

## 2012 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012 年计划投资	至 2011 年底前期工作完成情况	2012 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	109 项			33342003	5643002						
	一、基础设施	41 项			15288771	1310900						
	（一）交通	40 项			8516302	487500						
	——铁路	1 项			53566	15000						
1	梧州港赤水圩作业区铁路专线	长 4.564 公里，Ⅱ级、内燃预留电化，70 公里/小时；配套建设 150 万吨/年货场一座	2012-2013	银行贷款 业主自筹	53566	15000	项目建议书、环评、水保、土地预审已批复，接轨方案已报铁道部待批，可研待自治区发展改革委批复	完成征地拆迁及线下工程	3 月	广西梧州新港铁路投资有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	——高速公路	4 项			7353528	242000						

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	桂林至南宁高速公路改扩建工程（四车道改八车道）	全长为347.6公里，同步建设的南宁连接线16.7公里，临川至庙岭段外路面改造工程18.2公里；全线除僚田至静兰段133.8公里设计车速100公里/小时，其余均为120公里/小时；扩建后车道数为8车道和10车道	2012-2016	银行贷款 申请补助 业主自筹	2997500	60000	工可报告已预评估，拟上报国家发展改革委	力争国家批复可研，并实现开工	12月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	河池至百色高速公路	主线长181公里，双向四车道，路基宽24.5米，设计时速80公里/小时	2012-2016	银行贷款 申请补助 业主自筹	1630487	4000	工可已上报并经评估，水保、用地预审、地灾、压矿及项目选址已获批复，初步设计在编制	力争国家批复可研，启动征地拆迁工作，完成施工图设计及完成土建、监理招标	12月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	桂林至三江高速公路	全长约135.8公里，双向四车道，设计车速100公里/小时	2012-2016	银行贷款 业主自筹	1508742	70000	项目已核准，初步设计已批复；占用林地待审查，土地复垦报告正在编制中	完成征地80%，路基施工	6月	广西桂三高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	沿海高速公路改扩建二、三、四、五期工程	由双向四车道改扩建为双向八车道，路基宽度42米，其中：南间至茅尾海出口主线长约43公里，钦州至石滩主线长40.9公里，石滩至北海主线长30.2公里，钦州至防城港主线长40.9公里	2012-2015	财政拨款 银行贷款 业主自筹	1216799	108000	工可报告已经完成评审，正在修编，项目规划选址、水土保持、地灾、压矿、环评、用地预审基本编制完成	开展路基施工	9月	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——航空	1项			74000	10000						
1	柳州机场扩建工程	新建航站楼2.2万平方米, 扩建停机坪6万平方米	2012-2014	银行贷款 地方自筹 业主自筹	74000	10000	项目建议书已批复, 工可报告完成待评估	完成可研批复并开工建设	12月	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐琮沅
	——黄金水道	8项			455394	104500						
1	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	3000吨级船闸, 年通过能力为3050万吨	2012-2015	申请补助 业主自筹	148625	35000	项目建议书获批复, 公路改线工可报告获批复	公路改线工程开工, 船闸主体工程开工	10月	广西西江开发投资集团有限公司	广西壮族自治区交通运输厅	潘巍
2	百色港田阳港区头塘作业区码头一期工程	10个1000吨级泊位, 年吞吐能力270万吨	2012-2015	银行贷款 业主自筹	57220	15000	前期工作已基本完成	完成水工建筑物	3月	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	百色港田东港区祥周作业区码头工程	8个1000吨级泊位, 年吞吐能力400万吨	2012-2014	银行贷款 业主自筹	81094	30000	土方开挖40万立方米, 砼挡墙35000立方米	完成水工及陆域工程95%, 生产生活辅助建筑90%	1月	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	谢泽宇
4	崇左扶绥港区将军岭作业区一期工程	3个1000吨级泊位, 年吞吐能力100万吨	2012-2014	银行贷款 业主自筹	15743	3500	地灾、压矿、水保材料已编制, 工可已上报待批	水工建筑物完成15%	3月	广西西江开发投资集团有限公司	崇左市政府	黄克
5	梧州港大门口作业区码头工程	6个1000吨多用途泊位, 年吞吐能力214万吨	2012-2014	银行贷款 业主自筹	36000	8000	选址规划已批复, 已获环评、用地、水保初步意见, 可研报告已评审, 项目核准已上报待批	完成1、2号泊位的全部水工结构以及3、4号泊位桩基部分	3月	珠海港(梧州)港务有限公司	梧州市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	梧州港李家庄作业区三期工程	2个3000吨级和1个2000吨级多用途泊位,年吞吐能力120万吨	2012-2014	银行贷款 业主自筹	15000	5000	项目已核准	5、7号泊位水下工程完成,6号泊位竣工	1月	梧州中外运仓码有限公司	梧州市政府	王凯
7	贵港港中心港区苏湾作业区一期工程	5个2000吨级泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐能力350万吨	2012-2014	银行贷款 业主自筹	73914	2000	工可已编制完成,水保通过专家评审	完成三通一平,实现主体工程开工	12月	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市政府	李宁波
8	贵港港中心港区猫儿山作业区东山多用途泊位工程	2个2000吨级多用途泊位,年吞吐能力50万吨,2万标准集装箱	2012-2014	申请补助 业主自筹	27798	6000	可研已批复	完成部分水工、堆场及附属设施的建设	6月	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市政府	李宁波
	——北部湾港口	4项			509765	90000						
1	钦州港大榄坪北1号—3号泊位工程	5万吨级多用途泊位2个,7万吨级汽车滚装泊位1个,设计吞吐能力30万辆次	2012-2014	银行贷款 业主自筹	155000	50000	工可评审待批	完成部分码头水工程,部分陆域配套设施	3月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	防城港云约江南作业区1号—4号泊位	7万吨级通用散货泊位1个,1万吨级件杂货泊位1个,5000吨件杂货泊位2个	2012-2014	银行贷款 业主自筹	96592	10000	前期工作基本完成	完成部分码头水工程,部分陆域配套设施	9月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	国投钦州煤炭码头工程	改造现有钦州电厂7万吨级卸煤码头和相应设施,新建1个5万吨级煤炭卸船泊位	2012-2014	业主自筹 银行贷款	139873	20000	核准报告上报国家发展改革委待批	完成陆域填海工程,水工主体工程	5月	国投交通公司	钦州市政府	肖葇子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	防城港东湾513号—516号泊位工程	3万吨级多用途泊位1个、3万吨级散杂货通用泊位3个	2012-2014	银行贷款 业主自筹	118300	10000	可研、海域使用论证、海洋环评、通航安全论证已完成,选址已批复	码头水工施工,停泊地、调头地开挖	5月	防城港务集团有限公司	防城港市政府	莫恭明
	——其他交通	2项			70049	26000						
1	防城至江山公路	一级公路,全长16.1公里,路基红线宽26米,设计时速100公里	2012-2013	亚行贷款 地方配套	53054	20000	可研、环评、用地预审已批复,水保、林地、选址已出具初步意见,施工图设计已编制完成	路基施工	2月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明
2	岑溪市南环过境公路	全长9.7公里,按二级公路标准建设	2012-2014	申请补助 银行贷款 地方配套	16995	6000	前期工作已完成,开展征地拆迁工作	路基、路面、桥梁、涵洞施工	9月	岑溪市交通运输局	梧州市政府	王凯
	(二)能源	5项			2831800	594400						
1	中石化广西液化天然气(LNG)项目	建设接收站1座,16万立方米储罐3个;建设从接收站至广西沿海和腹地及至粤西的输气干线,总长2006公里	2012-2015	银行贷款 业主自筹	1880000	200000	项目核准前置手续基本完成,申请报告已上报国家能源局待批	争取获得国家核准,开工建设码头、引桥、管道线路工程	10月	中国石化股份有限公司	北海市政府	周家斌
2	中缅天然气管道广西段	广西境内长313公里,途径河池、来宾,在贵港压气站和西气东输二线工程对接	2012-2013	银行贷款 业主自筹	236000	110000	完成建设用地报批及其他前期工作	力争获得国家核准,部分开工建设	6月	中国石油天然气股份有限公司	自治区发展改革委	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西天然气管网项目	14个市天然气管道和45个县级支管道及附属工程	2012-2015	银行贷款 业主自筹	520000	150000	正在开展压矿、环评等前期工作	完成项目核准，部分开工建设	4月	广西中石油昆仑天然气有限公司	自治区发展改革委	黄方方
4	中缅天然气管道广西段支线	包括桂林支线203公里、河池支线24公里、钦州支线138公里、北海支线862公里、防城港支线65公里	2012-2013	银行贷款 业主自筹	166100	104700	完成建设用地报批及其他前期工作	力争完成项目核准，局部开工建设	6月	中国石油天然气股份有限公司	自治区发展改革委	黄方方
5	百色—阳江成品油管道工程	管道全长115公里，管径457毫米，设计输油量750万吨/年	2012-2012	银行贷款 业主自筹	29700	29700	项目可研编制完成，已预核准，水保、环评完成编制	完成主体工程，力争竣工投产	1月	中国石化销售有限公司华南分公司	自治区发展改革委	黄方方
	(三) 水利	6项			3131348	87000						
1	大藤峡水利枢纽	总库容30.13亿立方米，其中防洪库容15亿立方米。电站装机容量160万千瓦	2012-2016	银行贷款 申请补助 业主自筹	2830000	50000	项目建议书已批复	争取完成前期准备工程，开工建设	12月	待定	自治区水利厅、自治区发展改革委	钟想廷 黄方方
2	南宁市江北引水干渠工程	建设17.5公里的引水干渠、隧洞、明挖暗渠、泵站等	2012-2015	业主自筹	99578	1000	项目建议书、用地预审、水保、占用林地已批复，可研报告已编制完成，环评评审待批	完成一期朝阳溪至竹排冲段干渠初步设计、施工招标，开工建设	12月	南宁建宁水务投资集团有限公司	南宁市政府	周红波
3	柳州市柳东新区滨江防洪堤工程(官塘片)	建设防洪堤、道路、泵站等相关设施，全长约8公里	2012-2015	银行贷款 申请补助 业主自筹	68168	10000	可研已批复，进场道路已开工建设	主体工程施工	8月	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	柳州市鹿寨县古偿河水库工程	总库容 9230 万立方米, 正常蓄水位为 178 米	2012-2015	银行贷款 申请补助 业主自筹	76515	10000	项目建议书已批复, 可研已审查	完成三通一平、导流隧洞、基础开挖及管理房建设	2月	鹿寨县水利局	柳州市政府	郑俊康
5	梧州市高旺防洪堤工程	高旺防洪堤全长 4.2 公里, 防洪堤标准为 20 年一遇洪水, 设排涝泵站两座, 排涝闸两座	2012-2015	国家投资 银行贷款 地方配套	26041	6000	完成初设报告的审批及招标投标工作	完成土堤填筑 1.6 公里	1月	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市政府	王凯
6	防城港大垌水库	总库容 3380 万立方米, 电站装机 0.16 万千瓦	2012-2014	国家投资 银行贷款 地方配套	31046	10000	可研已批复	完成三通一平, 开挖导流隧洞, 主体完成 20%	9月	待定	防城港市政府	莫恭明
	<b>(四) 市政基础设施</b>	<b>10 项</b>			<b>809321</b>	<b>142000</b>						
1	南宁市罗文大桥	全长 1408 米, 其中主桥长 460 米, 宽 41.5 米	2012-2014	业主自筹	79892	15000	前期工作已基本完成	征地拆迁, 桥梁基础、主桥下构施工	9月	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	周红波
2	南宁市五象大道延长线(罗文大桥—壮锦大道)	全长约 9469 米, 路基红线宽 60 米	2012-2013	业主自筹	69332	10000	前期工作已基本完成	完成征地拆迁, 路基、排水施工	9月	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	周红波
3	柳州东外环柳东段	全长 10.8 公里, 路基红线宽 70 米	2012-2015	银行贷款 业主自筹	229037	8000	项目已立项, 规划选址、环评已批复	完成部分道路基础工程	10月	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	梧州市西江四桥	桥长2.2公里,桥面宽26米,配套引桥及交通基础设施	2012-2014	业主自筹 银行贷款	105154	10000	前期工作全部完成,用地已批复	水下工程施工	9月	梧州市城市基础设施投资公司	梧州市政府	王凯
5	北海银滩大道改造工程(铁山港大道—广东路段)	城市主干I级路,全长约14.5公里	2012-2013	银行贷款 业主自筹	106626	35000	规划选址已批复,环评报告、水土保持正在编制	完成用地清场工作,道路工程量完成30%	6月	北海银滩开发投资股份有限公司	北海市政府	周家斌
6	钦州市北部湾大道二期工程	城市主干道13.6公里,路宽60米	2012-2013	银行贷款 业主自筹	80103	35000	可研已批复,正在组织用地材料	完成征地拆迁,主体开工	3月	广西钦州临海工业投资有限责任公司	钦州市政府	肖莺子
7	玉林市玉容路(人民东路(南流江至贵人关段))道路改造工程	改造城市道路6.1公里,路基红线宽60米	2012-2014	财政拨款	27100	5000	可研已批复	部分标段完成路面铺设	3月	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利
8	博白县城东大道	全长8.17公里,路基红线宽40米	2012-2014	银行贷款 业主自筹	40473	8000	可研已批复,占用林地已出具初步意见	路基、路面建设	6月	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利
9	柳南高速铁路来宾北站配套工程	站前配套工程架空层面积50430平方米,建设集散大厅及通道、社会停车场、出租车上下客区等	2012-2013	银行贷款 业主自筹	35117	8000	项目已立项,规划选址已批复	完成用地报批手续,完成工程量10%	6月	来宾市桂中水城开发投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
10	崇左市友谊大道北段延长线工程	全长约1087米,路基红线宽30米,建设道路、桥梁等设施	2012-2013	银行贷款 财政拨款	36487	8000	项目立项,可研、环评、水土保持方案等已编制	确定跨越南凭铁路方案,动工拆迁	6月	崇左市城市建设投资有限公司	崇左市政府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	二、产业	53项			14908047	2615091						
	(一) 千亿元产业	29项			13271980	2183787						
	——电力工业	10项			2986997	666287						
1	500千伏玉林二输变电工程	线路124公里, 变电100万千伏安	2012-2014	业主自筹 银行贷款	45380	2300	核准报告已上报国家发改委待批复	变电站土建施工基本完成, 线路主体施工	10月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
2	500千伏海港变电站扩建工程	变电100万千伏安	2012-2014	业主自筹 银行贷款	8018	3500	核准报告已上报国家发改委待批复	电气安装完成70%	6月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
3	广西电网公司2012年新开工项目	线路总长约5491公里。其中220千伏包括南宁~琴中II、联兴、邕州~芦圩II、柳北~杨柳等29个项目, 110千伏包括越秀(琅西)、长湖、张村等47个项目; 农网改造升级工程包括35千伏线路871公里, 10千伏及以下线路2422公里	2012-2014	业主自筹	685730	211877	正在开展设计	线路架设	3月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
4	来宾220千伏磨东变电站整体迁建工程	变电规模2×180兆伏安, 线路: 220千伏出线8回, 线路长度约70公里, 110千伏出线9回, 线路长度约90公里, 10千伏出线20回	2012-2013	银行贷款 业主自筹	49574	10000	前期工作完成, 征地、“三通一平”工作完成	变电站站房建设完成, 配套基础设施完成40%	5月	广西来宾市桂中投资发展有限公司	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	中国铝业广西分公司自备电厂	3台35万千瓦超临界发电机组	2012-2015	银行贷款 业主自筹	431000	120000	项目已预核准,勘察和测绘已经做完,可行性研究报告正在编制	完成项目核准,开工建设	7月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
6	国电永福发电有限公司上大压小热电联产扩建工程	2台30万千瓦级热电联产机组	2012-2014	银行贷款 业主自筹	281515	43610	完成征地,拆迁等工作	获得国家核准,主体工程开工	12月	国电永福发电有限公司	桂林市政府	李志刚
7	鹿寨县“上大压小”热电联产项目	2台30万千瓦级超临界热电联产燃煤机组及供热管网	2012-2014	银行贷款 业主自筹	330000	60000	完成征地,启动建设	完成国家核准手续,主体工程开工30%	12月	广西方元电力股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
8	北海电厂二期	2台66万千瓦超超临界机组	2012-2014	银行贷款 业主自筹	435780	80000	前期工作基本完成,已报国家发展改革委申请“路条”	争取获得国家出具“路条”及正式核准	12月	国投北部湾发电有限公司	北海市政府	周家斌
9	钦州电厂二期	2台100万千瓦发电机组	2012-2014	业主自筹	650000	100000	正在开展设计编制	争取获得国家出具“路条”及正式核准	12月	国投钦州发电有限公司	钦州市政府	肖莺子
10	河池市南丹县懂托(拉纳)水电站工程	装机容量3万千瓦	2012-2013	银行贷款 业主自筹	70000	35000	项目已核准	完成前期工作并开工建设	1月	河池汇能电力有限公司	河池市政府	何辛幸
	——有色金属工业	6项			871296	186500						
1	广西百色广银铝业有限公司年产50万吨铝型材表面处理项目	年加工处理50万吨建筑及工业用铝型材	2012-2013	业主自筹 银行贷款	218320	100000	项目已备案,节能报告、环评、水保正在编制	主体工程开工	4月	广西百色广银铝业有限公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西强强碳素有限责任公司年产20万吨预焙阳极扩建项目	年产20万吨预焙阳极碳素	2012-2013	业主自筹	65200	30000	已完成选址、用地预审、环评等前期工作	厂房建设	6月	广西强强碳素有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	中铝广西分公司矿山合格铝土矿输送改造	用长距离胶带机、索道将铝土矿送到氧化铝厂	2012-2014	业主自筹	12776	8500	可研已编制完成	主体工程施工	4月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
4	贺州市广西江浩电子有限公司高品质长寿命铝电解电容器工艺改进及扩产项目	年产引线式电容系列产品15亿只、焊针式电容系列产品6000万只、螺栓式电容系列产品200万只	2012-2014	业主自筹	20000	8000	项目已备案, 选址、环评、用地预审已批复, 已通过节能审查	完成部分厂房及办公楼建设	3月	广西江浩电子有限公司	贺州市政府	白希
5	贺州桂海铝业电子铝箔一期工程	年产电子铝箔1.8万吨	2012-2014	业主自筹	55000	20000	已备案, 节能专篇已批复, 选址、环评报告、水土保持、用地预审、占用林地正在编制	完成部分厂房建设, 部分重点设备的安装	3月	广西贺州桂海铝业科技有限公司	贺州市政府	白希
6	崇左低品位、难处理铝土矿开发及综合利用项目一期工程	年产氧化铝80万吨, 直供铝水及铝材加工25万吨, 配套2×35万千瓦热电机组	2012-2013	银行贷款 业主自筹	500000	20000	正在开展可研编制	完成用地和矿山出让手续, 开工建设	9月	广西投资集团有限公司	崇左市政府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——冶金工业	1项			6980000	666000						
1	防城港钢铁精品基地	年产钢铁1000万吨	2012-2015	银行贷款 业主自筹	6980000	666000	项目申请报告上报国家待核准,陆域形成工程基本完成,已具备开工条件	争取国家正式核准,开工建设	3月	广西钢铁集团有限公司	防城港市政府	莫恭明
	——汽车工业	3项			72922	32500						
1	玉林市嘉德机械有限公司发动机连杆生产项目	年产发动机连杆500万套,建设5条汽车零部件生产线	2012-2014	银行贷款 业主自筹	30000	10000	已备案,用地预审已批复,规划选址已出具初步意见	完成用地审批、环评、水土保持批复,力争开工	7月	玉林市嘉德机械有限公司	玉林市政府	韩元利
2	玉林市新翰电子机械有限公司扩建60万件曲轴箱、飞轮壳铸件生产线项目	年产60万件曲轴箱、飞轮壳铸件	2012-2015	银行贷款 业主自筹	20000	7500	已备案,选址、环评、用地预审已批复,可行性研究报告已编制完成	主体工程施工	6月	玉林市新翰电子机械有限公司	玉林市政府	韩元利
3	广西平果铝精密铸件有限公司精密汽车摩托车零配件生产项目	年产3万吨精密汽车、摩托车零配件	2012-2013	银行贷款 业主自筹	22922	15000	项目已备案、规划选址、环评报告、用地预审已批复	厂房建设	6月	广西平果铝精密铸件有限公司	百色市政府	谢泽宇
	——机械工业	3项			297195	65000						
1	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司整体搬迁技术改造项目	年产塔机3500台、施工升降机2000台、静力液压桩机200台、机械式停车设备10000套、混凝土设备100套、非标钢结构2000吨	2012-2014	银行贷款 业主自筹	151000	30000	已备案,已获规划蓝线图,用地预审已批复,环评、水保等工作正在开展	完成环评、水土保持批复,落实用地,开工建设	7月	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	柳工工程机械铸造核心件研发及制造项目	年产核心铸件4.68万吨	2012-2014	业主自筹	84308	20000	用地预审已批复,规划选址、环评、水保已出具初步意见	完成厂房主体建设	5月	柳州柳工铸造有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	广西玉柴机器股份有限公司船用柴油机基地建设	年产6800台船用柴油机	2012-2015	业主自筹	61887	15000	项目已核准,环评、用地预审已批复	主体工程开工	9月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	韩元利
	<b>——食品工业</b>	<b>3项</b>			<b>93931</b>	<b>44500</b>						
1	广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司年产30万吨精制糖项目	年产30万吨精制糖	2012-2013	业主自筹 银行贷款	36510	26500	项目已核准,水土保持报告正在编制	土建施工,设备安装	1月	广西永凯糖纸集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	广西桂平乳泉液酒业有限公司产品优化升级及易地改造项目	改造后年产8000吨乳泉井酒,总建筑面积为15.97万平方米	2012-2015	银行贷款 财政拨款 业主自筹	30621	8000	项目预核准、选址、水土保持已批复,环评报告、用地预审、占用林地材料上报待批	全面展开项目土建基础工程	6月	广西桂平乳泉液酒业有限公司	贵港市政府	李宁波
3	崇左市湘桂年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)项目	年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)	2012-2014	银行贷款 业主自筹	26800	10000	完成用地报批	完成主体施工,设备安装	1月	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市政府	黄克
	<b>——造纸与木材加工业</b>	<b>3项</b>			<b>1969639</b>	<b>523000</b>						
1	北海林浆纸一体化项目	年产90万吨化学漂白桉木浆、90万吨高档纸	2012-2013	银行贷款 业主自筹	1900000	500000	已完成全部前期工作,待国家核准。项目现场“三通一平”已完成	全面展开项目土建工程	3月	北海斯道拉恩索林浆纸业公司	自治区林业厅	陈秋华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西天利恒木业有限公司人造板生产项目	年产300万平方米复合地板及22万平方米高密度纤维板	2012-2013	银行贷款 业主自筹	42745	20000	已备案,规划选址、用地预审、环评、占用林地已批复	一期工程试产,二期主体施工	3月	广西天利恒木业有限公司	南宁市政府	周红波
3	年产5万立方米高档竹集成材集装箱底板项目	年产5万立方米高档竹集成材集装箱底板	2012-2013	银行贷款 业主自筹	26894	3000	项目已备案,获得选址意见、环评和土地预审批复	完成各项前期工作	6月	广西百色市泽润农林开发有限公司	百色市政府	谢泽宇
	<b>(二) 战略性新兴产业</b>	<b>12项</b>			<b>821041</b>	<b>309304</b>						
	<b>——新能源</b>	<b>10项</b>			<b>460303</b>	<b>179304</b>						
1	龙胜南山风电场二期工程	装机4.95万千瓦	2012-2012	银行贷款 业主自筹	43804	43804	已获开展前期工作“路条”,正在办理选址、环评等手续	完成项目核准,开工建设	4月	中国大唐集团新能源股份有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林天湖风电场一期工程	装机4.95万千瓦	2012-2013	银行贷款 业主自筹	46000	28000	已获开展前期工作“路条”,正在办理选址、环评等手续	完成项目核准,开工建设	5月	国电广西分公司	桂林市政府	李志刚
3	桂林兴安源江山风电场	装机4.95万千瓦	2012-2013	银行贷款 业主自筹	45000	20000	已获开展前期工作“路条”,正在办理选址、环评等手续	完成项目核准,开工建设	5月	中电投广西金紫山风电有限公司	桂林市政府	李志刚
4	桂林恭城燕子山风电场	装机4.95万千瓦	2012-2014	业主自筹 银行贷款	50000	8500	已获开展前期工作“路条”,正在办理选址、环评等手续	完成项目核准,开工建设	9月	中国电集团广西分公司	桂林市政府	李志刚
5	桂林恭城西岭风电场	装机4.95万千瓦	2012-2014	业主自筹 银行贷款	45000	20000	已获开展前期工作“路条”,正在办理选址、环评等手续	完成项目核准,开工建设	10月	大唐桂林新能源有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	富川县长春风电场	装机4.95万千瓦	2012-2014	业主自筹	45391	20000	已获开展前期工作“路条”，正在办理选址、环评等手续	完成项目核准，开工建设部分风机及升压站	6月	富川新能风力发电有限公司	贺州市政府	白希
7	南宁生物质发电项目	建设1台3万千瓦发电机组及1台1.2万千瓦发电机组	2012-2014	银行贷款 业主自筹	80000	7000	项目预核准，选址、水保、环评已批复，可研报告已评审，用地预审正在办理	完成用地预审批复及项目核准，开工建设	9月	中国大唐集团新能源股份有限公司	南宁市政府	周红波
8	浦北生物质直燃发电项目	2台1.5万千瓦凝汽式汽轮发电机组	2012-2013	银行贷款 业主自筹	32068	7000	已取得前期工作路条，规划选址已批复，可研已通过评审	开展三通一平及主体土建施工	10月	武汉凯迪控股投资公司	钦州市政府	肖莺子
9	藤县生物质发电项目	2台1.5万千瓦次高温高压抽汽凝汽式汽轮发电机组	2012-2013	银行贷款 业主自筹	31540	15000	规划选址、水保、用地预审、环评、节能已批复，可研报告已评估	建成部分主体及设备进入安装阶段	8月	藤县鑫隆源生物质能源有限公司	梧州市政府	王凯
10	广西中晖太阳能科技有限公司生产项目	年产单晶硅棒720吨、硅片4320万片、电池片50兆瓦、太阳能板50兆瓦	2012-2014	银行贷款 业主自筹	41500	10000	项目已备案，规划选址、环评已批复	设备安装调试	2月	广西中晖太阳能科技有限公司	梧州市政府	王凯
1	中国联通集团南宁总部基地	建设西南区域数据中心功能模块、西南区域服务外包呼叫中心功能模块、南宁国际局综合枢纽功能模块、中国—东盟交流中心综合功能模块、基地配套综合模块等，总建筑面积19万平方米	2012-2014	业主自筹	240738	50000	可研、设计完成，选址已定，其他手续正在办理	主体动工	3月	中国联通网络通信集团有限公司	自治区工信委	束华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——节能环保产业	1项			120000	80000						
1	桂林高新区“绿色科技产业园”干湿变压器和风能发电生产基地项目	建设绿色能源电气研发制造产业园和智能电网研发制造产业园	2012-2013	银行贷款 业主自筹	120000	80000	项目已核准	完成18万平方米的厂房和办公楼建设	1月	桂林君泰福建设有限公司	桂林市政府	李志刚
	(三) 现代服务业	12项			815026	122000						
	——商贸流通	9项			553234	85000						
1	南宁玉洞交通物流中心一期项目	设计能力为平均年换算货物吞吐量380万吨, 建筑面积10.6万平方米	2012-2014	业主自筹	37556	7000	可研、规划选址、环评、用地预审等已批复, 正在开展征地	完成围墙、供水、供电等临时设施建设, 主体工程施工	6月	广西超大运输集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	柳州黄村国家粮食储备库整体搬迁项目	总容量13万吨(预留2万吨仓储发展空间), 总建筑面积约6.77万平方米, 铁路专用线1公里	2012-2013	银行贷款 申请补助 业主自筹	26955	10000	项目已立项, 规划选址、用地预审已批复	土建工程施工	9月	柳州市黄村粮库	柳州市政府	郑俊康
3	广西柳州粮油食糖批发仓储物流贸易中心	储备仓容30万吨、成品粮油年加工能力65万吨、粮油制品年交易量100万吨, 建设铁路专用线一条	2012-2014	银行贷款 业主自筹	65220	5000	项目已备案, 规划选址、用地预审已批复	基础工程施工	10月	广西柳州宏桂物流有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	钦州市丝茅坪物流中心	年货物吞吐量400万吨, 建筑面积16.7万平方米	2012-2015	银行贷款 申请补助 业主自筹	48500	5000	规划选址、用地预审、环保报告、水土保持、占用林地已批复, 工可报告已通过评审	完成所有前期工作, 开展主体土建施工	6月	广西全球通物流投资开发有限公司	钦州市政府	肖莺子
5	防城港市北仑河国际商贸城一期工程	建设市场交易区、仓储物流区、流通加工区及配套基础设施建设等, 建筑面积40万平方米	2012-2014	银行贷款 业主自筹	150000	20000	立项、可研、用地预审、水保、初步设计已批复, 选址已出具初步意见	开展三通一平、主体工程施工	7月	广西北投建设投资有限公司	防城港市政府	莫恭明
6	北流市龙翔农贸市场	建设物流仓储、集贸市场, 展销中心、商检中心等以及相关配套设施, 建筑面积13.9万平方米	2012-2014	业主自筹 银行贷款	30000	8000	已备案, 选址、环评、土地预审、水保已批复, 不占用林地	开展三通一平、主体工程施工	6月	广西北流龙翔投资有限公司	玉林市政府	韩元利
7	玉林无水港项目(一期工程)	建设集装箱联运、公共仓储配送、冷冻产品存储配送、粮油饲料仓储配送设施等, 总建筑面积50.5万平方米	2012-2016	业主自筹	100000	10000	已备案, 选址、土地预审已出具意见, 环评已批复	开展三通一平及主体土建施工	11月	广西北港湾国际港务集团有限公司	玉林市政府	韩元利
8	崇左东盟国际农资物流交易中心	建设仓储、市场及配套设施, 总建筑面积15万平方米	2012-2014	银行贷款 业主自筹	30003	12000	已备案, 选址、环评已批复, 部分土地已批复	建成一期5万平方米	3月	广西中辰农业发展有限公司	崇左市政府	黄克
9	桂中建材五金家居商贸物流项目	建设建材市场、五金市场、家居市场等, 总建筑面积50万平方米	2012-2014	业主自筹	65000	8000	项目已核准, 用地已批复	加快征地拆迁, 完成基础工程施工	1月	广西来宾丰蓄投资发展有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
	——旅游业	1项			58019	10000						

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	桂林雄森熊虎山庄搬迁扩建工程	建设保健品生产、旅游观赏科研、实验、综合服务设施等,总建筑面积274220平方米	2012-2015	业主自筹 银行贷款	58019	10000	项目已备案、用地预审、水保已批复,已出具规划选址初步意见,环评待批	主体工程施工	7月	桂林雄森熊虎山庄	桂林市政府	李志刚
	<b>——文化产业</b>	<b>2项</b>			<b>203773</b>	<b>27000</b>						
1	桂林漓江古韵博览园建设项目	建设旅游基础设施,总建筑面积34万平方米	2012-2014	银行贷款 业主自筹	93773	20000	完成征地,拆迁等工作	主体工程施工	3月	桂林平乐阳光壹佰置业有限公司	桂林市政府	李志刚
2	来宾金龟岛民族文化博览园一期工程	建设海外瑶族论坛永久性会址、民族博物馆、民族剧院等,建筑面积53.74万平方米	2012-2015	银行贷款 业主自筹	110000	7000	项目已核准	完成基础工程施工	5月	广西昌林实业发展有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
	<b>三、社会民生</b>	<b>12项</b>			<b>3058614</b>	<b>1672011</b>						
	<b>(一)教育</b>	<b>6项</b>			<b>330338</b>	<b>49600</b>						
1	桂林电子科技大学尧山新校区五期工程	建设学生宿舍、食堂等校舍建筑面积约8万平方米	2012-2015	银行贷款 业主自筹	10000	2000	完成土地报批	建设学生宿舍、食堂等,完成30%工作量	9月	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高枫
2	桂林理工大学雁山新校区三期工程	建设学术中心、实习实验场所等,总建筑面积20万平方米	2012-2015	银行贷款 业主自筹	22000	3000	完成土地报批	主体工程施工	9月	桂林理工大学	自治区教育厅	高枫
3	广西中医药大学实验中心	建设中医药科学实验大楼、中医药科技信息大楼、中医药临床研究大楼等及配套设施,总建筑面积5.69万平方米	2012-2014	业主自筹	20076	6600	可研已批复	完成基础施工,主体工程二层楼面施工	7月	广西中医药大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	广西政法管理干部学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等相关设施, 总建筑面积 28.62 万平方米	2012-2015	银行贷款 业主自筹	93600	5000	项目已立项, 规划选址、环评、水保已批复	主体工程施工	11月	广西政法管理干部学院	自治区司法厅	赵波
5	北部湾大学(筹办)一期工程	建设教室、图书馆、实验室实训场所及配套实施, 建筑面积 35.12 万平方米	2012-2015	银行贷款 业主自筹	170762	30000	立项、选址、水保已批复, 用地预审已出具初步意见, 可研已编制完成, 环评工作正在开展	开展吹沙回填和部分主体土建施工	1月	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
6	桂林航天工业高等专科学校来宾校区一期工程	建设教学综合楼、实训楼、电教中心等, 建筑面积 6.65 万平方米	2012-2014	银行贷款 业主自筹	13900	3000	项目已立项, 部分用地已获土地使用证	完成基础工程量 30%	10月	桂林航天工业高等专科学校	来宾市政府	杨和荣
	<b>(二) 文化</b>	<b>5 项</b>			<b>208276</b>	<b>89411</b>						
1	中国-东盟青少年交流活动中心(一期工程)	建设教学楼、办公楼、学员宿舍、食堂及配套实施, 总建筑面积 21900 平方米	2012-2014	申请补助 业主自筹	17880	10411	可研已批复, 规划选址已确定, 用地预审上报待批	主体工程施工	6月	共青团广西区委	共青团广西区委	李泽
2	广西文化艺术中心	建设大剧院、中型剧场、音乐厅、影城以及配套设施, 总建筑面积约 7.5 万平方米	2012-2014	业主自筹	120300	20000	立项、选址已批复, 可研、环评、林地报告已编制完成, 用地预审材料正在组织	完成初步设计、施工图备案, 开展土方施工	12月	南宁威宁资产经营有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	桂林园林园艺博览会(第二届广西园林园艺博览会)	建设广场、种植花草等配套设施, 总建筑面积 45500 平方米	2012-2012	银行贷款 业主自筹	50000	50000	正在开展前期工作	建成投入使用	6月	桂林市园林局	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	河池市壮乡英才园(韦国清诞辰100周年纪念活动基础设施建设项目)	陈列馆建筑面积12000平方米,配套设施广场、纪念碑、石浮雕等	2012-2013	申请补助地方配套	10096	7000	立项、规划选址、环评、水土保持已批复,第一批用地已批复,第二批用地正在组织材料	完成陈列馆主体工程,完成纪念馆广场、纪念碑及石浮雕建设	1月	东兰县民政局	河池市政府	何辛幸
5	崇左市文化艺术中心	建设群众艺术馆、图书馆及配套设施,总建筑面积15592平方米	2012-2013	银行贷款 申请补助 业主自筹	10000	2000	已完成项目选址、环评、水土保持、用地预审,建筑方案已确定	完成设计及基础工程	6月	崇左市城市建设投资有限公司	崇左市政府	黄克
	<b>(三)其他社会民生</b>	<b>1项</b>			<b>2520000</b>	<b>1533000</b>						
1	广西保障性安居工程(2012年开工项目)	新建21.4万套,其中廉租房3.7万套,经济适用房2.7万套,公租房5.5万套,限价商品房4万套,棚户区改造2万套,国有工矿棚户区改造0.6万套,林区棚户区改造0.38万套,垦区棚户区改造2.52万套	2012-2014	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	2520000	1533000	正在开展前期工作,已与各责任单位签订目标责任书	基础施工,主体在建	3月	由区直有关部门、各市县人民政府落实	自治区住房和城乡建设厅,各市人民政府	自治区住房和城乡建设厅,各市长
	<b>四、生态环保</b>	<b>3项</b>			<b>86571</b>	<b>45000</b>						
1	柳钢动力厂一热电厂二期工程	建设一台22吨/小时全燃煤气锅炉及一台5万千瓦凝汽式汽轮机	2012-2013	银行贷款 业主自筹	17000	12000	申请报告上报待批	设备安装调试	9月	广西柳州钢铁(集团)公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	柳钢全干熄焦配套完善项目	年产干基焦炭 110 万吨，新建 110 万吨/年干熄焦系统、110 万吨/年焦化回收煤气净化系统、10 万标准立方米/小时焦炉煤气脱硫系统	2012-2013	银行贷款 业主自筹	49651	25000	申请报告上报待批	设备安装调试	8 月	广西柳州钢铁（集团）有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	防城港市海岸保护与整治工程	建设海堤 9.15 公里，沿堤线设置排水涵闸 8 座	2012-2014	亚行贷款 业主自筹	19920	8000	可研已批复，初步设计已审查	完成部分海堤及路堤路面建设	5 月	防城港市港口城区投资公司	防城港市政府	莫恭明

2012 年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2011 年底累计完成投资	2012 年计划投资	至 2011 年底工程形象进度	2012 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	237 项	54579588	14834039	10377625					
	一、基础设施	90 项	33805310	8858620	5618470					
	（一）交通	48 项	26706218	7194762	4163727					
	——铁路	6 项	9327527	3606611	841000					
1	贵广铁路（广西段）	全长 857 公里，广西境内 348 公里。250 公里/小时及以上	3658100	1611425	340000	完成路基土石方 70.3%、特大中桥 62%、隧道工程 78.7%	完成路基土石方工程 100%、特大中桥 90.5%、隧道工程 97.5%，铺轨 210 公里	贵广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	南广铁路黎塘至广东界	全长 479 公里，广西境内 253 公里。250 公里/小时	1994800	1300186	250000	基本完成路基、桥梁和隧道工程，轨道工程部分铺轨，站后“四电”集成部分施工	完成全部路基、桥梁、隧道工程，轨道铺轨和站后工程完成 90% 以上	南广铁路公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	云桂铁路（广西段）	全长约710公里，其中广西段274公里。国铁I级，双线，电力牵引。昆明至百色200公里/小时客货共线，南宁至百色200—250公里/小时客运专线	3098527	570000	180000	完成路基土石方26%、桥梁工程34%、隧道工程25%	完成路基土石方30%、桥梁和隧道50%	云桂铁路广西有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
4	沿海铁路扩能黎塘至钦州段	全长99公里（联络线18.5公里），120公里/小时	318800	75000	60000	完成路基土石方55%、桥梁工程45%、涵洞工程64%、隧道工程52%	完成全线路基、桥涵、隧道工程，铺轨72%	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
5	湘桂铁路柳州至南宁铁路电气化改造工程	全长216公里，国铁II级双线，120公里/小时	128300		1000	项目建议书、可研、环评、规划选址已批复，初步设计已审查待批	完成初设审批，主体工程开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
6	岑溪至罗定铁路（广西段）	全长75.7公里，其中广西段42公里，国铁I级，双线，电力牵引，160公里/小时	129000	50000	10000	完成路基土石方65%、桥梁工程30%、隧道工程25%	完成路基土石方80%，桥梁工程40%	中铁（罗定—岑溪）铁路有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	<b>——高速公路</b>	<b>20项</b>	<b>13411224</b>	<b>2788339</b>	<b>2465000</b>					
1	梧州至贵港高速公路	主线全长约198公里，双线四车道，洞心至大安儒村段设计时速100公里/小时，大安儒村至木格段120公里/小时	946949	358611	230000	完成路基土石方60%、防护工程15%、涵洞工程85%、桥梁下构工程75%、隧道工程15%	路基土石方、涵洞、隧道全部完成，排水防护工程完成70%、桥梁工程完成92%、路面工程完成20%	广西龙光贵梧高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	南宁外环高速公路	主线长79.2公里，双向四车道，路基红线宽28米，设计时速120公里/小时	518639	309842	160000	完成路基土石方85%、桥梁工程50%、涵洞通道80%、隧道工程100%	完成路基、桥涵、隧道工程，基本完成路面工程	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	河池至都安高速公路	全长92.3公里,双向四车道,路基红线宽26米,设计速度100公里/小时	655576	330626	170000	完成路基土石方75%、桥涵工程60%、隧道工程45%	完成路基和桥涵工程,隧道工程95%、路面工程50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	岑溪至水汶高速公路	主线长30.7公里,双向四车道,路基红线宽26米,设计时速100公里/小时	244178	131292	60000	完成路基土石方70%、桥梁涵洞工程35%、交叉工程40%、隧道工程30%	完成路基土石方工程,桥梁工程70%、涵洞工程80%、隧道工程70%、环境工程80%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
5	灌阳(永安关)至全州(凤凰)高速公路	主线长48公里,双向四车道,路基红线宽28米,设计时速120公里/小时	304395	82550	80000	完成征地拆迁83%、路基工程34%、桥梁涵洞28%、交叉工程23%、绿化及环保工程5%	完成路基土石方工程85%、路面工程15%、桥梁工程70%、涵洞工程100%、绿化及环保工程25%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
6	靖西至那坡高速公路	主线长89.3公里,双向四车道,路基红线宽26米,设计车速100公里/小时	688192	347759	170000	完成路基土石方70%、桥梁桩基85%、涵洞通道100%、隧道工程40%、防护排水90%	完成路基土石方和涵洞通道工程、桥梁工程96%、隧道工程90%、路面工程30%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
7	百色至靖西高速公路	全长97.1公里,双向四车道,路基红线宽26米,设计速度为100公里/小时	734085	288986	210000	完成路基土石方70%、桥梁桩基90%、通道及涵洞工程80%,连拱隧道中导洞及中隔墙全部完成	完成路基土石方、涵洞通道、隧道,完成大桥80%、路面40%、交通安全设施40%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
8	三江至柳州高速公路	主线长168.4公里,双向四车道,路基红线宽26米,设计速度100公里/小时	1247236	134512	200000	完成征地丈量97%、完成房屋登记97%、临时工程30%	完成路基土石方65%、桥梁40%、涵洞通道50%、隧道40%、防护排水40%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	柳州至武宣高速公路	主线长 88.4 公里,路基红线宽 28 米,设计速度 120 公里/小时,二级公路连接线长 29 公里	510087	46737	80000	完成征地拆迁 75%	完成路基土石方 80%、涵洞 30%、桥梁 30%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
10	桂平至来宾高速公路	主线长 87.6 公里,设计速度 100 公里/小时,二级公路连接线长 14 公里	455270	179269	120000	完成路基土石方 40%、桥梁工程 30%、隧道工程 25%、防护工程 10%	完成路基土石方 80%、路面工程 50%、桥梁工程 70%、隧道工程 65%、防护工程 60%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
11	来宾至马山高速公路	主线全长 114.5 公里,路基红线宽 26 米,设计速度 100 公里/小时,二级公路连接线长 40.7 公里	632328	65083	160000	完成征地拆迁 95%	完成路基土石方 95%、桥梁工程 70%、隧道工程 60%、交叉工程 50%、防护工程 60%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
12	马山至平果高速公路	主线长 82.5 公里,路基红线宽 26 米,设计速度 100 公里/小时,二级公路连接线长 24 公里	413255	55072	100000	完成征地拆迁 95%、完成路基土石方 10%	完成路基土石方 95%、桥梁工程 70%、隧道工程 60%、交叉工程 50%、防护工程 60%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
13	靖西至龙邦高速公路	主线长 28.2 公里,双向四车道,路基红线宽 24.5 米,设计速度 100 公里/小时	245044	5050	50000	取得初步设计批复、开展施工图设计外业验收	完成征地拆迁工作,主体开工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
14	崇左至靖西高速公路	主线长 147.3 公里,路基红线宽 26 米,设计速度 100 公里,二级公路连接线长 61 公里	1293022	72120	100000	完成征地 90%、拆迁 80%、完成监理、施工招标工作	完成软土换填 80%、土方工程 35%、桥梁下构工程 30%、隧道进洞 30%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
15	阳朔至鹿寨高速公路	全长 87 公里,双向四车道,路基红线宽 26 米,设计时速 100 公里/小时	498351	210000	150000	完成路基 60%、桥梁 50%	完成路基土石方 95%、桥梁工程 80%	广西阳鹿高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
16	防城至东兴高速公路	主线长 55.3 公里,双向四车道,路基红线宽 26 米,设计时速 100 公里/小时,互通立交连接线 12.8 公里	251899	93000	100000	完成路基土石方 71%、桩基工程 100%、墩柱 90%、盖(系)梁 80%、路面圆管涵 100%、盖板涵通道 90%	完成路基土石方 90%、桥涵工程 85%、路面工程 30%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
17	贵港至合浦高速公路	主线长 141.5 公里,双向四车道,路基红线宽 28 米,设计速度 120 公里/小时	876780	500	50000	工可报告已批复,启动征地工作	基本完成征地拆迁,开展路基施工	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
18	梧州至柳州高速公路	主线长 219 公里,双向四车道,路基宽 26 米,设计时速 100 公里/小时	2042900	500	80000	工可报告已批复,启动征地工作	路基土石方、桥梁、涵洞施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
19	广西沿海高速公路改扩建一期工程	主线由双向六车道改扩建为双向八车道,长 48.8 公里,路基红线宽 42 米	292454	1830	95000	工可修编获批,完成初步设计、施工图设计工作	完成路基土石方 230 万立方米、全线桥梁桩基、下构及上构预制、涵洞 105 道、互通立交完成 60%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
20	麦岭至贺州高速公路	主线长约 85 公里,贺州支线长 48.6 公里,双向四车道,路基红线宽 26 米,设计时速 100 公里/小时	560584	75000	100000	完成路基土石方 30%、桥梁工程 10%	完成路基土石方 70%、桥梁工程 50%	广西永贺高速公路有限公司	贺州市政府	白希
	——航空	2 项	750453	93273	273515					
1	南宁吴圩机场新航站区工程	按满足年旅客吞吐量 1600 万人次的标准,新建航站楼 18 万平方米,配套建设滑行道、站坪、供油等设施	690000	37273	250000	完成航站楼土石方工程、桩基工程 40%	完成飞行区土石方工程、航站楼混凝土主体工程	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐琼沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	河池民用机场	飞行区按4C标准建设,跑道长2200米,站坪1.5万平米,航站楼4200平米	60453	56000	23515	航站楼及房建工程完成60%	完成跑道道面、停机坪、联络道的铺设及航站区土建、设备采购等	广西河池机场有限公司	河池市政府	何幸幸
	——黄金水道	8项	1326156	429440	261042					
1	西江航运干线南宁至贵港II级航道工程	II级航道整治,里程273公里	68590	6000	23000	完成主体工程招标投标工作,并开工建设	航道整治主体工程完成60%	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘巍
2	广西右江鱼梁航运枢纽工程	1000吨船闸1座,水电站总装机6万千瓦,鱼道1座,航道整治159公里	195683	152037	40000	完成截流,船闸通航	完成三台机组发电	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	长洲水利枢纽三线四线船闸工程	3000吨船闸2座,设计单向通过能力9604万吨(下行)	375645	146604	80000	完成土石方开挖1100万立方米,三线船闸左侧墙具备混凝土浇筑条件	完成土石方开挖1150万立方米,砼浇筑60万立方米,完成交通桥施工	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	广西郁江老口航运枢纽工程	水库总库容28.8亿立方米,正常蓄水位75.5米,防洪库容为3.6亿立方米,发电装机容量15万千瓦	546172	70000	70000	开展招标投标工作,基本完成A、B线工程建设,大坝主体施工。坝区基本完成征地拆迁工作	进行拦河坝、发电厂房、船闸等主体工程,进行移民安置工作	南宁交通水利投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
5	南宁港六景港区六景转运站作业区工程	4个2000吨级件杂货泊位(水工部份按靠泊3000吨级船舶预留),设计年吞吐能力142万吨	40004	13212	14000	完成水工及陆域工程25%,给排水、消防工程20%,设备购置100%	完成水工及陆域工程70%,设备安装30%,生产生活辅助建筑30%	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	南宁港六景港区八联联营厂作业区工程	3个2000吨级杂货泊位,3个2000吨级多用途泊位(水工按靠泊3000吨级船舶预留),设计年吞吐能力221万吨	51390	19487	18000	完成水工及陆域工程25%,给排水、消防工程20%,工艺设备购置100%	完成水工及陆域工程90%,设备安装50%,生产生活辅助建筑30%	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
7	贵港港猫儿山作业区二期工程	配套完善现有1号、2号、4号三个1000吨级泊位,新建3号、5号、6号三个2000吨级泊位,新建扩建港区铁路装卸线,配套建设后方堆场、道路设施,设计年货物(煤炭)吞吐能力800万吨	30000	17500	8000	供电工程完成50%,堆场道路完成40%,水工施工完成10%,照明工程完成50%,房建完成20%	基本完成道路、堆场等基础设施建设	爱凯尔(贵港)中转港有限公司	贵港市政府	李宁波
8	百色港大旺作业区工程	5个1000吨级泊位,年吞吐能力150万吨	18672	4600	8042	完成进港道路建设,码头水工施工,铺设了陆域堆货场,完成了办公、信息调度中心及出租房的建设和安装地磅等设备	完成余下征地,完成路域及配套工程施工	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	谢泽宇
1	——北部湾港口 钦州30万吨级油码头工程(钦州石油减载平台工程)	6项 30万吨级石油减载平台	676533	208072	241170	完成18个圆筒预制,出运9个,安装5个,港池及调头地开挖完成合同总量的75%	完成码头水工结构及部分栈桥	广西西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	钦州港三期工程	2个5万吨级散货泊位	60000	4878	30000	码头水工开工	完成部分码头水工工程,部分陆域配套设施	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	北海邮轮码头工程	5万(预留10万)、2万吨级邮轮泊位各一个	82201	36710	30000	港池及调头地开挖完成总量70%以上,后方陆域及护岸工程吹填砂完成总量60%以上	完成码头水工工程,部分陆域配套设施	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	北海石步岭港区三期工程	2万吨、3万吨、5万吨级泊位各1个	138571	10273	50000	基槽挖泥完成占总量的10%以上;沉箱浇筑完成10个	完成码头水工工程,部分完成后方配套设施	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
5	钦州港金鼓江航道工程(一期)	0.5-5万吨级航道约6公里	29578	4500	15000	完成过江管道施工	完成航道疏浚70%以上	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
6	北海铁山港石头埠作业区1号—2号泊位工程	2个10万吨级码头,年吞吐能力1000万吨	100000	7850	26170	完成建设场地吹填45万立方米,码头基槽开挖15万立方米	吹填形成全部建设场地602亩,完成基槽及停泊地开挖、基槽抛石整平;开展沉箱预制	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	周家斌
	——其他交通	6项	1214325	69027	82000					
1	广西滨海公路	主线长142.7公里(含龙门跨海大桥、大风江跨海大桥)。其中东兴至江平26.4公里,公车至钦州港(含龙门大桥)17.2公里,犀牛脚至大风江10.9公里,大风江大桥及引道7.2公里,大风江至高德40.5公里,官井至营盘28.2公里	1039902	10682	35000	犀牛脚至大风江段清表100%、路基土石方20%	路基施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	钦州交通主枢纽客运中心	设两个国家一级汽车客运站（城南汽车站、城西客运站），配套建设城市公交接驳站及客运候车大楼、大型停车场等，总建筑面积2.5万平方米	32000	11295	2000	城南客运站的扩建部分正办理征地及拆迁工作，城西客运站正在平整场地进行，站房基础建设	城南客运站扩建部分完成土地平整并开工建设，城西客运站完成站房二层主体建设	广西钦州泰禾运输集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
3	贵港市环城公路东环郁江特大桥	一级公路10.5公里，主桥862米	53400	21050	15000	路基完成40%，涵洞全部完成，桥梁下构完成30%	完成路基、桥梁、涵洞主体等建设	贵港市交通运输局	贵港市政府	李宁波
4	广西驰程汽车运输集团有限公司百色城东客运站	一级公路汽车客运站，建筑面积39205平方米，日发送旅客能力1.5万人	16931	7000	10000	场地平整、开挖地基	完成土建工程主体及立面的施工	广西驰程汽车运输集团有限公司	百色市政府	谢泽宇
5	贺州至姑婆山公路一期工程	一级公路8.9公里，路基红线宽23米	20872	9000	5000	灵峰大桥完成总体工程量60%	灵峰大桥完工，灵峰南路路基完成	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
6	崇左至渠旧公路（崇左市工业路）	一级公路长约22.3公里，设计速度80公里/小时	51220	10000	15000	完成一期工程	一期工程7.69公里竣工验收，完成二期工程13.3公里的路基工程	崇左市交通投资有限公司	崇左市政府	黄克
	<b>(二) 能源</b>	<b>4项</b>	<b>746000</b>	<b>155936</b>	<b>298830</b>					
1	西气东输二线工程广西段	干线617.79公里，广西境内336.8公里，途经梧州、贵港、南宁，在贵港压气站和中缅天然气管道工程对接	350000	100000	220000	完成建设用地报批及其他前期工作	完成管道主体工程建设	中国石油西气东输管道分公司	自治区发展改革委	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	西气东输二线工程广西段支线工程	包括南宁至百色、南宁至崇左、贵港至玉林、苍梧至贺州，共758公里	150000	30000	50000	完成建设用地报批及其他前期工作	全线开工建设，完成主体60%工程	中国石油西气东输管道分公司	自治区发展改革委	黄方方
3	广西投资集团北海能源基地煤炭配送中心配煤堆场一期工程	建设年煤炭配送能力1000万吨配煤堆场，年运输能力900万吨铁路专用线，及相关配套工程	210000	5036	23830	完成建设场地吹填135万立方米	完成吹填围堰3580米，吹填形成全部建设场地720亩	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	周家斌
4	广西百色矿务局煤炭物流项目	建设堆煤棚、混配煤生产系统以及辅助生产办公设施，建筑面积22.9万平方米	36000	20900	5000	完成土地平整工程量的20%	完成项目土地平整和土建工程，并进行主要设备安装	广西百色矿务局	百色市政府	谢泽宇
	<b>(三) 水利</b>	<b>10 项</b>	<b>1098521</b>	<b>431424</b>	<b>242187</b>					
1	桂林防洪及漓江补水枢纽工程	总库容4.985亿立方米，防洪库容1.925亿立方米	404669	262599	77687	小溶江大坝基础开挖完成，川江水库主厂房段浇筑，斧子口水库施工合同已签订	小溶江厂房及设备安装，川江水库主体工程施工、淹没公路施工，斧子口水库主体工程及导流洞施工	桂林市大禹水利基础设施投资有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程	南溪河整治工程、临桂县老城区排涝工程；沙塘河、太平河湘桂铁路桥下游段防洪排涝工程；新建3座橡胶壅水坝；专用补水隧洞及管道32公里、西干渠引水渠等	141205	3000	26000	中心环形水域、兰塘河段、蔡塘河段、西环湖塘工程，中心公园及大黄山闸坝工程主体施工	完成蔡塘河、兰塘河补水渠、庄里、岩塘河橡胶坝、大黄山闸坝及大皇山下游河道整治工程等	临桂新区防洪排涝及旅游景观水系项目指挥部	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	邕宁区防洪工程(一期)	按照防御50年一遇洪水标准修建蒲庙老城区堤段、蒲庙新城区堤段和龙岗堤共17公里	105997	30000	20000	完成第一第二段工程50%建设,开展第三段工程施工	基本完成第一、第二段工程建设,第三段完成50%工程量,第四段、第五段开工建设	南宁交通水利投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
4	柳江县城区防洪工程九曲河城区河段防洪整治工程	防洪堤(护岸)总长13.5公里,改建堰坝3座,新建灌溉闸4座、穿堤涵管5座,迁建灌溉泵站15座	12959	100	2000	进场道路施工	主体施工	柳江县水利投资公司	柳州市政府	郑俊康
5	钦州临海工业区供水水源二期工程—郁江调水工程	建设引水隧洞10533米,沙坪河疏浚5.45公里,小西江疏浚5.08公里,引水隧道4.42公里,控制闸一座	25720	17417	3500	隧洞掘进5286米	衬砌完成1500米	广西钦州丰源水利供水有限公司	钦州市政府	肖莺子
6	桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	灌溉面积54.68万亩,其中新增灌溉面积17.17万亩,恢复灌溉面积26.14万亩,改善灌溉面积5.75万亩,蓄、引水工程保灌面积5.62万亩,供水人口99.85万人	264742	60000	100000	总干渠I、III标段隧洞贯通,II标段完成明渠开挖0.5公里,IV、V标段分别完成隧洞开挖1公里。北干渠I标段施工,II标段完成明渠开挖2公里,III标段完成明渠开挖3公里	总干渠II标段完成工程量40%,IV、V标段完成工程量40%。北干渠I标段完成工程量30%;II、III标段完成工程量40%。古亮支渠年底完工投入运行	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市政府	杨和荣
7	梧州市长洲防洪堤南北堤扩建工程	防洪堤总长15.903公里,排涝闸12座,排涝泵站5座	37452	10976	4000	预计完成堤防工程建设约3里,护岸5公里,排涝闸室2座	完成土堤填筑3公里,护岸砌筑1公里	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	贵港市城区防洪排涝工程郁江江南大堤(二桥至铁路桥段)	防洪堤 10.555 公里, 排涝闸 6 座, 排涝泵站 3 座, 交通闸 4 座	22728	3438	2500	目前 1 标段在建, 2、3 标段做开工前准备工作, 已建成防洪堤 1.8 公里	完成防洪堤 2 公里	贵港市永安防洪排涝工程投资有限公司	贵港市政府	李宁波
9	贵港市郁江北堤扩建工程	防洪堤 6.837 公里, 道路 1.8 公里	56000	27894	1500	已建成防洪堤 5.786 公里, 排涝闸及排涝泵站各 2 座、交通闸 5 座	完成三标段防洪堤施工	贵港市永安防洪排涝工程建设有限公司	贵港市政府	李宁波
10	德保县多旁水库	总库容量 5019 万立方米, 年供水总量 3104 万立方米	27049	16000	5000	完成移民安置用地三通一平, 泄洪隧洞和输水隧洞开挖	完成主体工程 70%	广西德保兴德水务有限责任公司	百色市政府	谢泽宇
	<b>(四) 市政基础设施</b>	<b>28 项</b>	<b>5254571</b>	<b>1076498</b>	<b>913726</b>					
1	南宁市轨道交通 1 号线一期工程	西起石埠站, 途径大学路、衡阳西路、朝阳路、民族大道、高坡岭路等, 东至南宁东站, 全长约 32.12 公里, 设车站 25 座	1983200	30924	177800	完成初步设计、招标投标设计, 土建施工图设计的 5%	开展征地拆迁、交通疏解、管线迁改及主体结构围护结构的施工	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	南宁东站综合交通枢纽一期工程(地下空间)	南北广场地下空间工程、预留南宁东站轨道交通 1、4 号线车站(含站后折返线)及附属结构	340800	8375	28126	换乘站部分完成主体结构围护结构和抗拔桩, 公共服务工程完成初步设计	换乘站部分完成 50% 的主体结构, 公共服务工程进行土方开挖和抗拔桩施工	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	隆安华侨管理区(南宁国家高新区)生物技术产业基地生物能源产业核心区)基础设施项目二期工程	建设城市主(次)干道16.34公里	57358	35000	10000	7公里道路路基路面主体工程	完成6公里道路路基路面施工	隆安华侨管理区管理委员会	南宁市政府	周红波
4	南宁国家高技术生物产业基地宝塔医药产业园基础设施建设一期工程	道路30500米,3万吨/日供水水厂一座,2万吨/日污水处理厂,年处理固体废物10万吨,配套建设产业化服务中心、办公楼等3.4万平方米及标准厂房2万平方米	123377	78000	20000	完成部分路网工程建设	继续建设配套路网工程	广西宝塔工业园区开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
5	柳州市曙光大道	城市主干道I级14618米,路基红线宽54米	135791	40000	20000	道路基础施工30%	道路基础施工50%、道路施工20%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
6	桂林市西二环路	道路全长约17.8公里,双向六车道,红线宽度为50-60米	226194	24850	100000	雨污水管2000米,土石方5万立方米	雨污水管45000米,路基土石方挖填300万立方,涵洞30座,桥梁3座,路基、路面长15公里等	桂林市经济建设投资总公司	桂林市政府	李志刚
7	桂林市漓江龙门大桥	全长1.5公里,桥梁总长551米,其中主桥长311米,宽44米	37782	1120	15000	完成初步设计	完成路基清表100%,完成桥梁基础50%;涵洞50%;土石方30%	桂林市政府工程管理处	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	桂林阳朔新城区建设一期工程	①排污、供水、供气、电力、通信各11公里，市政道路14公里，垃圾中转站等；②教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施，建筑面积约50万平方米	600000	221983	180000	基本完成征地拆迁安置补偿工作，完成垃圾场填埋场建设工程，完成阳朔县新城区321国道建设工程及新老城区连接线路建设	建设市政道路和新城区社会服务设施	阳朔县新城区建设投资开发有限公司	桂林市政府	李志刚
9	桂林市城市主干道建设工程	①滨江南路长4101米，路基红线宽32-50米；②阳江南路长7500米，路基红线宽50米；③阳江北路长6412米，路基红线宽38-50米；④建干北路长1652米，路基红线宽40米	306826	30000	50000	建干北路竣工，阳江南路、阳江北路基本建成	滨江南路开工建设，其他道路全部竣工	桂林市象山区国有资产投资公司、桂林秀峰区经济投资公司、桂林市政工程管理处	桂林市政府	李志刚
10	梧州市南岸新区苍海环湖大道工程	城市二级主干道，宽55米，长6.9公里	41351	1000	10000	完成三通一平	完成路基建设30%	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市政府	王凯
11	梧州市长洲区红岭片基础设施项目一期工程	建设城市道路32条，总长36.183公里，配套建设的道路排水、雨污水主渠、照明、绿化、交通、给水、强弱电管网等工程	182692	93753	15000	完成2、4、16号路并通车，8-15、21号路基本完工	在建1、3、18、26、36、37号路，17条路基本完成通车条件	梧州市东泰公司	梧州市政府	王凯
12	北海出口加工区B区基础设施工程	建设海关监管区1.842平方公里，园区道路约9公里，路基红线宽18-24米，以及海关监管设施等配套设施	98950	15632	20000	扩区申请上报待批	启动封关区域征地拆迁和场地平整，海关监管设施主体在建，保税仓库、标准厂房和员工倒班宿舍项目主体施工	北海出口加工区投资开发有限公司	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	防城港西湾环海大道	城市次干道 9.438 公里，道路路基宽 33 米	51800	20000	11800	桥梁、路基基本完成，路面完成 50%	桥梁、路基全部完成，路面完成 70%	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明
14	防城港东湾大道	建设城市主干 II 级道路，总长 13.06 公里，宽 50 米	82353	51000	20000	二标段完成封油层，五标段完成路基 50%，六标段完成 150 米路基	二、五、六标段完工，三、四标段开工建设	防城港市城市建设投资有限公司	防城港市政府	莫恭明
15	大西南（防城港）临港工业园供水工程	建设日供水能力 10 万吨的供水厂及配套铺设输水管网（预留二期扩建 20 万吨/日供水能力）	25600	5000	8000	完成三通一平及部分供水管道敷设	水厂建筑物完成，管网敷设完成 80% 以上	防城港市亿港自来水有限公司	防城港市政府	莫恭明
16	防城港市企沙工业区自来水厂及供水管网一期工程	一期工程主要建设内容包括原水工程，日供水 5 万立方米自来水厂及 66.74 千米配套的供水管网	22158	1100	6000	基本完成三通一平	主体工程完成 30%	广西防城港北投水务有限公司	防城港市政府	莫恭明
17	扬帆大道南延长线（金海湾东大街至钦州港环北路）	全长约 20.6 公里、宽 70 米城市主干道和景观带	139972	75861	30000	形成整体路基面约 11 公里，路面结构层完成至第二步水稳层 3 公里	完成已征拆的道路路基、路面建设，完成总工程量的 80%	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
18	玉林市玉东新区配套路网一期工程	城市主干路全长 20422 米，路基红线宽 60 米。其中：①改造玉梧路（二环至海峡两岸试验区段）长 8500 米，②改造玉容路（二环至茂林镇南流江边段）长约 7300 米，③新建龟山路长 3235 米，④新建为民路秀水至龟山路段长 1387 米	148670	95000	20000	部分道路完成路基建设，龟山路开始铺设路面	玉容路和玉梧路基本竣工收尾，为民路秀水至龟山路段实现竣工，龟山路完成道路路基工程	玉林市玉东新区建设投资集团有限公司	玉林市政府	韩元利

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
19	广西博白县新城新区路网建设工程	建设锦绣西路、绿珠大道西、白州大道共三条城市主干道，长10.1公里	31327	10000	10000	完成路基建设并开始铺设路面	绿珠大道工程竣工通车、白州大道和锦绣西路完成60%的工程量	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利
20	贵港市羽绒加工区基础设施一期项目	工业一路、二路、南三路、城南大道总长为3804米，宽60米	80000	12000	8000	三通一平	主体建设	贵港市港南投资发展有限公司	贵港市政府	李宁波
21	贺州华润循环经济产业示范区基础设施和服务设施建设项目	建设科普展示馆、办公楼、会议中心、接待中心和文化设施等10277平方米，进厂道路1.23公里以及供水、供电、供汽等生产设施	19310	1200	12000	主园路满足通车要求，主体结构到顶	主体在建	华润电力（贺州）有限公司	贺州市政府	白希
22	贺州市太白湖片区路网工程	建设鞍山东路、桃源路、平安东路、滨泰二路、江北中路、大兴路、南苑路、松木岭路、吉光北路、灵风路、乐业路、滨泰一路共12条城市道路19.29公里，宽30米	24456	6500	5000	完成工程量的15%	完成工程量的50%	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
23	贺州市桂台（客家）文化合作示范区基础设施项目（一期工程）	改造客家围屋15000平方米；建设道路9公里、行车道宽度7—12米；建垃圾中转站1座；600立方米/日污水处理站1座，配套管网8500米等	31503	5000	5000	完成回建土地平整	完成总体工程量的30%	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
24	百色市城市环路二期工程	全长约 25 公里，进城快速路延长线 4 公里，支线银海路 2.37 公里，通港大道 2.77 公里，河南新区三期道路 7.02 公里，龙景中路 1.03 公里，龙景区规划二路 0.31 公里，城南环路主线 3.7 公里，东环大道 4 公里，站前大道西段延长线 3 公里，以及龙旺大桥、百林大桥	218000	80000	40000	进城快速路完工，东环大道完成 80%，百林大桥竣工	东环大道竣工、龙旺桥开工	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	谢泽宇
25	田东石化工业园区基础设施及配套项目	城市主干 II 级路 13968 米，其中工业大道 3253 米，工业北路 3290 米，石化大道 4809 米，糖厂路 1116 米，科园路 1500 米；建设 0.5 万吨/日污水处理厂及配套管网，以及消防站 3400 平方米	50174	48000	15000	完工污水处理厂及管网和科园路项目，完成石化大道、工业大道一期场地平整	石化大道、工业大道完成路基，铺设水稳层	田东县工业投资公司	百色市政府	谢泽宇
26	百色新山铝业基础设施建设项目一期	建设园区路网 16.95 公里，红线宽 14—41 米，5 万吨/日供水厂及配套管网等	145000	59000	60000	入园大道一期已竣工，跨铁路桥桥面加宽、园区路网、行政办公区等主体施工	供水厂、行政办公区、防洪设施、入园大道和跨铁路桥实现竣工验收，路网建设完成 80%以上	百色新山开发投资有限公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
27	来宾市永鑫大桥（红水河三桥）	全长1473.515米，主桥及引桥长937.9米，桥面宽34米，引道长535.615米	30504	19200	10000	完成全桥桩基浇筑	总工程量完成95%	来宾市城市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
28	来宾市来华大桥（红水河四桥）	全长817.17米，其中主桥长220米	19423	7000	7000	引桥完成现浇梁780米，主桥8号、9号主墩完成连续梁0号、1号段施工混凝土浇筑	引桥现浇梁完成，主墩墩混凝土浇筑完成75%	来宾市城市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
	二、产业	92项	14799313	3493750	3392750					
	（一）千亿元产业	57项	8546994	1638075	2261750					
	——电力工业	3项	741682	206882	241650					
1	岩滩水电站扩建工程	新增装机2×30万千瓦机组	178753	96800	70000	隧洞施工，形象进度30%	完成隧洞施工，进入设备安装阶段	大唐岩滩水利发电有限责任公司	河池市政府	何辛幸
2	田林瓦村水电站	装机容量23万千瓦	246224	2500	40000	开始施工进场公路、平西沟截弯取直及枢纽区瓦村大桥	完成施工变电站、枢纽区瓦村大桥的施工，并开始导流洞施工	百色瓦村水电发展有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	广西电网公司2012年续建项目	线路总长约1270公里。其中220千伏包括良庆、亭洪、骆驼等11个项目，110千伏包括那马、相思湖、伶俐等39个项目	316705	107582	131650	土建工程主体在建	主体在建，设备安装	广西电网公司	广西电网公司	黄进平

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——有色金属工业	9项	2162025	367976	703730					
1	中铝广西分公司电解铝二期工程	扩建年产40万吨铝水, 配套建设15万吨预焙阳极	330000	20000	298730	电解槽平Ⅱ标段围墙基本施工完成, 土石方开挖施工完成、回填及碾压基本完成	主体设备到货安装, 土建施工完成	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
2	广西金川有色金属加工项目一期工程	40万吨/年铜冶炼、160万吨/年硫酸、120万吨/渣选矿、20万吨/镍铁加工及公辅设施	1210000	190000	200000	环评已批复, 主体工程开始建设	主厂区完成35%及供水供电基本完成	广西金川有色金属有限公司	防城港市政府	莫恭明
3	梧州市年产30万吨再生铝项目	生产铸造铝合金锭28万吨、挤压用圆锭2万吨	94945	15000	20000	基本完成前期工作, 正在申请用地指标, 开展土地平整	完成厂房主体施工20%及设备安装	广西有色金属集团梧州发展有限公司	梧州市政府	王凯
4	广西嘉华钛业公司金红石型钛白粉生产项目	建设10万吨/年硫酸法钛粉生产项目	105000	16260	30000	完成部分土地平整工作	完成土建工作, 达到设备安装要求	钦州嘉华钛业有限公司	钦州市政府	肖莺子
5	柳州银海铝业公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目	年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材	204000	73716	100000	办公大楼及其他设施开始施工	完成绿化及消防设施建设等	广西柳州银海铝业股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
6	广西有色栗木矿业公司钼铌(钨锡)资源综合利用技术改造项目	年产仲钨酸铵5000吨、氟钼酸钾500吨、氧化钼50吨、氧化铌200吨、粗锡3000吨	29238	5000	15000	完成三通一平, 启动主体工程	完成项目厂房、宿舍的土建工程, 启动生产线建设	广西有色栗木矿业公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	梧州市鸿图精密模具生产项目	年生产铝合金压铸件2.2万吨, 高端精密模具275套	51842	20000	15000	场地平整和厂房建设	厂房建设完成70%, 进行设备购置与安装	梧州市鸿图精密压铸有限公司	梧州市政府	王凯
8	广西双利铝业公司铝合金杆线项目	年产10万吨铝合金杆线项目	30000	15000	10000	一期钢结构厂房建设完成, 设备安装完成85%, 配套设施建设完成80%	一期厂房、设备安装完成, 进行试产; 二期“三通一平”工作完成, 基础工程完成15%	广西双利铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
9	广西丹纳斯铝业有限责任公司扶绥铝材加工一期工程	年产50万平方米铝天花吊顶板、墙板, 铝卷辊涂1万吨	107000	13000	15000	完成一期项目主体工程	一期工程竣工投产, 启动二期工程主体建设	广西丹纳斯铝业有限公司	崇左市政府	黄克
	<b>——冶金工业</b>	<b>2项</b>	<b>196382</b>	<b>23000</b>	<b>60000</b>					
1	广西新振锰业集团有限公司中低碳锰铁生产项目	年产中低碳锰铁20万吨(含低碳锰铁1万吨)	96382	3000	30000	完成单体设计, 完成场地平整	完成厂房主体施工	广西新振锰业集团有限公司	崇左市政府	黄克
2	广西沙钢锰业有限公司铁合金生产项目	年产30万吨铁合金项目	100000	20000	30000	主体施工	完成工程量的70%	广西沙钢锰业有限公司	崇左市政府	黄克
	<b>——汽车工业</b>	<b>10项</b>	<b>1491531</b>	<b>253415</b>	<b>321570</b>					
1	广西(柳州)汽车城一期工程——上汽通用五菱汽车股份有限公司年产40万辆轿车生产基地项目	年产40万辆整车生产线和发动机, 以及配套设施建设	500000	80000	130000	整车生产线厂房完成45%, 发动机车间厂房完成18%, 长周期工艺设备完成同步设计	年产40万辆整车生产线建成投产, 发动机厂房主体竣工, 工艺设备安装调试完成28%	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西(柳州)汽车城一期工程——东风柳州汽车有限公司迁建项目	搬迁冲压、涂装、总装车间,年产15万辆乘用车和10万辆商用车	365900	20000	60000	场地平整	15万辆乘用车生产线土建完成30%,年产10万辆商用车完成前期工作	东风柳州汽车有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	柳州市汽车消声器及焊管生产加工项目	年产100万套消声器和800万米焊管	72000	22500	10000	完成厂房建设50%	完成厂房建设80%	柳州市菱宝汽车零部件有限公司	柳州市政府	郑俊康
4	柳州市车用空调系统生产项目	年产20万套车用空调系统	45000	19000	10000	厂房施工55%	完成厂房建设80%	柳州五菱易通汽车空调有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	柳州汇聚橡塑密封件有限公司橡塑密封件项目	年产200万套橡塑密封件,总建筑面积8.67万平方米	53000	10000	20000	厂房施工30%	设备安装	柳州汇聚橡塑密封件有限公司	柳州市政府	郑俊康
6	南宁五菱桂花年产2万辆专用车搬迁改造项目	年产2万辆中重型专用车	77600	5915	15000	完成部分大型设备购置,完成土地平整	完成土建工程、工艺设备招投,生产线厂房完成80%	南宁五菱桂花车辆有限公司	南宁市政府	周红波
7	广西裕东投资发展有限公司汽配生产加工厂项目	年产汽车轮毂150万只、汽缸垫3000万片、汽车机油底壳200万件	57300	2000	9000	土地平整	完成土地平整90%,厂房建设50%	广西裕东投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
8	中国化工橡胶桂林有限公司高等级子午线轮胎产业化项目	年产100万条全钢载重子午线轮胎、10万条全钢工程子午线轮胎、500万条半钢乘用车子午线轮胎三条生产线	252731	56000	47570	一期项目完成厂房建设,主要工艺设备进场安装调试	一期项目竣工投产,二期项目年底前完成炼胶车间厂房建设和部分厂房基础工程	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	柳州市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	广西松川红河铝业公司汽车摩托车铝轮毂项目	年产50万套汽车、摩托车铝轮毂生产线	30000	16000	10000	一期主体工程基本完成, 安装、调试设备	完成一期主体工程建设, 筹建二期项目	广西松川红河铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
10	广西农垦新兴国际汽车零部件生产项目	年产汽车零部件250万套, 进行汽车零部件和新材料研发、制造、展销、贸易	38000	22000	10000	主体工程在建	基本完成主体工程建设	广西农垦柳州新兴开发建设有限公司	自治区农垦局	刘刚
	<b>——机械工业</b>	<b>6项</b>	<b>764481</b>	<b>148469</b>	<b>159000</b>					
1	南宁广发重工集团有限公司整体搬迁技术改造项目	年产铸锻件6.5万吨、水电设备制造总装机容量200万千瓦、重型装备加工9万吨	350000	17586	70000	钣焊联合厂房结构一车间的施工建设及整体搬迁项目一期设备采购	一期主体厂房施工建设, 二期开始征地	南宁广发重工集团有限公司	南宁市政府	周红波
2	柳开电气集团有限公司整体搬迁工程	年产各种高压开关3000面、各种高压电器产品11000台	44874	28216	10000	地基施工、建筑工程施工	厂房主体建设	柳开电气集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	广西柳电电气股份有限公司整体迁建工程	年产13400台/套高低压输电和电气自动化控制产品	38455	18167	10000	地基施工、建筑工程施工	厂房主体建设	广西柳电电气股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
4	桂林国际电线电缆集团有限公司环保特缆项目	年产环保电线电缆10000吨、特种电线电缆10000吨、特种电磁线5000吨、出口电线25000吨、无氧铜缆20000吨、其余各类电缆20000吨	92688	8000	15000	完成3栋厂房建设, 完成办公楼70%工程量	完成厂房建设10%, 完成办公楼70%工程量	桂林国际电线电缆集团有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	玉柴重工挖掘机零配件及配套生产项目	年产1500万套挖掘机零配件	135000	51000	30000	完成主体工程10%	完成主体工程50%	广西玉柴重工有限公司	玉林市政府	韩元利
6	扶绥县集中引进东部产业转移示范项目一期工程	①年产120万套电动自行车电机及控制器, ②年产不锈钢制品1.15万吨、保温杯160万个, ③年产3万吨高精度铜板材, ④年产5千辆微型电动车、15万件健身器材等系列产品, ⑤年产50万套电动车驱动系统及200万套控制系统, ⑥年产500万双中高档低碳环保童鞋	103464	25500	24000	完成一期正负零零以下工程	完成一期项目建设并投产, 进行项目二期建设	广西金大机电科技公司、广西闪而不耀金属材料公司、广西旭光电子实业公司、广西西麦逊公司、广西力天科技公司、广西前方鞋业公司	崇左市政府	黄克
	——石化工业	4项	917867	141672	332000					
1	中石油钦州炼油一期含硫原油加工配套工程	建设含硫原油加工配套装置, 年加工含硫原油200万吨	638200	93400	200000	开展储运部分建设, 初步设计和基础设计调整	完成主体装置建设	中石油广西石化分公司	钦州市政府	肖莺子
2	南宁绿洲有限责任公司离子膜法烧碱生产项目	年产30万吨烧碱、8万吨环氧氯丙烷、4万吨液氯, 配套建设100兆瓦热电联产装置	144300	19406	72000	备案、规划选址等前期手续已完成, 用地预审已批复, 用地批文已取得	完成土建施工, 进行大型装置、设备安装	南宁绿洲化工有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁绿洲有限责任公司聚氯乙烯生产项目	年产32万吨PVC, 配套建设年产80万吨水泥装置	79300	13390	40000	备案、规划选址等前期手续已完成, 用地预审已批复, 用地批文已取得	完成土建施工, 进行大型装置、设备安装	南宁绿洲化工有限责任公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	河池合成氨装置产品结构调整及系统能量优化项目	建设5.38万吨/年三聚氰胺装置, 27万吨/年稀硝酸装置, 10万吨/年浓硝酸装置, 30万吨/年硝基复合肥装置	56067	15476	20000	硝酸项目土建开工	设备安装	广西河池化工股份有限公司	河池市政府	何辛幸
	——食品工业	3项	105624	10500	35000					
1	华润雪花啤酒(广西)有限公司年产20万吨啤酒项目	年产20万吨啤酒	35405	1000	15000	完成部分桩基处理工作	一期工程完成部分厂房建设	华润雪花啤酒(广西)有限公司	贺州市政府	白希
2	益海嘉里粮油食品综合利用项目	年产优质大米27.5万吨, 年产米糠毛油2万吨, 建设年吞吐量120万吨码头	50000	3500	10000	完成围墙、填土、装机	完成办公楼及配套基础设施建设	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	贵港市政府	李宁波
3	广西明旺食品有限公司年产5万吨复原乳生产项目	建设A3利乐包牛奶生产线一条, 年产复原乳5万吨	20219	6000	10000	基础已完成	完成5万吨复原乳生产线	广西明旺食品有限公司	玉林市政府	韩元利
	——建材工业	4项	243588	103593	69000					
1	华润水泥(合浦)有限公司新型干法水泥熟料生产线项目(一期工程)	日产4500吨熟料新型干法水泥, 配套9兆瓦纯低温余热发电	64720	4800	25000	前期工作已完成, 用地指标上报待批	完成三通一平, 进厂道路完成90%; 厂房主体工程完成40%; 设备招标工作完成	华润水泥(合浦)有限公司	北海市政府	周家斌
2	柳州邦德塑料管道有限公司迁建项目	建设塑料管道生产线48条, 年产量16.88万吨	75868	55793	11000	厂房主体建设	设备安装75%	柳州邦德塑料管道有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	贺州市西湾(平桂)工业区标准厂房及基础设施建设项目(一期)	建设石材粉体和石材建材加工区标准厂房32万平方米,园区道路10公里	52000	28000	20000	已平整80%土地,建设部分厂房,园区主干道已进行填土工作	基本完成全部厂房建设	贺州市桂兴建设投资有限公司	贺州市政府	白希
4	广西博白县尚古陶瓷有限责任公司陶瓷生产建设项目	建设8条陶瓷生产线,年产陶瓷墙地砖3600万平方米	51000	15000	13000	三通一平,完成基地建设,购进设备	完成两条生产线建设	广西博白县尚古陶瓷有限责任公司	玉林市政府	韩元利
	——造纸与木材加工业	3项	300488	36350	45500					
1	梧州市年产10万吨差别化学纤维项目	建设年产10万吨差别化学纤维及动力车间、碱回收系统、污水处理站等生产设施	197749	18000	30000	项目已核准,已在三县一市造林,开展征地区三通一平	完成主体厂房建设20%,购置设备	广西理文化学纤维有限公司	梧州市政府	王凯
2	广西丰沃家具有限公司家具生产基地与林产品展贸中心建设项目	建设生产厂房及配套设施174148平方米,年加工各类林木家具14.5万套	48100	2000	9500	基本完成土地平整	完成厂房、仓库主体建设及设备购置	广西丰沃家具有限公司	玉林市政府	韩元利
3	广西百色瑞达纸业年产9.5万吨纸浆项目	淘汰落后产能建设新厂,年产9.5万吨纸浆	54639	16350	6000	完成项目土地平整工作	完成项目土建工程,并进行主要设备安装	广西瑞达纸业	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——电子信息工业	9项	1425210	290118	233300					
1	富士康南宁科技园一期标准厂房及配套基础设施项目	建设标准厂房、附属房以及厂区配套设施,建筑面积约40万平方米	120000	75700	44300	一期四栋厂房封顶;其余配套设计完成基础设施	完成整个B厂区B01-08号厂房、B21-B24附房及配套设施	南宁城市建设投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	柳州腾龙煤电科技股份有限公司工业生产安全防护电子产品项目	建设联机模拟实验楼、全自动波峰焊生产线和智能电器生产中心等,总建筑面积7.3万平方米,年产电子产品20万台套,工业安全防护产品3000台套	24200	500	5000	基础施工	完成“三通一平”,主体工程施工	柳州腾龙煤电科技股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	中国电子北海产业园项目	建设整机生产基地、存储产品生产基地、元件及关键零部件生产基地及灾备中心	500000	150000	30000	一期已基本建设完成,建成厂房30万平方米	开展三期用地的基础设施建设	中国电子北海产业园发展有限公司	北海市政府	周家斌
4	北海朗科国际存储科技园	建设存储设备厂房及配套基础设施35万平方米	200000	500	52000	完成各项前期工作,开工建设	完成厂房建设40%	广西朗科科技投资有限公司	北海市政府	周家斌
5	北海三诺高新科技园	建设厂房及配套基础设施50万平方米	200000	500	20000	完成各项前期工作,开工建设	完成25万平方米标准厂房建设	广西三诺电子有限公司	北海市政府	周家斌
6	中国-马来西亚钦州产业园区启动区电子产品装配车间及配套基础设施建设工程	电子装配标准厂房及配套基础设施	42994	15418	15000	三通一平	完成厂区范围内道路路基等基础设施建设	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖葛子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	钦州香港清华同方数字电视生产项目	年产400万台数字电视	68016	14500	20000	已完成用地的平整，建成1.8万平方米的厂房	完成主体厂房及配套设施的道路，宿舍楼的主体建设	广西钦州同方数字技术有限公司	钦州市政府	肖莺子
8	广西雅视科技有限责任公司3G手机整机、平板电脑、显示屏模组及多点触控模式电容屏建设项目	建设3G手机整机、平板电脑、显示屏模组及多点触控模式电容屏及配套设施，建筑面积13万平方米	50000	3000	12000	生产车间桩基工程施工	完成厂房建设30%	广西雅视科技有限公司	玉林市政府	韩元利
9	来宾东方实业公司塑料光缆及网络传输设备生产项目	建设年生塑料光缆140万公里及140万套网络传输设备，60条通讯级塑料光纤生产线、60条光纤包覆生产线及器件生产线	220000	30000	35000	一期10条生产线投产	完成集成系统厂房5栋，10条产品包装线设备安装	北京东方光大集团（广西）实业有限公司	来宾市政府	杨和荣
	<b>——纺织服装与皮革工业</b>	<b>1项</b>	<b>63006</b>	<b>11500</b>	<b>10000</b>					
1	柳州市华侨纺织有限公司搬迁改造项目	年产纱锭15万锭	63006	11500	10000	厂房基础设施建设	厂房主体建设	柳州市投资控股有限公司	柳州市政府	郑俊康
	<b>——医药制造业</b>	<b>2项</b>	<b>110110</b>	<b>39000</b>	<b>46000</b>					
1	桂林三金药业现代中药产业化工程	建设符合GMP标准的提取车间、片剂车间、散剂车间、胶囊剂车间、喷雾剂车间、颗粒剂车间等	45110	15000	16000	完成三通一平，土地勘测，厂房基础设施建设	完成24000平方米的厂房配套设施建设，9万平方米的厂房完成工程量80%	桂林三金药业股份有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	梧州市中恒集团红霉素生产线项目(一期)	年产原料5000吨,片剂1亿盒,胶囊1.2亿盒,软膏1.2亿支,总建筑面积40万平方米	65000	24000	30000	员工宿舍及部分生活配套设施建设主体完成80%,车间、办公楼完成土建工程40%	员工宿舍建成并投入使用,车间、办公楼及配套设施建设完成80%,购置设备	广西梧州制药(集团)股份有限公司	梧州市政府	王凯
	<b>——生物产业</b>	<b>1项</b>	<b>25000</b>	<b>5600</b>	<b>5000</b>					
1	广西牧成生物科技有限公司人体硒蛋白-P及系列富硒生物产品项目	年产生物提取试剂级高纯度硒蛋白P原料药800克、高品质鲜肉140万千克、有机富硒果蔬产品100万千克	25000	5600	5000	场地平整,围墙建设	完成土建工程30%以上	广西牧成生物科技有限公司	柳州市政府	郑俊康
	<b>(二) 战略性新兴产业</b>	<b>7项</b>	<b>2940293</b>	<b>923900</b>	<b>553000</b>					
	<b>——新能源</b>	<b>5项</b>	<b>2886993</b>	<b>904300</b>	<b>535000</b>					
1	防城港红沙核电站一期工程	建设两台百万千瓦级核电机组	2600000	850000	400000	核岛主体工程基建基本完成,设备准备安装	基本完成常规岛建设	广西防城港核电有限公司	防城港市政府	莫恭明
2	上思生物质发电项目	2×24兆瓦凝汽式汽轮发电机组	42888	8300	20000	场地平整完成,主厂房施工完成20%,锅炉钢架完成	完成1号机组,2号机组开工建设	广西迪森生物质电力有限公司	防城港市政府	莫恭明
3	广西合众能源股份有限公司年产十万吨生物柴油项目	年产10万吨生物柴油	120000	15000	45000	三通一平,部分土建开始施工	完成厂房建设90%,部分设备开始安装	广西合众能源股份有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	桂林众阳光能科技有限责任公司年产300兆瓦多晶硅太阳能电池片项目	年产300兆瓦多晶硅太阳能电池片	80000	30000	30000	完成厂房建设80%	完成厂房建设100%，设备安装完成50%	桂林众阳光能科技有限责任公司	桂林市政府	李志刚
5	富川县龙头风电场	总装机规模49.5兆瓦，安装33台1500千瓦的风力发电机组	44105	1000	40000	完成征地、三通一平，风机及升压站基础设施建设	完成部分风机及升压站建设	大唐富川新能源有限公司	贺州市政府	白希
	——新材料	1项	24000	15600	10000					
1	广西有色金属集团金源稀土产业深加工项目	年产6000吨稀土功能材料、年产2000吨高性能稀土永磁材料技术改造；扩大开采离子型稀土矿，年产1000吨稀土荧光粉	24000	15600	10000	稀土功能材料项目辅助车间进入试运行，高性能永磁新材料项目进入调试生产，高纯稀土三基色荧光粉项目进行项目前期工作	设备安装和调试工作，争取投产。荧光粉项目完成主体工程完成80%	广西有色金属集团金源稀土股份有限公司	贺州市政府	白希
	——生物医药	1项	29300	4000	8000					
1	广西朗田生物有限公司蛇毒冻干粉针剂、固体口服液制剂生产项目	年产纯蛇粉片剂1200万瓶、纯蛇粉胶囊颗粒剂1000万瓶、蛇毒抑制剂硬胶囊20万盒、粉剂剂200万支、益生菌剂1亿瓶	29300	4000	8000	完成防洪排涝管道施工	一期土建主体完工	广西朗田生物制药有限公司	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 现代服务业	28项	3312026	931775	578000					
	——商贸流通	19项	2662831	776675	462000					
1	南宁大商汇商贸物流中心	建设国际建材城、国际家居博览中心、国际住宅和商业中心等，总建筑面积100万平方米	250000	130000	40000	一期已竣工营业，二期大商汇家居博览中心进行地下室施工，B地块主体已交付使用	二期大商汇家居博览中心主体封顶，国际建材城F地块开工建设	南宁大商汇实业有限公司	南宁市政府	周红波
2	南宁市东盟国际工业原料产品物流项目(华南城)	建设工业原料展示交易市场、商务金融配套工程、居住生活配套工程，总建筑面积约230万平方米	600000	220000	75000	2、3号物流广场A座竣工，4号物流广场A座主体封顶，1号物流广场A、B座完成地下两层地下室	1号物流广场竣工，2、3、4号物流广场B座及商务区开工	南宁华南城有限公司	南宁市政府	周红波
3	南宁金桥农产品批发市场二期	建设大型冷库、大棚交易、冻品交易、禽类交易、冷库仓储服务、加工配送等市场基础设施	60000	22000	25000	完成三通一平工作	建设交易大棚、冷库、仓库	南宁金桥农产品有限公司	南宁市政府	周红波
4	柳邕农副产品市场搬迁项目	建设果蔬、肉类等农产品集中批发市场及基础设施，总建筑面积19.4万平方米	100000	15000	20000	已拍得土地400亩，主体开工建设	完成一期项目配套路网及其他基础设施	深圳农产品股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	柳州市生产资料物流中心一期工程	一期总建筑面积51.7万平方米，包括仓储货场、深加工区，综合楼1.2万平方米，商业用房1.5万平方米	125346	51000	20000	完成道路基础设施建设及综合楼主体10%	完成道路基础设施建设及综合楼主体30%	广西柳州川页投资发展有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	柳州地王国际财富中心(企业总部基地及中小企业创业中心)	总建筑面积65万平方米	400000	72000	60000	地王国际商业中心完成90%，塔楼完成地基	塔楼完成100%，商业中心开业	广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
7	桂林五里店商品交易平台(二期工程)	建设交易服务区、商品区、综合办公服务大楼及配套设施，总建筑面积24万平方米	55608	20000	12000	完成征地拆迁	完成30%工程量	桂林市穿山科技产业建设开发有限公司	桂林市政府	李志刚
8	荔浦新现代物流项目	建设物流仓库、产品展示交易高铺、集装箱堆场、客运站区及配套设施、服务功能小区，总建筑面积281820平方米	36300	5000	8000	完成部分征地拆迁并开工建设	三通一平，物流基础设施建设	荔浦骏捷运输有限公司	桂林市政府	李志刚
9	桂林临桂新区物流配送中心建设项目	建设电子原材料及成品交易中心、五金化工塑料交易中心、汽车展览中心等，总建筑面积66.6万平方米，其中一期建筑面积23.8万平方米	109152	48000	30000	完成土地平整	完成土建工程60%	桂林真龙车国际汽车博览园有限公司	桂林市政府	李志刚
10	雁山区综合商业服务建设工程项目(一期)	建设交易中心综合楼、交易区、冷库配套设施，总建筑面积9.97万平方米	52271	12000	10000	完成征地工作	开工建设交易中心综合楼、交易区、冷库配套设施	桂林市桂雁经济开发区有限责任公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
11	梧州医药物流项目	建设医疗器械和药品市场、物流及商贸服务区, 总建筑面积 109.4 万平方米	218000	50125	35000	指挥部二层办公楼已投入使用, 2 号、4 号、6 号地块累计完成土方挖运约 220 万立方米	建设市场、交易中心、商贸物流服务区等, 完成建筑面积 14 万平方米	广西梧州中恒集团股份有限公司	梧州市政府	王凯
12	浦北县物流中心一期工程	建设农产品加工、仓储物流、农副产品交易、建材交易市场等功能区, 总建筑面积 326780 平方米	38045	8000	10000	完成部分征地拆迁及场地平整	完成建材交易市场建设	浦北县工业园区开发有限公司	钦州市政府	肖莺子
13	玉林市交通物流项目(一期)	建设汽车贸易区、小商品批发区、钢材贸易加工区、仓储物流中心、服务区等, 总建筑面积 37.8 万平方米	107000	50	20000	完成 60 亩土地平整	完成一期工程厂房 30%, 购买部分设备 30%	广西交通投资集团有限公司	玉林市政府	韩元利
14	玉林豪德现代商贸物流城(一期)	建设建材、装饰材料、五金、数码电视器材、纺织服装、家电等物流设施, 总建筑面积 30 万平方米	100000	30000	25000	完成展示中心主体工程	完成主体工程工程量 40%	深圳市豪德投资有限公司	玉林市政府	韩元利
15	玉林机电设备物流建设项目	建设汽车零配件等机电产品展销、仓储用房及配套设施, 总建筑面积 75 万平方米	100000	25000	20000	一期工程竣工	二期工程主体施工	玉林财利投资发展有限公司	玉林市政府	韩元利
16	贺州市金泰农产品物流加工项目	建设农产品加工、交易、物流及粮油储备基地, 总建筑面积 36 万平方米	50390	32000	15000	完成 1.2 万吨粮食储备粮库、饲料市场、蔬菜市场建设, 农产品物流市场完成全部主体工程	完成农产品物流交易市场附属工程建设, 金泰物流区完成工程量 50%, 完成 5 万吨粮食储备库	贺州市金泰实业有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
17	田阳县农副产品综合批发市场建设项目	建设交易大厅、冷库、仓储、配送中心等，总建筑面积 97.3 万平方米	120200	28000	18000	3 栋配套用房正在建设	完成配套用房建设，主体施工	广西田阳县鼎香农产品综合批发市场有限公司	百色市政府	谢泽宇
18	中国-东盟(宁明)国际农产品综合批发市场一期	建设农产品及农副产品交易大棚、理货区和冷库、电子交易大厅、检验检测大楼及配套设施等，总建筑面积 19.54 万平方米	30519	6000	4000	三通一平	完成一期工程主体	广西宁明县鼎香农产品综合批发市场有限公司	崇左市政府	黄克
19	龙州中越小商品商贸物流项目	建设小商品交易区、仓储区及相关配套设施等，建筑面积约 50 万平方米（一期 15 万平方米）	110000	2500	15000	完成场地平整	完成三通一平、园区道路、供水、供电及部分主体工程	广西龙州东盟国际投资有限公司	崇左市政府	黄克
	——旅游业	6 项	389600	134500	83000					
1	北海冠岭项目	建设会议中心及附属设施，总建筑面积 73100 平方米（其中一期 24371 平方米）	123000	76000	25000	一期竣工，二期启动征地工作	二期主体施工	广西旅游投资集团有限公司	广西旅游投资集团有限公司	农晓文
2	桂林盘古文化旅游开发项目一期工程	建设游客接待中心、极限游乐园、温泉度假区、休闲运动公园及附属设施等，总建筑面积 59980 平方米	30000	5000	11000	完成三通一平，基础设施建设，配套设施建设	完成一期会馆，练习场，河堤、水道改造及建设，剩余地块征地工作	桂林盘古度假新天地建设开发有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	钦州林湖生态旅游及体育产业开发项目	建设生态旅游、体育产业开发、综合配套服务等三大功能区及旅游配套设施,总建筑面积约10万平方米	154900	30000	25000	完成部分场地平整	完成部分市政道路、主体工程	广西钦州林湖公园有限公司	钦州市政府	肖莺子
4	桂平西山国家级风景名胜区西山景区旅游基础设施建设项目	景区道路5公里,新增景区建筑面积2.85万平方米,环境整治面积19.34公顷	11700	3500	4000	完成征地拆迁	建设景区交通、接待服务设施	桂平西山风景名胜区管理处	贵港市政府	李宁波
5	河池市巴马县百魔洞生态旅游项目	建筑面积53312平方米	40000	14000	10000	完成三通一平、进场道路	百魔洞中心广场、小公寓建设	巴马县华昱公司	河池市政府	何幸幸
6	象州古象生态温泉项目	建设温泉生态疗养、温泉生态养老休闲等设施,总建筑面积21000平方米	30000	6000	8000	场地平整完成,温泉配套设施基础工程完成	完成总工程量47%	广西古象投资开发有限公司	来宾市政府	杨和荣
	——文化产业	3项	259595	20600	33000					
1	桂林市五通农民画产业项目	建设产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑、旅游商品交易市场及配套设施,总建筑面积85752平方米	39000	4000	10000	项目已完成备案、规划选址、环评、土地预审等,开工建设	完成土地三通一平,完成画苑10%	桂林临桂刘三姐茶园度假村有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林雁山动漫展示制作研发项目	建设动漫展示、动漫制作、动漫研发及配套服务设施,总建筑面积20万平方米	140000	6600	8000	完成征地工作	主体在建	桂林科赛投资发展有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	桂林恭城瑶族文化旅游开发项目	①水寨项目,建设服务中心、茶江沿岸瑶族生态走廊及道路等,总建筑面积19.94万平方米;②山寨项目,建设盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园等,总建筑面积15.55万平方米	80595	10000	15000	完成项目区内的征地拆迁工作,完成安置小区建设	全面启动盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园、滨水商业街、庙会街建设	恭城县文化旅游开发中心	桂林市政府	李志刚
	<b>三、社会民生</b>	<b>43项</b>	<b>5296487</b>	<b>2310988</b>	<b>1163555</b>					
	<b>(一)教育</b>	<b>29项</b>	<b>1611770</b>	<b>382576</b>	<b>256255</b>					
1	广西大学“211工程”四期	建设七个重点学科项目和两个创新人才培养和队伍建设项目、两个校内公共服务体系建设项目、三个基础设施建设项目	50000	3000	5000	包括重点学科建设、队伍建设和校内公共服务体系、基础设施等方面建设	继续按重点学科、创新人才培养和队伍建设项目、校内公共服务体系建设、基础设施建设项目等四大项目进行投入建设	广西大学	自治区教育厅	高枫
2	广西师范大学雁山新校区二期工程	建设图书馆、理科、体育教学区等,总建筑面积31万平方米	55000	20000	10000	标准体育场、综合体育馆、濒危动植物保护实验室主体在建	主体在建	广西师范大学	自治区教育厅	高枫
3	广西师范大学雁山新校区三期工程	建设实验楼、生物实验园、校医院、附属中学等,总建筑面积16.95万平方米	26200	10000	8000	学生公寓主体在建	主体在建	广西师范大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	桂林电子科技大学尧山校区三期工程	建设学生宿舍、风雨操场、网球场等12万平方米及配套设施	18000	8000	3000	学生宿舍、风雨操场、网球场及道路主干道已投入使用	建设公共租赁住房、道路,完成工程总量的60%	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高枫
5	桂林电子科技大学尧山新校区四期工程	建设演艺中心、学生活动中心、体育中心等,建筑面积约5万平方米	20000	7000	3000	教学楼项目已投入使用,完成景观工程,学生活动中心已进行招投标准备工作	建设学生活动中心、道路、桥梁等附属设施,总体进度50%以上	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高枫
6	桂林理工大学雁山新校区一期工程	建设教学楼、学生宿舍等,总建筑面积38.8万平方米	54300	5400	10000	科技综合楼封顶、装修;图书馆封顶,12号基础实验楼封顶,3号食堂开工,校医院及后勤用房开工	主体在建	桂林理工大学	自治区教育厅	高枫
7	桂林理工大学雁山新校区二期工程	建设教学用房、学生宿舍、教工宿舍、运动场地等,总建筑面积36.4万平方米	44000	3000	15000	2号学生组团主体封顶、装修,部分楼交付使用;2号学生宿舍交付使用	主体在建	桂林理工大学	自治区教育厅	高枫
8	广西师范学院五合新校区	建设学生宿舍、教学楼、实验楼、图书馆、办公楼、学生食堂等,总建筑面积58万平方米	120000	8000	15000	完成一期土地证办理及教学楼、电网报建工作	完成一期工程建设(包括教学楼1栋、图书馆1栋、食堂1栋、学生公寓7栋,总面积96842平方米),启动二期征地	广西师范学院	自治区教育厅	高枫
9	广西民族大学相思湖新校区	①相思湖学院一期工程总建筑面积11.88万平方米;②校本部理工实训楼、民族预科与干部培训楼、学生公寓楼、艺术楼、图书馆、体育场、食堂及其他附属设施等,总建筑面积16.89万平方米	96861	64457	7800	基础设施项目完成总工程量的90%,艺术楼工程基本完成,图书馆工程施工至九层;游泳馆、体育馆项目完成施工图审查工作,田径运动场地辅设完成	主体施工完成	广西民族大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	广西民族大学东盟学院大楼	建设多功能教学大楼、图书馆、实验楼、教学楼、学生公寓、学生宿舍、食堂、学术活动中心、国际交流中心、运动场等，总建筑面积17.5万平方米	10533	2369	3000	完成基础施工	主体封顶	广西民族大学	自治区教育厅	高枫
11	玉林师范学院东校区扩建工程（二期）	建设图书馆、实验楼、教学楼、学生公寓、学生宿舍、食堂、学术活动中心、国际交流中心、运动场等，总建筑面积17.5万平方米	45172	17291	8660	部分学生公寓、食堂及后勤附属用房、实验楼已竣工，图书馆主体在建，实训中心主体封顶，综合楼1号楼主体完工	学生公寓4号楼8月底完工，图书馆工程完成装修工作量的50%	玉林师范学院	自治区教育厅	高枫
12	桂林医学院临桂新校区	建设教学楼、图书馆、运动场馆等，总建筑面积37万平方米	91155	10000	10000	生物技术、人文社科学院教学楼已部分封顶，公共教室南楼、基础学院楼已完成基础工程	主体在建	桂林医学院	自治区教育厅	高枫
13	贺州学院西校区扩建二期工程	建设教学楼，学生宿舍等，总建筑面积19.6万平方米	42900	6000	6000	三通一平	主体在建	贺州学院	自治区教育厅	高枫
14	广西艺术学院相思湖新校区	建设教学楼、学生公寓、图书馆等，总建筑面积32.18万平方米（一期工程16.98万平方米）	66000	12812	20000	一期工程主体工程施工，二期工程单体建筑设计完成	主体在建	广西艺术学院	自治区教育厅	高枫
15	百色学院澄碧校区扩建工程	建设公共教学中心、公共实验中心、图书馆、学生公寓、学生宿舍等，总建筑面积20.29万平方米	49800	12242	12295	完成一期工程中教学片区、生活片区的三通一平施工	完成工程总量的49%	百色学院	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
16	广西交通高级技工学校伊岭校区项目	建设教学楼、实训大楼、汽车驾驶训练场及配套设施, 总建筑面积17万平方米	30769	141	2000	教学楼正在办理方案报批手续	教学楼主体工程施工、实验实训楼前期工作	广西交通高级技工学校	自治区交通运输厅	潘巍
17	广西国际商务职业技术学院金陵校区一期工程	建设教学楼、学生公寓等, 总建筑面积12.2万平方米	28500	3641	7000	完成总平规划、单体设计, 开始建设基础工程	完成5栋单体建设(约3万平方米), 完成部分基础设施建设	广西国际商务职业技术学院	自治区商务厅	刘树森
18	广西工商职业技术学院相思湖新校区建设项目	建设教学楼、宿舍、食堂等, 总建筑面积7.75万平方米	15000	3000	6000	教学楼部分封顶, 9号宿舍楼建至四层	完成教学楼建设, 完成部分宿舍楼建设	广西工商职业技术学院	自治区粮食局	庞栋春
19	广西农业职业技术学院新校区建设项目	建设教学楼、实训楼、学生宿舍等, 建筑面积28.4万平方米	47058	1100	2500	一期土石方平整, 基础地质勘探等	主体施工	广西农业职业技术学院	自治区农业厅	张明沛
20	广西水利电力职业技术学院新校区建设项目	建设汽车、电气实训场, 体育馆、行政办公楼、图书馆、食堂和学生公寓等7.12万平方米	55730	42000	3000	教学大楼、北区学生公寓、北区食堂、实训楼等已竣工, 汽车实训场完成主体结构, 电气实训场、图书馆进场开工建设	汽车、电气实训场竣工投入使用。图书馆、体育馆、行政办公楼、建筑实训场、食堂、学生公寓完成30%	广西水利电力职业技术学院	自治区水利厅	钟想廷
21	广西建设职业技术学院新校区	建设教学楼、宿舍楼等, 总建筑面积33.46万平方米	77064	5943	8000	三通一平	主体在建	广西建设职业技术学院	自治区住房和城乡建设厅	严世明
22	桂林师范高等专科学校临桂新校区	建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等, 总建筑面积31万平方米	81320	800	15000	基础开工	一期工程两个院系教学楼封顶	桂林师范高等专科学校	桂林市人民政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
23	柳州师范高等专科学校来宾校区	建设教学楼、综合楼、宿舍等, 建筑面积 40 万平方米	127140	17500	16000	教学楼 9 层完成, 中文楼、财经楼、经管楼、图书馆 3 层完成, 艺术楼、图书馆基础完成, 6 栋学生宿舍公寓楼 2 层主体完成	教学楼、中文楼、财经楼、经管楼主体完成, 6 栋学生宿舍公寓楼主体完成	来宾市教育投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
24	桂林航天工业高等专科学校新校区	建设教学实验综合楼、实验楼、图书馆办公楼、学生公寓等, 总建筑面积 22.83 万平方米	32000	7380	5000	教学实验综合楼及教工公租房进行地基施工	主体在建	桂林航天工业高等专科学校	桂林市政府	李志刚
25	梧州职业学院二期工程	建设教学大楼、职工公寓、学生宿舍、图书馆、体育馆及相关配套设施, 建筑面积 33 万平方米	70000	31000	10000	图书馆, 学生宿舍、学生食堂已交付使用	办公楼、办公区饭堂、学生宿舍楼、综合集训楼基本完成	梧州市富民国有资产经营有限公司	梧州市政府	王凯
26	来宾市职业教育中心	建设教学综合楼、学生宿舍、食堂等, 总建筑面积 22.5 万平方米	56306	12500	10000	教学综合楼 7 层主体完成, 实训楼、学生宿舍和学生食堂施工图设计完成, 技工教学楼施工图设计完成	教学综合楼主体完成, 实训楼、学生宿舍和学生食堂基础工程完成, 技工教学楼主体工程完成 30%	来宾市教育投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
27	防城港市职业教育中心	建设行政办公楼、主教学楼、图书馆、学生宿舍等, 总建筑面积 15.7 万平方米	49700	30000	10000	行政办公楼、教学楼、宿舍、学生食堂室、图书馆基本完成, 完成体育馆土建	主体工程完成 90%	防城港市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	莫恭明
28	柳州市职业教育集中办学区二期工程	建筑面积 51 万平方米, 其中, 实训共享区建筑面积 23.5 万平方米; 基础设施共享区建筑面积 27.5 万平方米	115251	24500	20000	完成主体设施建设 30%	完成主体设施建设 40%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
29	鹿寨县教育集中区项目	建设鹿寨职业教育中心、城南中学、县委党校、县特殊教育学校等四所学校,总建筑面积28.6万平方米(一期14.8万平方米)	36011	13500	5000	城南中学12个单项工程已完成主体验收	完成主体30%	柳州鹿寨兴鹿投资有限公司	柳州市政府	郑俊康
	<b>(二) 卫生</b>	<b>2 项</b>	<b>19930</b>	<b>10100</b>	<b>7000</b>					
1	江滨医院广西康复医疗中心大楼项目	总建筑面积3.06万平方米	9902	4900	4000	主体施工至四层	主体完成,进入内部装修	自治区江滨医院	自治区卫生厅	李国坚
2	河池市第一人民医院门诊综合楼	新建门诊综合大楼,总建筑面积33666平方米	10028	5200	3000	主体封顶	内部装修基本完成	河池市第一人民医院	河池市政府	何辛辛
	<b>(三) 文化</b>	<b>4 项</b>	<b>126118</b>	<b>37212</b>	<b>60000</b>					
1	南宁博物馆	总建筑面积29975.21平方米	27368	9000	10000	完成征地拆迁及部分基础及基坑土方工程	完成全部主体工程	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波
2	桂林市“一院两馆”项目	①桂林大剧院,总建筑面积1.9万平方米;②桂林博物馆,总建筑面积3.13万平方米;③桂林市图书馆,总建筑面积3.15万平方米	58750	26000	30000	大剧院正进行地面一层施工 博物馆钢结构已封顶 图书馆正进行地面1层,2层施工	完成所有土建及装修工作	桂林文化产业投资有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	贺州市文化中心	总建筑面积39790平方米	15000	1800	5000	桩基部分开始施工	完成工程量的20%	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
4	百色市文化科技中心	建设民族艺术剧院、壮族博物馆、图书馆、科技馆、壮族艺术研究所及配套设施,建筑面积13万平方米	25000	412	15000	完成B区前期工作,A区正在开展项目前期及征地拆迁工作	完全B区场馆的建设	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	谢泽宇
	<b>(四) 体育</b>	<b>3项</b>	<b>464208</b>	<b>42700</b>	<b>69300</b>					
1	桂林城北体育文化城项目	建设多功能大型体育馆、奥林匹克体育文化公园、培训基地、运动员康复中心等,总建筑面积63.9万平方米	349043	42000	50000	主体工程施工	一期主体工程完工	国奥(桂林)投资发展有限公司	桂林市政府	李志刚
2	百色市体育中心	建设2万座体育场、田径练习场、足球场、网球场和体育馆、游泳馆、举重馆、综合管理中心及配套公共设施,总建筑面积18万平方米	48000	200	13300	完成施工及监理招标工作	完成主体育馆建设	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	贵港市体育中心	建设主体育场、体育馆、游泳馆、体育学校等及配套设施,总建筑面积107903平方米	67165	500	6000	前期工作基本完成,已完成用地报批手续	三通一平,主体工程施工	贵港市体育局	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(五)其他社会民生	5项	3074461	1838400	771000					
1	广西保障性安居工程(2011年开工项目)	新建24.76万套,其中廉租房51600套,经济适用房26900套,限价租房51200套,城市商品房3.5万套,棚户区改造30300套,国有工矿棚户区改造1万套,林业棚户区改造16200套,垦区棚户区改造26400套	2790000	1700000	700000	部分竣工,部分主体在建	续建19.3万套,竣工12万套	由区直有关部门、各市政府落实	自治区住房和城乡建设厅,各市人民政府	自治区住房和城乡建设厅,各市长
2	广西国营钦廉林场总部搬迁及华侨安置工程	建设华侨安置房、林场职工住房、林场科研办公综合楼及配套设施,总建筑面积120万平方米	193800	105000	50000	已完成三通一平,部分主体正在施工	完成钦廉林场职工安置区、办公综合楼的主体建设	广西国营钦廉林场总部搬迁及华侨安置工程	钦州市政府	肖葇子
3	环江红山矿区职工搬迁洛阳集中安置点工程	建设商业网点、派出所等配套设施11850平方米,安置红山矿区居民2780户12000多人。总建筑面积214985平方米	44034	13000	8000	完成16栋经济适用房建设和2栋廉租房建设	要完成21栋住房建设、才壮地块道路工程建设和林业站地块二期道路工程建设	环江县红茂矿区管理处	河池市政府	何辛幸
4	自治区政协委员会活动室	建设会议用房、委员活动交流用房、设备用房及相关附属设施,总建筑面积49998平方米	34320	16500	10000	基础施工	主体施工	自治区政协办公厅	自治区政协办公厅	禚沛钧

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	广西光电及精密机械产品质量监督检验中心及广西城市能源计量中心建设项目	建设性能实验中心及检验中心等, 建筑面积22968平方米	12307	3900	3000	光电产品检验中心、精密机械产品检验中心和辅助用房已封顶	设备安装	广西壮族自治区计量检测研究院	自治区质量技术监督局	邓于仁
	<b>四、生态环保</b>	<b>9项</b>	<b>579914</b>	<b>163700</b>	<b>177850</b>					
1	世行贷款广西新农村生态家园富民工程项目	生态农户建设9万户, “三池一改”, 完善技术推广服务体系, 包括9个项目县项目管理、监测和评价	64474	23200	12400	完成总体工程进度50%, 生态农户建设完成46%, 完善技术推广服务体系完成50%, 管理监测和评价完成53%	完成总体工程进度65%, 生态农户建设完成65%, 完善技术推广服务体系完成60%, 管理监测和评价完成63%	自治区农业厅	自治区农业厅	张明沛
2	中铝广西分公司铝电解固体废物无害化利用项目	年处理15000吨/日铝电解固体废物	9338	200	5000	已备案, 环评报告表已批复, 土地勘测定界已完成, 可行性研究报告和初勘已完成	主体设备订货, 土建施工完成	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
3	广西南宁再生资源产业项目一期工程	厂房16.8万平方米, 配套设施2万平方米。年处理废旧塑料再生资源30万吨, 废旧金属、电器、车船拆解再生资源30万吨, 废纸再生资源6万吨	32400	9000	23000	完成部分土地出让手续, 项目主体在建	完成一期工程建设	广西南宁粤盛物资回收再生资源有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	柳州官塘片生活污水处理工程	日处理污水4万立方米,配套建设污水收集管网51670米,新建污水提升泵站6座	24529	8117	4000	完成场内土建施工30%,进行厂外污水收集管渠施工	完成场内土建施工50%以上,进行厂外污水收集管渠施工	柳州市污水处理有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	桂林市东区分区污水处理厂扩建工程	污水处理规模由原来的4万吨/日扩建至14万吨/日,建设污水配套干管7.006公里	24110	17661	3450	到2011年底完成厂区主体构筑物的土建施工	完成设备安装调试、供电工程及配套管网建设并投入试运行	桂林市排水有限公司	桂林市政府	李志刚
6	钦州茅尾海东岸综合整治工程	海岸线综合治理、葵子江清淤及人工湖开挖、浅滩清淤和填海造地工程。清淤面积10.4平方公里,吹填面积2.99平方公里及海岸线整治	97926	6000	40000	完成可研、环评、初设、施工图设计及施工图预算等前期工作已完成,开始进行海养拆迁	完成主体施工45%	钦州市土地储备中心	钦州市政府	肖莺子
7	钦州茅尾海沙井岛东岸综合整治工程	海岸线综合治理、河道综合整治、浅滩清淤、低洼地平整和填海造地工程。清淤面积7.9平方公里,吹填面积5.32平方公里及海岸线整治	81607	6000	40000	完成可研、环评、初设、施工图设计及施工图预算等前期工作已完成,开始进行海养拆迁	完成主体施工42%	钦州市土地储备中心	钦州市政府	肖莺子
8	刁江南丹段重金属污染治理与环境修复工程	21.5公里河段重金属污染治理及环境修复	64176	8522	20000	刁江五一矿大福楼至亢马河道等子项目开工建设	部分子项目竣工,刁江源河段综合治理项目形成初步规模	南丹县环保局	河池市政府	何幸幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	2012年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程	整治河道共计50公里,节制闸6座,滚水坝10座,防洪闸3座以及其他附属建筑物	181354	85000	30000	完成引水渠、城北(大正村至上暖村段)高速西渠、高速东渠、盘古渠等部分工程	完成建设10公里渠道、来华湖、草鞋湖土方开挖及回填,挡墙、防渗、景观营造及部分桥涵工程	来宾市桂中水城开发投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
	<b>五、社会管理</b>	<b>3项</b>	<b>98564</b>	<b>6981</b>	<b>25000</b>					
1	自治区公安厅技术用房等系列项目	建设技术大楼、信息视频技术用房、培训及指挥中心大楼、警卫中队营房及通信站营房、警用装备仓库等,总建筑面积101129平方米	41970	6000	15000	完成三通一平,基础施工	主体施工	自治区公安厅	自治区公安厅	刘政豪
2	广西平南监狱迁建贵港市项目	关押能力4000人。建筑总面积200275平方米,其中监管区80275平方米,警察职工住宅120000平方米	33464	331	5000	完成三通一平	主体施工	广西平南监狱	自治区监狱管理局	李继喜
3	来宾市公安局监管中心	建设看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教养所、人民警察训练学校、特警支队营房、武警中队营房等,总建筑面积100420平方米	23130	650	5000	完成勘察及设计招标工作	主体施工	来宾市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣

2012 年自治区层面统筹推进(竣工投产)重大项目进度目标责任表

金额单位: 万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2011 年底累计完成投资	2012 年计划投资	至 2011 年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	107 项	21223274	12852317	6030574					
	一、基础设施	41 项	13588218	8103008	3491184					
	(一) 交通	23 项	12327927	7259194	3221529					
	——铁路	10 项	8619764	4379093	2645269					
1	沿海铁路南宁至钦州北段扩能改造工程	全长 99 公里, 250 公里/小时	933888	631000	280000	完成路基土石方 90%、桥梁工程 85%、涵洞工程 97%、隧道工程 100%	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	沿海铁路扩能钦州至北海段	全长 99.5 公里, 250 公里/小时	731200	320023	410000	完成路基土石方 85%、桥梁工程 80%、涵洞工程 85%、隧道工程 80%	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	沿海铁路扩能钦州至防城港段	全长 61.9 公里, 250 公里/小时	432000	255000	140000	完成全线路基、涵洞及桥梁下部结构	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	南广铁路黎塘至南宁段	全长 93.5 公里, 250 公里/小时	1200527	525000	400000	正线部分完成路基土石方 99.3%、桥梁下构 100%、隧道 91.4%, 南宁枢纽完成路基土石方 37.5%、桥梁工程 29.7%	12月	黎南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
5	湘桂线永州至柳州段扩能改造工程	全长 498 公里, 其中广西段 351 公里。永州至桂林 200 公里/小时。桂林至柳州 250 公里/小时 (188 公里)	2449693	1295000	550000	完成路基土石方完成 92.7%、桥梁工程 77.5%、涵洞工程 88%、隧道工程 94.6%	12月	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
6	柳州至南宁客运专线	全长 226 公里。客运专线, 250 公里/小时及以上	2111700	1051670	530000	正线完成路基土石方 95.9%、桥梁下构 96.2%、隧道 87.8%, 南宁枢纽完成路基土石方 19%、桥梁工程 35.6%, 柳州枢纽完成路基土石方 35.2%、桥梁工程 27.7%	12月	柳南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
7	玉林至铁山港铁路	全长 98.2 公里 (联络线 32.7 公里), 国铁 I 级, 单线, 电力牵引, 160 公里/小时	504132	120000	260000	完成路基土石方 10%、桥梁工程 27.4%、隧道工程 36.6%	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
8	德保至靖西铁路工程	全长 40 公里。国铁 II 级, 单线, 电力牵引, 120 公里/小时	124499	99200	25299	完成路基土石方 99%、桥梁下部 100%、架梁 20%、隧道工程 100%、铺轨 20%	8月	田德铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
9	钦州临海园区铁路支线大榄坪至保税港区段	全长约 8.7 公里。地铁 I 级, 单线, 内燃牵引, 80 公里/小时	46170	31700	14470	完成路基土石方 16.3 万立方米、桥梁 3843.5 延长米、铺轨 4.9 公里	12月	广西铁路投资 (集团) 有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
10	北海铁山港支线	全长18.6公里。国铁I级，单线，内燃牵引，120公里/小时	85955	50500	35500	完成路基土石方60%、桥涵工程75%	12月	广西铁路投资(集团)有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	——高速公路	4项	2326286	2054568	269519					
1	钦州至崇左高速公路	主线长124.3公里，路基宽度26米，设计时速100公里/小时。二级公路连接长97.5公里	637997	607974	30000	路面水泥稳定碎石基层完成80%，路面基层完成70%	12月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	玉林至铁山港高速公路	主线长174.5公里，路基宽度28米，设计时速120公里/小时	724060	622492	100000	路面基层和基层完成100%；路面下基层完成60%	12月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	六景至钦州港高速公路	主线长139.6公里，二级公路连接长42.1公里	654229	543621	110000	路面水泥稳定碎石基层完成90%，路面基层完成70%	12月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	兴安至桂林高速公路	主线长54.1公里，路基宽28米，设计时速120公里/小时	310000	280481	29519	路面水泥稳定碎石基层完成98%，路面下基层完成80%	12月	广西桂兴高速公路投资建设有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
	——黄金水道	2项	136177	61440	73180					
1	来宾港来宾港作业区二期工程	6个1000吨级泊位，年吞吐能力209万吨	33217	18660	13000	基本完成基础施工	12月	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
2	南宁港中心城港区牛湾作业区一期工程	3个1000吨级多用途泊位、3个2000吨级件杂货泊位、5个2000吨级多用途泊位(码头水工按3000吨级预留)，年吞吐能力403万吨	102960	42780	60180	完成水工及陆域工程50%，给排水、消防工程20%，工艺设备购置100%	12月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	4项	1164326	694436	221940					
1	钦州港大榄坪3号—8号泊位工程	7万吨级多用途泊位6个	311907	244155	50000	完成码头水工工程,南护岸开始施工,3号、4号泊位后方配套设施总体完成90%以上	12月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	北海铁山港区1号—4号泊位工程	10万吨级散货泊位4个	366069	266866	80000	1号、2号泊位已竣工投产,3号、4号泊位沉箱安装完毕,胸墙完成9段。综合办公楼完工,110千伏主控楼基本完成	10月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	防城港东湾403号—407号泊位工程	10万吨级多用途泊位3个、5万吨级多用途泊位2个,年吞吐能力为集装箱135万TEU、件杂货及重件150万吨	368350	87355	70000	码头水工工程完工,陆域吹填,地基处理施工,部分设备购置	12月	防城港务集团有限公司	防城港市政府	莫恭明
4	钦州港30万吨级航道	航道长34.3公里,设计水深25米,底标高-21米,底宽320米	118000	96060	21940	工程量已完成85%	3月	钦州临海工业投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
	——其他交通	3项	81374	69657	11621					
1	桂林市临苏一级公路(原万福路西延长线)	全长21公里,路基红线宽24.5米	54896	49300	5500	完成道路路基土石方90%,桥涵工程85%,路面沥青40%	6月	桂林市经济建设投资公司	桂林市政府	李志刚
2	国道G323荔浦过境公路	新建二级水泥路4.9公里	10228	8342	1886	主体在建	6月	荔浦县交通运输局	桂林市政府	李志刚
3	贺州至西湾平桂工业基地公路	一级公路主线7公里,支线3公里	16250	12015	4235	一期工程基本完成,二期工程路基完成90%,完成大桥下构河中三个桥墩	12月	贺州市交通运输局	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(二) 能源	3项	132559	61000	60840					
1	南宁—柳州成品油管道及油库工程	管道长200公里,设计年输量400万吨,配套建设柳州油库25万立方米和南宁油库输出改造	80840	35000	45840	完成建设用地报批及其他前期工作	8月	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	自治区发展改革委	黄方方
2	中石化黎塘分输泵站增容改造项目	改造黎塘-南宁方向的收(发)球设施流程,增加进站过滤器、密度计,增加混油罐800立方米,泄压罐700立方米,增加储罐库容8万立方米,扩建消防水池1座及增加消防泵1座	13719	8000	5000	完成征地,主体工程施工	6月	中石化销售公司华南分公司	南宁市政府	周红波
3	北海涠洲油田伴生气综合利用工程	综合利用天然气60万立方米/日,建设压缩天然气装置、液化天然气装置和天然气海底管线	38000	18000	10000	一期压10万方、二期第一套8万方装置已建成投产,二期第二套8万方装置安装完成,设备调试完成	10月	北海市管道燃气有限公司	北海市政府	周家斌
	(三) 水利	3项	129876	95205	21863					
1	梧州市旺村水利枢纽	水库容量4.68亿立方米,装机2×2.7万千瓦,三级标准船闸	73363	65000	8363	重力坝、船闸及厂房施工基本完成	9月	国电梧州水电开发有限公司	梧州市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	桂西铝工业基地供水源岜蒙水库加固扩容工程	水库除险加固、加高扩容,抬高正常蓄水位1.5米,新增有效库容1613万立方米	32898	19590	6000	加固部份主体已完工,并通过验收。扩容部份溢洪道大闸门基础施工	12月	百色鉴泉水利供水有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	梧州市苍梧县下小河城区河段防洪排涝工程	按20年一遇防洪标准建设防洪堤及护岸13.876公里,河道整治1.272公里,配套建设排洪渠和泵站	23615	10615	7500	河道整理2.687公里,防洪堤1.8公里,防洪排涝主体完工	10月	苍梧县水利建设开发有限公司	梧州市政府	王凯
	<b>(四)市政基础设施</b>	<b>12项</b>	<b>997856</b>	<b>687609</b>	<b>186952</b>					
1	北海市城市主干道改造工程	①金海岸大道长5100米,路基红线宽50米;②南珠大道长5780米,路基红线宽80米;③广东南路长5900米,路基红线宽60米;④上海路长4300米,路基红线宽60米;⑤新世纪大道长6970米,路基红线宽70米	97251	79491	19547	南珠大道和金海岸大道已完成排水、道路工程,新世纪大道完成全段道路工程的排水、路面工程,上海路完成全段道路工程的排水、路面工程	10月	北海银滩开发投资股份有限公司、北海市城投公司	北海市政府	周家斌
2	南宁市玉洞大道(平乐大道—龙岗大道)	城市主干道I级,长7684米,路基红线宽60米	94310	70000	20000	完成全部征地工作,部分道路、排水、桥梁施工	12月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	柳东大道延长线(雒容至鹿寨段)	长17227米,道路红线宽70米	101362	80000	5000	道路施工95%、景观绿化45%	10月	柳州东城投 资开发有限 公司	柳州市政府	郑俊康
4	临桂新区核心区路网建设工程	①万平路长3.78公里,路基红线宽60米;②凤凰西路长3.86公里,路基红线宽50米;③纬二路长2.77公里,路基红线宽26米;④环西路长3.05公里,路基红线宽50米;⑤山水大道长4.532公里,路基红线宽50米;⑥新中路长1.691公里,路基红线宽40米;⑦公园北路长1.93公里,路基红线宽40米;⑧新龙路长1.21公里,路基红线宽30米-40米	168601	5000	50000	新中路、凤凰西路基本建成,其他道路主体施工	12月	临桂新区城 投、泛华建 设集团、桂 林临桂新区 新中项目管 理有限公司	桂林市政府	李志刚
5	南宁市五象核心区商业大道	道路长3.39公里,路基红线宽36米	23101	19798	3303	完成工程量的68%	12月	南宁市城市 建设投资发 展总公司	南宁市政府	周红波
6	南宁至武鸣城市大道	城市主干道长26.44公里,其中武鸣段17.39公里,南宁市区段9.05公里	123162	102000	30000	基本完成路基工程,路面工程主体施工	10月	南宁市城市 建设投资发 展总公司	南宁市政府	周红波
7	南宁市平乐大道	长11.9公里,路基红线宽60米	163573	154261	9312	完成总工程量75%	12月	南宁市城市 建设投资发 展总公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
8	南宁市邕武路(快环—规划新外环高速公路)扩建工程	城市主干Ⅰ级路8040米,路基红线宽40米,双向两车道	70132	53389	16743	基本完成路基工程,路面工程主体施工	12月	南宁市相思湖新区投资建设发展有限公司	南宁市政府	周红波
9	百色市竹洲大道	城市主干道Ⅱ级道路,竹洲大道长1.32公里;竹洲大桥桥长536米,其中主桥长280米,宽42米,引桥长256米,宽42米	48935	50095	5000	部分路段竣工,竹洲大桥主体施工	2月	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	谢泽宇
10	防城港玉罗岭至李子潭一级公路针鱼岭至李子潭段	一级公路全长约8.426公里,路基宽26米	26800	15000	15000	完成路基土石方90万立方米,路面基层58000平方米,路面下基层48000平方米,路面上基层35000平方米	11月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明
11	防城港针鱼岭大桥	主桥250米,全桥总长824.5米,主桥普通段桥面宽36米,桥塔处宽41米	47082	28075	10000	完成全线路基、路面、完成交通工程、绿化景观50%	12月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明
12	贺州大道南出口至旺高工业区道路一期工程	城市主干Ⅱ级路14.3公里,其中:2.9公里,路基红线宽55米;11.4公里,路基红线宽40米	33547	30500	3047	完成总工程量的80%	10月	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
	<b>二、产业项目</b>	<b>55项</b>	<b>7101888</b>	<b>4416924</b>	<b>2349007</b>					
	<b>(一) 千亿元产业</b>	<b>42项</b>	<b>6357804</b>	<b>4113571</b>	<b>1941299</b>					
	<b>——电力工业</b>	<b>4项</b>	<b>2282302</b>	<b>1449190</b>	<b>840000</b>					

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	南宁电厂	装机2×60万千瓦	456000	310000	146000	1号机组竣工投产,2号机组主体施工	4月	国电南宁发电有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	贺州电厂	2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组	780000	500000	280000	1号机组已基本完成,2号机组完成80%,铁路专用线已具备验收条件	11月	华润电力(贺州)有限公司	贺州市政府	白希
3	华润(贺州)电厂500千伏送出工程	扩建贺州变2个500千伏出线间隔,配套建设相应通信及二次系统工程,新建贺州电厂至贺州变500千伏线路2×39.5公里	15060	11000	4000	土建工程主体完成	3月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
4	广西电网公司2012年竣工项目	线路总长约3477公里。其中220千伏包括南宁电厂送出、屯亮、横县等25个项目,110千伏包括清川、白沙(亭江)、永吉(韦屋)等53个项目,10千伏以下城市县城本电网,农网改造升级工程等	1031242	628190	410000	主体在建	12月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
	——有色金属工业	6项	951049	474577	468423					
1	广西南南铝加工有限公司大规格高性能铝合金板带型材项目	年产大规格高性能铝合金板带型材20万吨	454000	224577	257423	挤压车间投产,熔铸车间投产,科研楼竣工,110千伏变电站竣工,设备采购完成90%以上	12月	广西南南铝加工有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	苍梧县华锋电子铝箔公司异地搬迁建设项目	年产铝箔1800万平方米	20000	12000	8000	1号车间试产,2号车间厂房主体完成	9月	苍梧县华锋电子铝箔有限公司	梧州市政府	王凯
3	梧州年产30万吨再生铜冶炼工程	年产30万吨电解铜	188623	110000	76000	20万吨高品位再生铜熔炼生产线投产,10万吨低品位再生铜生产线厂房主体在建,30万吨电解提纯生产线厂房主体在建	9月	广西有色金属集团梧州发展有限公司	梧州市政府	王凯
4	田阳县新山铝深加工项目	年产15万吨工业铝型材、年产12万吨高精度铝板带材、年产5万吨铝箔	204760	92000	100000	完成场地平整,正在进行厂房等基础设施建设	12月	广西广银铝业有限公司	百色市政府	谢泽宇
5	广西田阳中金业公司日处理200吨难处理金精矿多元素综合回收项目	日处理金精矿200吨	35666	8000	12000	完成场地平整	12月	广西田阳中金业公司	百色市政府	谢泽宇
6	北海铁山港铝型材精加工项目	年产6.5万吨铝型材	48000	28000	15000	厂房、仓库、宿舍及办公楼土建等主体工程的建设	12月	北海市鑫鑫铝业投资有限公司	自治区农垦局	刘刚
	——冶金工业	3项	188518	107000	81593					
1	柳州冷轧二期技术改造	年产退火冷轧卷60万吨、冷硬卷20万吨	102593	70000	32593	主体施工完成65%	11月	广西柳州钢铁(集团)公司	柳州市政府	郑俊康
2	钦州钒钛铁分离技术工业化示范项目	年产还原铁35万吨、二氧化钛4.44万吨、五氧化二钒2940吨	65000	25000	40000	完成办公楼及员工住宅楼主体建设,开工建设厂房	12月	钦州锐丰钒钛铁科技有限公司	钦州市政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西立峰铁塔制造有限公司特高压多回路复合式铁塔制造技术改造项目	建设年产10万吨铁塔、钢构架产品	20925	12000	9000	主体工程在建	12月	广西立峰铁塔制造有限公司	自治区农垦局	刘刚
	——汽车工业	5项	139442	50028	66000					
1	桂林大宇客车有限公司年产10000辆各型客车及底盘搬迁改造项目	建设年产10000辆各型客车及底盘生产线	29342	1928	10000	完成土地平整,开展设计工作	12月	桂林大宇客车有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林客车发展有限责任公司年产25000辆中轻型客车项目	年产25000辆中轻型客车	24000	18000	6000	完成主体工程,开展设备订购	12月	桂林客车发展有限公司	桂林市政府	李志刚
3	桂林市无污染硅溶胶蓄电池生产项目	年产120万台硅溶胶蓄电池	25600	5600	15000	完成三通一平,主体工程施工	12月	桂林百翔电源工业有限公司	桂林市政府	李志刚
4	柳州广菱模具技术有限公司乘用车门盖自动化生产线项目	年产轿车门盖类零部件冲压及总拼60万台套,年产2500吨乘用车生产用模具	38000	12000	25000	部分车间进入设备安装阶段	12月	柳州广菱模具技术有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	象州共通汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目	年产300万套汽车零部件	22500	12500	10000	车间厂房主体工程完成,办公楼二层主体完成,宿舍楼基础工程完成20%	10月	广西象州共通汽车零部件有限公司	来宾市政府	杨和荣
	——机械工业	3项	198016	128918	51000					
1	桂林桂冶磨粉公司超硬材料粉磨机械装备制造项目	年产超硬材料液压机400台、雷蒙机140台、100万吨工业炉窑及配套设施	45596	8000	20000	完成土地平整及基础勘探	12月	桂林桂冶磨粉机械有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西佳力电集团有限公司电机生产基地项目	年产大功率永磁同步电动机系列产品40万千瓦，混合励磁永磁发电机系列产品200万千瓦，直驱永磁风力发电机30万千瓦	56420	40918	15000	完成厂房土建工程70%	12月	广西佳力电集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	玉柴机器股份有限公司玉柴铸造中心柴油发动机铸造技术改造项目（二期）	年产发动机及汽车铸件约26万吨，铸铝件约2.4万吨	96000	80000	16000	第一条生产线已经竣工投产，第二条生产线主要厂房已基本建成	11月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	韩元利
	——石化工业	4项	483310	432994	44050					
1	田东锦鑫化工有限公司化学铝项目	年产20万吨4A沸石、20万吨聚合氯化铝	168000	172994	5000	厂房主体在建，设备购置	12月	广西田东锦鑫化工有限公司	百色市政府	谢泽宇
2	田东锦盛化工有限公司二期烧碱及氯碱平衡项目	新增30万吨烧碱生产线、年产40万吨聚氯乙烯	230570	210000	20570	完工烧碱公共管网和部分设备安装	12月	田东锦盛化工有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	广西道尔新能源材料有限公司铝产业集群配套节能无机盐及新能源材料生产项目	年产无水三氯化铝3万吨、低硼高纯硅5000吨	25000	12000	13000	第一条生产线土建工程已完成，开始设备安装	12月	广西道尔新能源材料有限公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	柳州东风化工有限责任公司生产区环保整体迁建项目	一期搬迁隔膜法烧碱生产线并填平补齐至5万吨/年, 搬迁聚氯乙烯装置并扩到2万吨/年及附属产品; 二期新增6万吨/年离子膜烧碱, 新增氯乙烯4万吨/年及高纯盐酸、液氯等产品。	59740	38000	5480	土建工程已基本完成, 设备安装	3月	柳州东风化工有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
	——食品工业	5项	329622	181250	74909					
1	中粮屯河崇左糖业有限公司崇左甘蔗制糖循环经济项目一期	建设1万吨/年结晶果糖、3.3万吨/年F55果葡糖浆、4万吨/年有机生物肥料生产线, 1000吨/日GMP精制糖生产线	91825	76000	15000	一期工程试生产	10月	中粮屯河崇左糖业有限公司	崇左市政府	黄克
2	广西中烟工业公司本部和南宁制造部技改项目	扩建联合厂房3万平方米, 新建动力能源管理中心0.65万平方米, 新建研发中心2万平方米, 新建综合周转车间2.1万平方米, 扩建改造烟丝生产线及配套设施, 生产规模年产80万箱	128888	32500	20000	土建工程主体完工	11月	广西中烟工业公司	广西中烟工业公司	罗毅
3	广西国泰粮食集团粮油食品精深加工搬迁技改项目	建设10万吨原粮仓, 原粮预处理、烘干, 稻米、食品、机修车间及附属配套设施	31000	29750	5000	一期工程试生产	12月	广西国泰粮食集团有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	中国—东盟食品全产业链基地加工配送中心	建设净菜、餐食自动化生产线及配套设施，总建筑面积43000平方米	36000	9000	27000	完成厂房主体施工，购置部分设备	11月	广西振合供销投资有限公司	南宁市政府	周红波
5	惠禹饲料蛋白（防城港）增资扩建项目	日加工油菜籽2000吨与日精炼菜籽油1000吨，新增一条2000吨/日油菜籽加工和一条1000吨/日化学全精炼生产线	41909	34000	7909	土建完成80%，设备制安完成75%，总体工程进度76%	5月	惠禹饲料蛋白（防城港）有限公司	防城港市政府	莫恭明
	<b>——建材工业</b>	<b>4项</b>	<b>157826</b>	<b>105056</b>	<b>42000</b>					
1	广西马山集新水泥有限公司日产2500吨熟料新型干法生产线项目	日产新型干法水泥熟料2500吨	29826	17800	12000	主体施工完成70%，设备购置	7月	广西马山集新水泥有限公司	南宁市政府	周红波
2	广西武鸣金峰化工有限公司新建20万吨/年纳米碳酸钙项目	年产20万吨纳米碳酸钙，塑料专用碳酸钙4万吨、涂布造纸专用碳酸钙8万吨、橡胶专用碳酸钙8万吨	23000	5000	7000	厂房主体基本完工，设备已部分到位	12月	广西武鸣金峰化工科技有限公司	南宁市政府	周红波
3	桂林国际电线电缆集团公司高性能环保给水、排污等塑料管道技术改造项目	年产PE高性能环保排污管30000吨，PE绿色环保给水管20000吨	21000	18256	3000	一期竣工投产，二期土地平整	12月	桂林国际电线电缆集团公司	桂林市政府	李志刚
4	梧州市新舵陶瓷生产项目	建设14条建筑陶瓷生产线，年产建筑陶瓷3500万平方米	84000	64000	20000	7条生产线竣工投产，其他生产线主体在建	7月	广西新舵陶瓷有限公司	梧州市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——造纸与木材加工业	7项	1546982	1130909	258324					
1	广西金桂浆纸业公司林浆纸一体化及配套项目	年产60万吨食品级白卡纸,105万亩林地;物流中心10万平方米;年产9.5万吨漂白桉木浆;年产印刷加工白卡纸60万吨;年回收烧碱35700吨,年产25万吨液体包装纸及其他配套项目	1181556	885257	150000	制浆工艺已投产,纸生产工艺完成纸机土建工程,开始进行设备安装	10月	广西金桂浆纸业公司	钦州市政府	肖莺子
2	横县广西永凯糖纸有限责任公司制糖综合利用年产20万吨高级文化用纸项目	年产20万吨高档文化用纸	57140	20000	25712	完成土建50%,设备购置75%	12月	广西永凯糖纸集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	桂北竹木制品深加工项目	建设标准厂房及配套工程12万平米,年加工竹木制品30万立方米	26000	13000	13000	完成土建工程90%	12月	灵川八里街工业园区开发总公司	桂林市政府	李志刚
4	梧州市林产林化项目	年产环保型人造板40万立方米、年产13万立方米工艺品板材,建设基地林53万亩	67800	56800	11000	完成厂房主体建设,建设工业原料林基地林12万亩,林区公路60公里	6月	广西三威林产工业有限公司	梧州市政府	王凯
5	广西永鑫华糖集团来宾纸业有限公司浆纸项目	年产9.8万吨漂白蔗渣浆	66464	37852	28612	完成主要设备订购,技术中心主体在建,配套工程完成	12月	广西永鑫华糖集团来宾纸业有限公司	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	大桂山林场人造板生产项目	年产人造板50万平方米	80000	70000	10000	完成厂房主体工程, 设备已购置	11月	广西华峰林业股份有限公司	贺州市政府	白希
7	广西农垦糖业集团有限公司年产20万吨文化用纸工程项目	年产20万吨文化用纸	68022	48000	20000	主体工程在建	12月	广西农垦糖业集团华成纸业公司	自治区农垦局	刘刚
	<b>——纺织服装与皮革工业</b>	<b>1项</b>	<b>80737</b>	<b>53649</b>	<b>15000</b>					
1	南宁锦虹棉纺织有限公司易地搬迁技术改造项目	将原企业14.7万纱锭主要生产设备搬迁并进行相应技术改造, 同时新增3.5万纱锭和2000头气流纺纱锭, 生产规模达18.2万纱锭, 新增建筑面积17.45万平方米	80737	53649	15000	一、二厂土建已竣工验收, 部分五万锭设备已安装, 三分厂已进入土建施工, 变电设备正在安装	12月	南宁锦虹棉纺织有限责任公司	南宁市政府	周红波
	<b>(二) 战略性新兴产业</b>	<b>8项</b>	<b>631760</b>	<b>257153</b>	<b>341384</b>					
	<b>——新能源</b>	<b>7项</b>	<b>581960</b>	<b>215353</b>	<b>333384</b>					
1	广西华电南宁南城分布式能源项目	建设3套60兆瓦燃气—蒸汽联合循环机组, 配套建设取水泵房及管线、供冷供热管线和进厂道路等辅助工程	84849	9000	75000	完成场地平整, 电线电杆建设	12月	南宁华电新能源有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	龙胜南山风电场一期工程	装机规模4.95万千瓦	50000	15000	30000	场内道路建设完工,部分机组基础环安装完成	10月	中国大唐集团新能源有限责任公司	桂林市政府	李志刚
3	资源金紫山风电场二期工程	装机规模4.95万千瓦	44000	18000	26000	风机及升压站基础建设	10月	中电投广西金紫山风电有限公司	桂林市政府	李志刚
4	桂林尚科640兆瓦晶硅太阳能电池生产项目(三期)建设	建设16条晶硅太阳能电池生产线,年产晶硅太阳能电池片640兆瓦	138985	50000	80000	厂房主体基本完成,开始设备安装	6月	桂林尚科光伏技术有限公司	桂林市政府	李志刚
5	兴安尚鼎新能源有限公司500兆瓦铸锭切片及配套陶瓷坩埚生产项目	年产500兆瓦多晶硅片和2万只成品坩埚	138389	70000	70000	一期150兆瓦已试产,二期350兆瓦厂房主体完成设备安装	10月	桂林尚鼎新能源股份有限公司	桂林市政府	李志刚
6	桂林鑫友光伏科技公司年产500兆瓦晶体硅太阳能电池项目	年产500兆瓦晶体硅太阳能电池	100000	50000	30000	完成厂房土建工程	10月	桂林鑫友光伏科技有限公司	桂林市政府	李志刚
7	玉林大容山风电场工程	新安装17台1500千瓦风电机组,容量25.5兆瓦	25737	3353	22384	完成17台基座建设	10月	国电优能玉林风电有限公司	玉林市政府	韩元利
	——生物医药	1项	49800	41800	8000					
1	广西药用植物园改造升级项目	新建世界知名药用植物园,改造“本草纲目”园和民族药物园等3个主题园,改造和新建20个专类园,建设药用植物种子库、标本馆、温室、中医药产品标准化检测服务中心及相应的配套设施等,总建筑面积34263平方米	49800	41800	8000	基本完成土建工程	10月	广西药用植物园	自治区卫生厅	李国坚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 现代服务业	4项	88824	30200	58824					
	——商贸流通	3项	55924	20200	35924					
1	南宁中央直属储备糖库	总建筑面积5.86万平方米, 储备库容13万吨	20668	1000	19668	完成前期手续, 场地平整, 开工建设	10月	(中国华孚贸易发展集团公司) 南宁中央直属储备糖库筹建处	南宁市政府	周红波
2	平乐县南洲新区农产品交易中心	建设交易中心综合楼、冷库、加工行、仓储区及配套工程, 总建筑面积9.96万平方米	20200	10000	10200	基础设施、管网、农贸市场一期全部竣工	12月	桂林科赛城镇开发有限公司	桂林市政府	李志刚
3	中国—东盟(百色)农业新技术新品种交易中心	建设种子研发、会展、电子、商务和信息服务设施等, 总建筑面积52500平方米	15056	9200	6056	交易广场已完工, 9栋大楼已全部开工建设, 2栋已封顶	12月	广西地大集团	百色市政府	谢泽宇
	——旅游业	1项	32900	10000	22900					
1	广西红树林公园配套设施项目—山海湾文化旅游项目一期工程	建设旅游基础设施及配套设施, 总建筑面积5.6万平方米	32900	10000	22900	基础完成, 主体施工. 50%	12月	广西兆晨红树林温泉开发有限公司	北海市政府	周家斌
	(四) 特色农业	1项	23500	16000	7500					
1	苍梧县六堡茶产业化加工一期工程	年加工茶叶1万吨, 总建筑面积11.8万平方米	23500	16000	7500	基本完成主体厂房建设, 开始设备安装	12月	苍梧县龙城工业投资开发有限公司	梧州市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	三、社会民生	5项	181242	92300	84965					
	(一) 教育	2项	76165	40200	35965					
1	广西中医学院仙葫新校区二期工程	建设学生宿舍、食堂、教学楼、院系实验楼、图书馆、运动场、体育馆等，建筑面积18.6万平方米	37800	20200	17600	运动场竣工投入使用，学生宿舍、食堂、教学楼全部封顶，院系实验楼完成二层楼建设，图书馆开工建设	12月	广西中医学院	自治区教育厅	高枫
2	河池市职教中心基础设施建设	建设教学楼、宿舍楼等，建筑面积16.9万平方米	38365	20000	18365	完成土建工程	5月	河池市职教中心	河池市政府	何辛幸
	(二) 卫生	1项	45036	35000	10000					
1	来宾市人民医院迁址新建工程	建设医技楼、科研楼、住院楼等，总建筑面积115080平方米	45036	35000	10000	住院楼及附属楼装修工程完成75%，门诊楼装修完成80%，急诊楼装修工程完成85%，中央空调安装85%	12月	来宾市人民医院	来宾市政府	杨和荣
	(三) 文化	2项	60041	17100	39000					
1	广西铜鼓博物馆	总建筑面积30243平方米	27802	2500	22000	完成征地和三通一平	12月	广西城建投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明
2	广西美术馆	总建筑面积3.6万平方米	32239	14600	17000	主体在建	12月	广西城建投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2011年底累计完成投资	2012年计划投资	至2011年底工程形象进度	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>四、生态环保</b>	<b>6项</b>	<b>351926</b>	<b>240085</b>	<b>105418</b>					
1	世行贷款广西综合林业发展和保护项目	①营造人工用材林20万公顷；②营造多功能防护林1.8万公顷，封山育林10万公顷；③实施8万公顷的生物多样性保护	165519	161460	4000	完成人工用材造林21.49万公顷，多功能防护林1.67万公顷，封山育林11.1万公顷，8万公顷的生物多样性保护	12月	27个县林业局、国营13个区直林场和5个自然保护区	自治区林业厅	陈秋华
2	桂林市两江四湖综合整治二期工程	拆除堰坝13座，整治河道6.52公里，修建两级橡胶坝及两座船闸。新建引水渠至桃花江支流乌金河，全长6.08公里，引水流量1.16立方米/秒	66200	40000	26200	完成桃花江水系工程建设，开工建设桃花江与内湖连通水系	12月	桂林市人民政府两江四湖工程指挥部、桂林市中心城区水系建设开发有限公司	桂林市人民政府	李志刚
3	桂林市南溪河环境综合整治工程	整治南溪河（路口村至斗鸡山段），河道清淤疏浚、一级堤岸线整治、生态护岸、园林景观、生态景观公园、截污及配套排水、照明等工程，总长10.2公里	69804	7000	57318	截污工程80%，清淤工程75%	12月	桂林市经济建设投资公司	桂林市人民政府	李志刚
4	桂林市临桂新区污水处理系统工程	日处理污水3万立方米	8192	4525	3600	完成土建工程，开始设备安装	10月	桂林市排水有限公司	桂林市人民政府	李志刚
5	南宁市三塘污水处理厂一期工程	日处理生活污水2万吨，配套建设污水管网15.4公里	7383	3100	4300	完成基础土方工程，开始主体施工	12月	南宁绿城水务股份有限公司	南宁市政府	周红波
6	中铝广西分公司矿山三号排泥库项目	矿山新建三号排泥库	34828	24000	10000	主体在建	10月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强

2012 年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	94 项		47676948					
	一、基础设施	41 项		19592537					
	（一）交通	30 项		18501410					
	——铁路	9 项		9545423					
1	黄桶至百色铁路 （广西段）	全长 305.9 公里，其中广 西境内长 139.9 公里，新 建国铁 I 级单线、120 公 里/小时	国家投资 地方自筹	1060000	项目建议书已报国家发改委 待批，可研已报铁道部待技 术审查，环评、用地预审尚 未开展	力争国家批复项 目建议书	南宁铁路局	自治区铁路 建设办公室	李宏庆
2	湘桂铁路扩能南 宁至凭祥段	全长 198 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，200 公里/小时	国家投资 地方自筹	1690000	已批复立项，可研已通过技 术审查，用地预审已上报国 土部待批，环评报告已编制 完成	完成可研审批前 置手续办理，上 报可研	南宁铁路局	自治区铁路 建设办公室	李宏庆
3	合浦至湛江铁路 （广西段）	全长 121 公里，其中广西 境内长 71.3 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，200 公里/小时	国家投资 地方自筹	606000	已批复立项，可研已报铁道 部待审查，用地预审文件、 环评报告正在开展	完成可研审批前 置手续办理，上 报可研	南宁铁路局	自治区铁路 建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	河池至南宁铁路	全长 225.1 公里, 国铁 I 级、双线、200 公里/小时、预留 250 公里/小时	国家投资 地方自筹	2550000	已批复立项, 可研已通过技术审查, 用地预审、环评报告正在编制	完成可研审批前置手续办理, 上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
5	柳州至肇庆铁路 (广西段)	全长 409 公里, 其中广西境内长 259.9 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 160 公里/小时	国家投资 地方自筹	2581800	项目建议书已报国家发改委待批, 可研已完成编制, 用地预审、环评报告未开展	力争国家批复项目建议书	柳肇柳南筹备组	自治区铁路建设办公室	李宏庆
6	南昆线南宁至那 厘段增建二线	全长 99.3 公里, 国铁 I 级, 复线, 电力牵引, 120 公里/小时	国家投资 地方自筹	380000	项目建议书已批复, 可研已报铁道部待批, 用地预审、环评报告正在编制	力争国家批复可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
7	南昆线那厘至百 色段增建二线	全长 99.8 公里, 国铁 I 级, 复线, 电力牵引, 120 公里/小时	国家投资 地方自筹	450000	项目建议书已批复, 可研已报铁道部待批, 用地预审、环评报告正在编制	力争国家批复可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
8	黎湛铁路电气化 改造	全长 317 公里, 其中广西境内 231 公里, 国铁 I 级 双线, 120 公里/小时	国家投资 地方自筹	180000	项目建议书已报铁道部待批	力争国家批复项目建议书	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
9	靖西县信发公司 铁路支线	铁路支线 3.88 公里	银行贷款 业自主筹	47623	接轨方案已上报南宁铁路局, 并已出具审查意见	完成主要前期工作, 具备开工条件	广西信发铝电有限公司	百色市政府	谢泽宇
	——高速公路	7 项		7742711					
1	贵港至硕龙高速 公路	高速公路 338 公里	银行贷款 业自主筹	2250000	启动项目前期工作	完成项目前期工作, 启动招标工作	待定	自治区交通运输厅	潘巍
2	乐业至百色高速 公路	高速公路 165.7 公里	银行贷款 申请补助 业自主筹	1671111	工可报告已完成, 并经专家评审, 用地预审已获批复, 正在开展环评、水保、地灾、压矿等工作	启动征地拆迁工作, 完成施工图设计及完成土建、监理招标, 力争开工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	荔浦至玉林高速公路	高速公路 267 公里	银行贷款 业主自筹	1640000	项目规划选址、水土保持、地质灾害、压矿、环评、用地预审已批复，工可报告已报发改委审批	落实项目业主，完成施工图设计及完成土建、监理招标力争开工	广西交通投资公司	自治区交通运输厅	潘 巍
4	吴圩机场至大塘高速公路	高速公路 43 公里	银行贷款 业主自筹	188000	正在开展前期工作	完成项目前期工作，启动招标工作	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
5	资源至兴安高速公路	高速公路 84 公里	银行贷款 业主自筹	630000	工可已评估，正在开展业主招标工作	完成前期工作，力争开工	待定	桂林市政府	李志刚
6	灌阳至平乐高速公路	高速公路 135 公里	银行贷款 业主自筹	980000	工可已编制完成，正在开展业主招标工作	完成前期工作，力争开工	待定	桂林市政府	李志刚
7	梧州市环城高速公路	高速公路 42 公里	银行贷款 业主自筹	383600	基本完成前期工作，开展施工招标	完成前期工作，落实项目业主，力争开工	待定	梧州市政府	王 凯
	<b>——航空</b>	<b>1 项</b>		<b>332500</b>					
1	桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量 1371 万人次的标准，扩建航站楼 10 万平方米及相关配套设施	国家投资 银行贷款 地方自筹 业主自筹	332500	初步完成预研文本编制，项目建议书已上报国家发改委	完成项目建议书批复，力争获得可研批复	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐琮沅
	<b>——黄金水道</b>	<b>10 项</b>		<b>633299</b>					
1	百色水利枢纽二期工程（过闸设施）	1000 吨级船闸	申请补助 业主自筹	160000	可研已编制完成，上报国家发改委等待评审	完成可研批复	广西右江水利开发公司	自治区水利厅	钟想廷
2	贵港至梧州 3000 吨级航道工程	3000 吨级航道，整治里程 290.5 公里	申请补助 业主自筹	162782	开展数模研究	完成数模研究，开展相关前期工作，为推进梧州至肇庆 3000 吨级航道建设提供技术支持	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	左江崇左至南宁 (宋村三江口)III 级航道工程	III 级航道, 整治里 程 183.2 公里	申请补助 业自主筹	35643	工可报告已评估, 环评报告 已编制完成	完成主要前期工 作, 力争开工	自治区港航 管理局	自治区交通 运输厅	潘 巍
4	柳州至石龙三江 口 2000 吨级航道 工程	II 级航道, 整治里 程 160 公里	申请补助 业自主筹	45416	工可报告、环评报告、水土 保持方案已批复	完成主要前期工 作, 力争开工	自治区港航 管理局	自治区交通 运输厅	潘 巍
5	西南水运出海中 线通道龙滩翻坝 系统工程	2 个 500 吨级船位, 年通 过能力 500 万吨	申请补助 业自主筹	45000	完成工可报告编制	完成主要前期工 作, 力争开工	广西西江开 发投资集团 有限公司	自治区交通 运输厅	潘 巍
6	梧州紫金村综合 码头一期工程	2 个 3000 吨级多用途泊 位, 年吞吐能力 96 万吨	银行贷款 业自主筹	60500	选址、环评、水保已批复, 用地预审已上报, 核准报告 正在编制	完成主要前期工 作, 力争开工	广西梧州通 洲物流有限 公司	梧州市政府	王 凯
7	贵港港桂平港区 蒙圩棉宠作业区 一期工程	3 个 2000 吨级多用途泊 位(水工预留 3000 吨 级), 年吞吐能力 181 万吨, 集装箱年吞吐 10 万 TEU	银行贷款 业自主筹	27000	环评、水保、防洪、压矿、 地灾、通航安全、通航等专 题报告已编制完成	完成主要前期工 作, 力争开工	广西广源物 流有限公司	贵港市政府	李 宁波
8	百色港田阳港区 七联作业区码头 工程	4 个 1000 吨级泊位, 年 吞吐能力 80 万吨	银行贷款 业自主筹	40000	工可已编制完成	完成环评报告批 复, 具备开工条 件	广西现代桂 田港服务 有限责任公 司	百色市政府	谢 泽宇
9	来宾港莆田作业 区一期工程	4 个 2000 吨级泊位, 年 吞吐能力 160 万吨	银行贷款 业自主筹	31000	工可研报编制委托开展	完成前期工作、 初步设计	广西来宾市 西江投资有 限公司	来宾市政府	杨 和荣
10	来宾港象州港区 钓鱼公作业区一 期工程	5 个 1000 吨级泊位, 年 吞吐能力 222 万吨	银行贷款 业自主筹	25958	项目规划选址已批复, 可研 报告、用地预审、环评报告 材料正在编制	完成可研、环评、 用地预审批复	象州县交通 运输局	来宾市政府	杨 和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	2 项		150477					
1	广西 LNG 项目专用航道疏浚工程	航道全长 11.08 公里	银行贷款 业自主筹	25477	立项、选址已批复	完成开工前各项 审批手续	北海市路港 建设投资开 发有限公司	北海市政府	周家斌
2	北海铁山港航道 疏浚三期	10 万吨级航道全长 18.8 公里	财政拨款 银行贷款 业自主筹	125000	立项、选址已批复	完成开工前各项 审批手续	北海市路港 建设投资开 发有限公司	北海市政府	周家斌
	——其他交通	1 项		97000					
1	扶绥—吴圩公路	一级公路，全长 26.4 公 里，路基红线宽 24.5 米， 设计时速 80 公里/小时	申请补助 业自主筹	97000	工可报告已评估待批	完成规划选址、 环评审批、用地 预审、可研审批、 用地审批	扶绥县交通 运输局	崇左市政府 南宁市政府	黄 克 周红波
	(二) 水利	3 项		610200					
1	左江治旱工程驮 英水库	库容 2.38 亿立方米，增 加灌溉面积 53.8 万亩， 改善灌溉面积 15 万亩	申请补助 地方自筹	118000	编制完成项目建议书并上报 水利部待批	按国家要求，修 改完善项目建议书，并力争通过 水利部审查	崇左市水利 局	崇左市政府	黄 克
2	洋溪水利枢纽工 程	防洪库容 7.8 亿立方，装 机容量 15.9 万千瓦	申请补助 地方自筹	352000	项目建议书已正式上报水利 部	按国家要求，修 改完善项目建议书，并力争通过 水利部审查	柳州市龙溪 水利水电建 设投资有限 公司	柳州市政府	郑俊康
3	落久水利枢纽工 程	水库总库容 3.43 亿立方 米，防洪库容 2.5 亿立方 米，电站装机容量 3.9 万 千瓦	申请补助 地方自筹	140200	项目建议书已正式上报水利 部，通过水利部水规总院审 查	按国家要求，修 改完善项目建议书，并力争通过 水利部审查	柳州市龙溪 水利水电建 设投资有限 公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三)市政基础设施	8 项		480927					
1	南宁市五象大桥	桥长 872 米,其中主桥长 590 米,引桥长 282 米,桥面宽 39 米,引道长 682 米,路基宽 40 米	银行贷款 业自主筹	82380	立项、选址、水保已批复,环评、地灾、压矿等工作正在开展	完成主要前期工作,力争开工	南宁市相思湖新区投资建设发展有限公司	南宁市政府	周红波
2	梧州市南岸新区苍海东环大道工程	城市主干道 11.75 公里,路宽 17 米,配套市政和绿化设施工程	银行贷款 业自主筹	49290	完成立项,规划选址、用地预审,环评、水保批复	完成主要前期工作,力争开工	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市政府	王 凯
3	北海市竹林大道	城市 I 级主干道长 8416 米,路基红线宽 60 米	银行贷款 地方配套 业自主筹	21370	完成初步设计,用地上报待批	落实亚行贷款,争取开工	北海市城市建设投资发展有限公司	北海市政府	周家斌
4	北海市营盘路	城市 I 级主干道长 7770 米,路基红线宽 70 米	银行贷款 地方配套 业自主筹	53190	完成可研批复	落实亚行贷款,争取开工	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	周家斌
5	钦州港新城区路网二期工程	建设大榄坪一号路北段等 6 条道路,总长 12.21 公里,配套建设桥涵、雨水管网 32.68 公里、污水管网 19.93 公里	银行贷款 地方配套 业自主筹	118073	可研已批复,国家发改委已批复资金申请报告	落实亚行贷款,争取开工	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
6	钦州市环城路项目	道路总长 12 公里	银行贷款 业自主筹	96779	可研已批复	完成征地拆迁,并落实建设资金,力争开工	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
7	博白县江滨大道	建设城市主干道 7 公里	银行贷款 业自主筹	49325	规划选址已批复,已获用地预审、环评、水保、林地使用初步意见,可研报告已编制完成	完成用地报批	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	东兴试验区城东水厂	建设 5 万吨/日净水厂一座,配套输配水管网 31.9 公里	申请补助地方配套业自主筹银行贷款	10520	立项、环评已批复,已获规划蓝线图、用地初步意见,水保方案和初步设计正在编制	完成前期工作,具备开工条件	东兴市自来水厂	防城港市政府	莫恭明
	<b>二、产业</b>	<b>47 项</b>		<b>27837314</b>					
	<b>(一) 千亿元产业</b>	<b>26 项</b>		<b>9870498</b>					
	<b>——电力工业</b>	<b>4 项</b>		<b>2392979</b>					
1	龙滩水电站二期工程	2 台 70 万千瓦机组	银行贷款业自主筹	1300000	完成不同蓄水位罗甸县防洪方案对比研究。完成水库库区 375-400 米地形地类测量	开展预可研深度相关工作	龙滩水电建设开发有限公司	自治区发展改革委	黄方方
2	防城港电厂二期	2 台 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组	申请银行贷款业自主筹	450000	选址、用地、用海已出具初步意见,可研、初步设计已审查,环评报告、水土保持已修改待批	争取获得国家出具“路条”及正式核准	中电广西防城港电力有限公司	防城港市政府	莫恭明
3	大唐桂冠合山发电公司“上大压小”扩建后续第二台发电机组工程	1 台 60 万千瓦级国产超临界凝汽式燃煤发电机组	业自主筹	162979	项目规划选址、用地预审、用地、环评已批复;核准报告、水土保持、林地使用上报告待批	争取获得国家出具“路条”及正式核准	大唐桂冠合山发电有限公司	来宾市政府	杨和荣
4	百色电厂	2 台 60 万千瓦超超临界燃煤发电机组	银行贷款业自主筹	480000	已上报到国家发改委能源局申请开展前期工作“路条”	争取获得国家出具“路条”	华能国际电力股份公司	百色市政府	谢泽宇
	<b>——有色金属工业</b>	<b>5 项</b>		<b>428415</b>					
1	中铝广西分公司 100 万吨/年低品位铝矿山建设工程	建设开发龙律或大隆矿区低品位矿石,年开采 100 万吨	业自主筹	74140	可研已完成	设备安装、调试,排泥库施工	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期工作完成情况	2012 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西柳州银海铝业股份有限公司汽车铝轮毂及铝精深加工项目	年产各种规格铝合金轮毂 400 万套,普通阳极氧化和硬质阳极氧化铝板卷 10 万吨	银行贷款 业自主筹	193580	正在编制项目可研,已获规划选址意见、环评初审意见、用地预审、水保初审意见,林地使用待批	完成用地报批	广西柳州银海铝业股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	百色市工业投资有限公司 100 万吨铝土矿采选项目	建设矿厂、排泥库、运矿公路、供电供水线路等,年开采 100 万吨铝土矿	业自主筹	47000	规划选址、水土保持已批复,用地预审上报待批,环评、占用林地材料正在委托	完成环评、占用林地材料、项目核准	百色市工业投资有限公司、田东锦鑫化工有限公司	百色市政府	谢泽宇
4	中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钨系列产品深加工技改项目	年产 APT5000 吨、钨粉 3000 吨、硬质合金 1000 吨、钨金属及其合金制品 500 吨	银行贷款 业自主筹	60444	已备案,选址、用地预审已批复,可研、水土保持、环评评价、占用林地材料已编制完成	完成主要前期工作,力争开工	中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司	贺州市政府	白希
5	广西有色再生金属有限公司年产 20 万吨光亮铜杆项目	年产光亮铜杆 20 万吨	银行贷款 业自主筹	53251	可行性研究报告已评审,已完成节能评估,项目备案、环评批复,土地预审已上报	完成主要前期工作,力争开工	广西有色再生金属有限公司	梧州市政府	王凯
	——冶金工业	1 项		280000					
1	柳钢彩涂、镀锌板生产线工程	年产 160 万吨彩涂、镀锌板生产线,其中一期工程 80 万吨	银行贷款 业自主筹	280000	申报项目备案	完成规划选址、用地预审、环评等前期工作	广西柳州钢铁(集团)公司	柳州市政府	郑俊康
	——汽车工业	3 项		527923					
1	柳州五菱汽车有限公司年产 70 万套乘用车零部件	年产车身附件模块 70 万套、冲焊模块 70 万套、制动模块 60 万套、内饰件模块 30 万套、座椅模块 20 万套、发动机模块 60 万套、车桥模块 60 万套	银行贷款 业自主筹	390923	完成可研编制	完成土地预审、环评等前期工作	柳州五菱汽车有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	一汽解放柳州特公 司搬迁改造项目	年产 5 万辆中、重型卡车	银行贷款 业自主筹	100000	项目可研编制中	完成土地预审、 环评等前期工作	一汽解放柳 州特种汽车 有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	玉柴华原机械(玉 林)有限公司微型 车、轿车发动机过 滤器生产项目	年产 2172 万套微型车、 轿车发动机过滤器	银行贷款 业自主筹	37000	节能登记、环评已批复、规 划选址已出具初步意见,用 地预审已上报区国土厅待批	完成项目核准、 用地审批、水土 保持、林地使用 批复	玉柴华原机 械(玉林) 有限公司	玉林市政府	韩元利
	—— <b>机械工业</b>	<b>1 项</b>		<b>100000</b>					
1	柳工—康明斯合 资发动机项目	建设生产厂房 62667 平 方米, 其中一期 41145 平方米	银行贷款 业自主筹	100000	完成可研报告编制	完成前期准备工 作, 力争开工建设	广西柳工机 械股份有限 公司	柳州市政府	郑俊康
	—— <b>石化工业</b>	<b>4 项</b>		<b>4586990</b>					
1	中石油广西石化 有限公司炼油二 期项目	新增 1000 万吨炼油生产 能力	银行贷款 业自主筹	1500000	已完成规划选址方案编制, 已列入国家西部大开发规划 (初稿)和中石油集团“十二 五”规划	完成项目申请报 告编制	中石油广西 石化有限公 司	自治区发展 改革委	黄方方
2	中石化铁山港炼 化一体化项目	年加工 1000 万吨原油、 年产 100 万吨乙烯和 90 万吨对二甲苯	银行贷款 业自主筹	3000000	已列入国家西部大开发规划 (初稿)和中石化集团“十二 五”规划,目前正在开展技术 方案研究	完成项目申请报 告编制	中国石化 集团公司	自治区发展 改革委	黄方方
3	钦州港 10 万吨苯 乙烯项目	年产 10 万吨苯乙烯	业自主筹	45300	完成项目选址	完成可研、环评 编制	广西华坤石 化有限公司	钦州市政府	肖莺子
4	横县陶圩钙芒硝 矿元明粉生产线	年产元明粉 50 万吨	银行贷款 业自主筹	41690	用地预审、环境评价、水土 保持已批复, 待核准	明确项目选址, 完成项目核准	广西威日矿 业有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——食品工业	5 项		820498					
1	广西烟草科技研发中心项目	烟草科研和种植试验基地、烟草检测中心, 配套建设科研、烟叶温室育苗棚、专家楼等辅助设施, 总建筑面积 4.8 万平方米	银行贷款 业自主筹	47500	项目已备案, 规划选址已批复	完成用地征拆手续, 力争开工建设	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	谈天江
2	南宁烟草工业科技物流中心	建设综合楼、研究辅助用房、种植园、综合站房等, 总建筑面积约 36.7 万平方米	银行贷款 业自主筹	130000	项目已备案, 规划选址已获得初步意见	完成前期工作和用地出让手续	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	罗毅
3	广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂百万箱技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等, 年产 100 万大箱	银行贷款 业自主筹	287798	项目已获国家烟草专卖局批复建设, 并已获自治区工信委备案	完成设计和用地出让手续	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	罗毅
4	梧州市神冠公司旺甫生产区第三期工程	建设 130 条肠衣生产线、10 万平方米厂房及仓储等配套设施	银行贷款 业自主筹	120000	已备案, 规划选址已批复, 其他前期工作正在开展	完成前期工作, 力争开工建设	梧州神冠蛋白肠衣有限公司	梧州市政府	王凯
5	广西崇左东亚糖业有限公司崇左蔗循环经济综合利用项目	年产 30 万吨的精制糖、18 万吨生物有机肥、5 万吨文化用纸、2 万吨木糖醇、1 台 3 万千瓦生物质发电厂	业自主筹	235200	工可报告(初稿)编制完成, 水保、环保报告编制	完成项目核准、规划选址、环评、用地预审、征地手续等前期工作	广西崇左东亚糖业有限公司	崇左市政府	黄克
	——造纸与木材加工业	2 项		688693					
1	广西贺州华桂林浆纸业有限公司林浆纸一体化工程	建设 80 万亩原料林基地(其中桉树 50 万亩、松树 30 万亩), 年产化机浆 25 万吨、白卡纸 30 万吨	银行贷款 业自主筹	650000	选址已批复, 环评、水保、用地预审、林地使用已报国家部委待批复, 水资源及入河排污口通过珠委评审待批	力争获得国家核准	广西贺州华桂林浆纸业有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	崇左市湘桂糖业公司年产 15 亿件环保包装产品项目	年产 15 亿件环保包装产品	业主自筹 银行贷款	38693	完成用地报批	完成各项前期手续,力争开工建设	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市政府	黄克
	——电子信息工业	1 项		45000					
1	灵山县天山光电产业建设项目	年产液晶显示组件各 2400 万只,触摸屏模组、触摸面板各 3600 万只	银行贷款 业主自筹	45000	立项、选址已批复	完成所有前期工作	广西钦州天山微电子有限公司	钦州市政府	肖莺子
	(二)战略性新兴产业	11 项		15684638					
	——新能源	6 项		15206100					
1	防城港白龙核电项目	6 台百万千瓦压水堆核电机组	银行贷款 业主自筹	7500000	已完成项目初步可行性研究报告编制,项目建议书已上报国家发改委	力争取得开展前期工作“路条”	中国电力投资集团公司	自治区发展改革委	黄方方
2	平南白沙核电项目	6 台百万千瓦压水堆核电机组	银行贷款 业主自筹	7500000	已列入国家核电发展规划,初步开展可研编制工作,目前正在进行可研配套文件的专题研究	力争上报项目建议书	中国电力投资集团公司	自治区发展改革委	黄方方
3	桂林恭城园石山风电场	装机 4.65 万千瓦	业主自筹 银行贷款	47000	已获开展前期工作“路条”	完成项目核准,力争开工建设	中国电集团广西分公司	桂林市政府	李志刚
4	国电灌阳马头风电场	装机 4.95 万千瓦	业主自筹 银行贷款	50000	已获开展前期工作“路条”	完成项目核准,力争开工建设	中国电集团广西分公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	玉林市太阳能光伏电池铸锭切片项目	年产 900 兆瓦太阳能光伏电池铸锭切片	业主自筹 银行贷款	76800	已备案, 土地预审已批复, 规划选址、环评已出具意见	落实土地, 完成全部前期手续	佛山固钢重工机械有限公司	玉林市政府	韩元利
6	百色华鑫生物质直燃发电项目	装机 2×1.5 万千瓦	业主自筹 银行贷款	32300	完成可研评审, 完成环评、水土保持和环评等编制工作	完成用地报批	百色华鑫电力有限公司	百色市政府	谢泽宇
	——新材料	3 项		140000					
1	中铝广西有色金属稀土开发有限公司年产 3000 吨高性能稀土磁性材料	年产高性能稀土磁性材料 3000 吨	银行贷款 业主自筹	60000	正在编写项目可行性报告, 规划选址、环评、用地预审正在办理	完成水保审批、环评审批、项目核准	中铝广西有色金属稀土开发有限公司	南宁市政府	周红波
2	梧州市微磁科技项目	年产软磁铁氧体磁性材料 20000 吨	银行贷款 业主自筹	30000	已备案, 选址已批复, 环评材料已报待批	完成全部前期工作, 开展厂房主体建设	广西梧州市微磁科技有限公司	梧州市政府	王 凯
3	广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司年产 500 吨三基荧光粉和 500 吨稀土永磁材料	年产 500 吨三基荧光粉和 500 吨稀土永磁材料	业主自筹	50000	已完成预核准、规划选址、用地预审	完成水保审批、环评审批、项目核准	广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司	崇左市政府	黄 克
	——新能源汽车	2 项		338538					
1	柳州五菱汽车有限公司年产 20 万套新能源汽车零部件项目	年产电池集成系统 20 万套、电机集成系统 20 万套、电子控制系统 20 万套	银行贷款 业主自筹	102162	完成可研编制	完成土地预审、环评等前期工作	柳州五菱汽车有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2011年底前期工作完成情况	2012年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	柳州五菱汽车有限公司新能源汽车整车搬迁项目	建设生产厂房188950平方米,生产新能源汽车等	银行贷款 业自主筹	236376	完成可研编制	完成土地预审、环评等前期工作	柳州五菱汽车有限公司	柳州市政府	郑俊康
	<b>(三)现代服务业</b>	<b>10项</b>		<b>2282178</b>					
	<b>——商贸流通</b>	<b>6项</b>		<b>941462</b>					
1	北部湾国际物流商贸项目一期工程	总建筑面积259万平方米(包括那马国际商贸城、黄屋屯外贸特产品集散中心、石湾物流仓储加工园),其中一期工程659666平方米(那马314827平方米、黄屋屯254794平方米、石湾90045平方米)	业自主筹 银行贷款	395294	已备案,已出具选址初步意见,可研编制完成	落实土地,完成全部前期手续	广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾投资集团有限公司	周文
2	南宁市台湾精品购物城	建设台湾百货商场、台湾食品街、动漫文创中心等,建筑面积约10.3万平方米	业自主筹 银行贷款	90000	立项已批复,已获规划蓝线图,用地预审已批复	完成用地报批工作	广西欧莱秀百货有限公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市海尔(东盟)商贸物流中心(一期工程)	建设智慧物流城、东盟家电城和物流配送区,总建筑面积55万平方米	业自主筹	282662	已备案,用地预审已批复,已取得土地储备蓝线图,可研报告已编制完成,水保、环评、林地工作正在办理	完成选址、环评、水保、用地预审等各项审批手续	广西新宝通投资控股有限公司	南宁市政府	周红波
4	广西柳州钢材交易配送中心一期工程	年钢材交易量650万吨,年钢材深加工400万吨,总建筑面积50万平方米	银行贷款 业自主筹	91100	项目已备案,规划选址、环评已出初步意见,土地预审已批复。	完成用地报批	广西物资集团总公司、柳州市资产经营有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	桂林国际旅游商品交易区	建设旅游商品交易设施、商务服务中心、管理中心等, 总建筑面积 55.2 万平方米	银行贷款 业自主筹	62306	用地材料上报待批	完成用地审批, 启动征地工作	桂林源峰文化发展有限公司	桂林市政府	李志刚
6	中国石油广西销售分公司贵港油库	建设 5.8 万立方大型油罐 12 个、铁路专用线 1.5 公里、输油管线 2000 米、办公楼及油库等附属设施	业自主筹	20100	已备案, 选址、林地使用已批复, 环评、水保、用地预审已上报待批	完成前期工作, 开展征地拆迁工作	中石油广西贵港销售分公司	贵港市政府	李宁波
	——旅游业	2 项		1240716					
1	广西龙象谷项目一期工程	建设生态文化园、水上乐园、海底世界等, 规划面积 40 平方公里	银行贷款 业自主筹	1200000	规划选址、环评报告、水土保持等材料正在编制	完成用地报批手续	广西龙象谷投资有限公司	南宁市政府	周红波
2	岭南客家(陆川)温泉文化旅游项目一期工程	建设温泉康疗区、客家文化博物馆、地热科普展馆、生态乐园及文化旅游配套设施, 总建筑面积 20 万平方米	银行贷款 业自主筹	40716	已备案, 已出具规划选址、土地预审、环境影响评价、林地使用初步意见, 已编制可行性研究报告	完成选址、环评、水保、用地预审等各项审批手续, 并开展设计工作	广西远辰客家文化城投资有限公司	玉林市政府	韩元利
	——文化产业	2 项		100000					
1	中国—东盟民族民间工艺品展览项目	建设民族民间工艺品展示区、群众文化广场中国桂学研究基地、广西非物质文化遗产研究与展示中心等	业自主筹	30000	已备案, 已获选址、用地、林业初步意见, 已完成可行性研究报告、水土保持、节能专篇编制, 其他工作正在开展	完成选址、环评、水保、用地预审等各项审批手续	南宁澳华房地产有限公司	南宁市政府	周红波
2	南宁武鸣千艺大观一期工程	建设那文化博物馆、造物文化博物馆、休闲长廊等文化旅游设施区, 以及生态观光农业设施区, 总建筑面积 23.2 万平方米	业自主筹	70000	已备案, 已获规划选址和林地使用初步意见, 用地预审、环评、水保已批复, 可研报告已编制完成	完成开工前各项手续, 争取开工建设	南宁市千艺大观投资有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>三、社会民生</b>	<b>4 项</b>		<b>97022</b>					
	<b>(一) 卫生</b>	<b>1 项</b>		<b>10718</b>					
1	广西突发公共卫生事件重大传染病临床救治中心	建设业务用房,总建筑面积 2.8 万平方米	申请补助 业主自筹 银行贷款	10718	完成项目建议书批复	完成可研批复	广西医科大学第一附属医院	自治区卫生厅	李国坚
	<b>(二) 文化</b>	<b>1 项</b>		<b>22713</b>					
1	广西北部湾博物馆	建设公共服务区、藏品库房区、展示区、业务行政区、设备区, 建筑面积 3 万平方米	业主自筹 申请补助 上级补助	22713	立项、选址、环评、水保已批复, 可研已编制完成, 用地预审正在办理	完成所有前期工作	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
	<b>(三) 其他社会民生</b>	<b>2 项</b>		<b>63591</b>					
1	中国—东盟科技合作与技术转移服务中心	建设信息网络服务区、科技成果展示区、科技交流活动区、科技研发及服务中心、管理办公区等, 总建筑面积约 5.3 万平方米	申请补助 业主自筹 银行贷款	49576	项目已立项, 规划选址已批复, 已获土地预审初步意见	完成报建手续并开工建设	广西科技信息网络中心	自治区科技厅	谢迺堂
2	南宁中国—东盟食品药品检验检测中心	建设餐饮服务食品、保健食品、化妆品、医疗器械检验检测业务用房及配套设施, 总建筑面积 38260 平方米	申请补助 业主自筹	14015	项目已立项, 规划选址已批复	完成可研审批和征用土地	自治区食品药品监督管理局	自治区食品药品监督管理局	谭明杰

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2011 年底前期 工作完成情况	2012 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>四、生态环保</b>	<b>2 项</b>		<b>150075</b>					
1	中铝广西分公司赤泥综合利用项目	建设年回收 50 万吨铁、铝、钠生产线	银行贷款 业自主筹	100825	已完成一段湿法回收铁设计,已列入国土部财政部“矿产资源综合利用示范基地”项目,正做半工业试验	一段湿法回收铁达产,二段干法半工业试验完,征地、报批等	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
2	广西环科再生资源有限公司再生资源综合利用项目	建设原材料暂存库、拆解车间、成品库等,购置废弃电器、电子产品设备、废旧线路板资源化处理设备、废钢材处理设备	业自主筹 银行贷款	49250	项目已备案	完成各项前期手续,力争开工建设	广西环科再生资源有限公司	南宁市政府	周红波

**主题词：经济管理 项目 方案 通知**

---

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。  
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，  
自治区检察院。  
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

---

广西壮族自治区人民政府办公厅

2012年2月16日印发

(共印290份)

