

附件 1

# 2012 年增补自治区层面统筹推进（新开工） 重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012 年计划投资	至 2012 年 7 月底前期工作完成情况	2012 年工程进度形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>合 计</b>	<b>22 项</b>			<b>2249792</b>	<b>366000</b>						
	<b>一、基础设施</b>	<b>3 项</b>			<b>367579</b>	<b>19000</b>						
	<b>(一) 市政基础设施</b>	<b>4 项</b>			<b>367579</b>	<b>19000</b>						
1	南宁英华大桥	桥梁全长 915 米，其中主桥长 500 米，桥面宽 36.4 米，引桥长 415 米，宽 35.2 米；引道全长 173.2 米，宽 35.2 米	2012-2014	业主自筹	88959	5000	可研、初设、水保、环评、用地预审已批复，征地预告已下发，正在开展施工图审查及备案工作	完成征地拆迁，主体开工建设	11 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	柳州市沙塘至沙埔道路改造工程（209 国道柳城路口至北环高速公路北出口）	全长 27.6 公里，双向六车道，其中：柳城路口至凤山路口 11.9 公里，道路红线宽 40 米；凤山路口至北环高速公路出口 5.7 公里，道路红线宽 50 米	2012-2019	申请补助 银行贷款 业主自筹	189000	3000	选址、环评、用地预审、水保已批复	完成用地报批，开展路基施工	10 月	柳州市城市建设投资发展有限公司	柳州市人民政府	郑俊康
3	钦州市第三水厂及配套管网工程	建设取水泵房及净水厂各一座，铺设供水管网 72.8 公里，近期日供水能力 5 万吨，远期日供水能力 25 万吨	2012-2013	申请国债 业主自筹	20052	3000	可研、选址、环评、水保、用地预审已批复	开展土建施工	9 月	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	防城港市公车片区路网工程	建设城市主次干道17.7公里,红线宽15—50米	2012-2016	亚行贷款 业主自筹	69568	8000	可研、选址、环评、水保、初设已批复,用地预审上报待批	主干道开工建设	10月	防城港市港口区城市建设投资有限公司	防城港市人民政府	莫恭明
	<b>二、产业</b>											
	<b>(一) 千亿元产业</b>											
	<b>——有色金属工业</b>											
1	广西盛隆冶金有限公司年产230万吨镍合金项目	年产230万吨镍合金,建设综合原料场、焦煤场、焦化厂、烧结厂、初炼厂、精炼厂等	2012-2014	银行贷款 业主自筹	821370	200000	已备案,选址、一期环评、用地预审、节能审查均已批复	完成部分初炼炉、精炼炉等主体工程	8月	广西盛隆冶金有限公司	防城港市人民政府	莫恭明
2	河池五吉有限责任公司3万吨/年锡冶炼技改及综合回收利用项目	年产3万吨锡、4.6万吨硫酸、35.5吨银及回收部分有价金属产品	2012-2014	银行贷款 业主自筹	98798	3000	已备案,节能已批复,已取得选址、用地预审、环评初步意见	完成前期工作并开工建设	12月	河池五吉有限责任公司	河池市人民政府	何辛幸
3	广西中金岭南矿业公司铅锌采选扩产改造项目	铅锌采选扩产至3000吨/日	2012-2014	银行贷款 业主自筹	22240	3000	已取得选址、环评、用地初步意见,水保已批复	厂房基础工程建设	10月	广西中金岭南矿业有限责任公司	来宾市人民政府	杨和荣
4	广西信发160万吨氧化铝铝配套项目2号赤泥库	新建赤泥库库容4045.6万立方米,包括3个内坝、底坝,终期坝顶标高920米,并对库周围溶洞进行防渗处理,对赤泥输送系统进行改造	2012-2013	业主自筹	25477	10000	已备案,选址、用地预审、水保、占用林地已批复,环评报告正在编制	完成前期工作并开工建设	12月	广西信发铝业股份有限公司	百色市人民政府	谢泽宇
	<b>——石化工业</b>											
1	梧州市梧松树脂胶有限公司3万吨等级交通标志涂料项目	年产3万吨高等级交通标志涂料	2012-2014	业主自筹 银行贷款	26000	3500	已备案,选址、用地预审、环评、征占林地已批复	完成三通一平	9月	梧州市梧松树脂胶有限公司	梧州市人民政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西天鹤蓄电池有限公司免维护及新能源铅酸蓄电池技改搬迁项目	年产各类免维护及新能源电池 500 万台 /350 万 KVAH, 总建筑面积 6 万平方米	2012-2013	银行贷款 业主自筹	67065	30000	可研报告已编制完成, 选址、节能、水保已批复, 用地预审上报待批, 环评报告正在编制	完成三通一平	10月	广西天鹤蓄电池有限公司	梧州市人民政府	王凯
	<b>——建材工业</b>	<b>1项</b>			<b>36440</b>	<b>5000</b>						
1	广西华洋矿源材料有限公司年产 40 万吨纳米级轻质碳酸钙项目	年产 40 万吨纳米级轻质碳酸钙	2012-2014	业主自筹 银行贷款	36440	5000	已备案, 选址、用地预审、环评已批复, 水土保持报告正在编制, 不占用林地	完成三通一平, 实现主体工程开工	11月	广西华洋矿源材料有限公司	贵港市人民政府	李宁波
	<b>——食品工业</b>	<b>1项</b>			<b>48004</b>	<b>6500</b>						
1	田阳果香园食品工业有限公司年产加工 14 万吨果蔬项目	果汁、果浆、果脯等加工, 年加工果蔬 14 万吨	2012-2014	业主自筹	48004	6500	环评、水保已批复, 选址、核准已出具初步意见, 已取得部分建设用地	土建工程主体施工	9月	田阳果香园食品工业有限公司	百色市人民政府	谢泽宇
	<b>——医药制造业</b>	<b>2项</b>			<b>141504</b>	<b>16000</b>						
1	广西恒拓医药投资集团有限公司中成药制造生产项目	建设片剂、胶囊、颗粒、糖浆等生产车间及配套设施, 总建筑面积 16.8 万平方米	2012-2014	业主自筹 银行贷款	48000	6000	已备案, 选址、用地预审、环评已批复, 节能登记已完成	完成三通一平, 主体工程开工建设	9月	广西恒拓医药投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司年产 100 万套口腔医疗器械项目	年产 100 万套口腔医疗器械产品	2012-2017	银行贷款 业主自筹	93504	10000	已备案, 用地预审已批复, 选址、环评待批	完成三通一平, 主体开工	10月	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	桂林市人民政府	李志刚
	<b>(二) 战略性新兴产业</b>	<b>3项</b>			<b>177139</b>	<b>27000</b>						
	<b>——节能环保产业</b>	<b>3项</b>			<b>177139</b>	<b>27000</b>						
1	广西立晶光电有限公司年产 50 万套系列 LED 灯具生产研发项目	年产各类 LED 照明灯具 50 万套	2012-2014	银行贷款 业主自筹	17085	5000	已备案, 用地预审已批复, 选址、环评待批	完成三通一平, 厂房土建完成 50%	10月	广西立晶光电有限公司	桂林市人民政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	深圳市伟天半导体设备有限公司年产5万套自动化LED设备及1.5亿只灯珠及12万只LED系列灯具项目	年产5万套自动化LED设备及1.5亿只灯珠及12万只LED系列灯具	2012-2014	银行贷款 业主自筹	100000	20000	已备案,用地预审已批复,选址、环评待批	完成三通一平,厂房土建完成30%	10月	深圳市伟天半导体设备有限公司	桂林市人民政府	李志刚
3	广西玖典电子新材料有限公司大功率高亮度白光LED照明产业生产与研发项目	年产LED灯珠5000万只、LED路灯50万盏、LED投光灯5万只、LED日光灯管灯240万只	2012-2016	企业自筹 银行贷款	60054	2000	已备案,选址、用地预审、环评、节能审查、环保、用地审批已批复	完成三通一平	10月	广西玖典电子新材料有限公司	贺州市人民政府	白希
	<b>(三) 现代农业</b>	<b>1项</b>			<b>24749</b>	<b>3000</b>						
1	浦北县苗木花卉培育产业建设项目	建设科研中心、冷库、自动温室、苗木交易中心销售大厅、展销区等,总建筑面积95754平方米	2012-2014	业主自筹 银行贷款	24749	3000	立项、选址、环评已批复,用地预审已出具意见,水保、占用林地材料正在编制	完成三通一平	10月	浦北县联升苗木花卉有限公司	钦州市人民政府	肖莺子
	<b>(四) 现代服务业</b>	<b>2项</b>			<b>176032</b>	<b>20000</b>						
	<b>——商贸流通</b>	<b>2项</b>			<b>176032</b>	<b>20000</b>						
1	中央储备粮全州直属库新建储备仓(兴安仓储物流中心)	建设粮食储备、中转和贸易设施,总建筑面积4.8万平方米	2012-2014	银行贷款 申请补助 业主自筹	20032	8000	已备案,选址、环评、用地预审已批复,水保、占用林地上报待批	完成水土保持、占用林地材料审批工作,主体开工建设	9月	中央储备粮全州直属库	桂林市人民政府	李志刚
2	东盟(南宁)国际汽车商贸物流开发项目	建设汽车4S店、汽车配件用品批发、汽车体验中心、汽车文化、汽车培训教育、汽车运动公园等,总建筑面积50万平方米	2012-2015	业主自筹 银行贷款	156000	12000	已备案,选址、环评、水保已批复,已取得土地预审意见	场地三通一平,主体工程开工建设	9月	广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司	自治区农垦局	刘刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2012年计划投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	<b>三、生态环保</b>	<b>2项</b>			<b>217395</b>	<b>20000</b>						
1	良庆河综合整治三期工程（五象湖工程）	进行河道整治、驳岸建设、滚水坝和船闸、调蓄湖、附属道路和桥梁等工程，整治河道 2427 米，驳岸 6832 米，水体面积 0.663 平方公里，新建滚水坝 2 座、雨水进水管 8 座	2012-2014	业主自筹	148286	10000	可研、初设、防洪、水保已批复，占用林地材料正在编制	完成所有前期工作，开工建设	9月	南宁交通投资有限公司 南宁市园林局	南宁市人民政府	周红波
2	梧州苍海湖半岛核心区环境综合整治工程	开展生态环境恢复、河床清淤、景观设施等工程建设，新建 18 至 40 米宽道路总长 8.9 公里，9—30 米桥涵 7 座及排水、照明、绿化等配套设施	2012-2015	财政拨款 银行贷款 业主自筹	69109	10000	可研、选址、环评、水保已批复，已完成节能登记	主体工程施工	9月	广西梧州市苍海建设投资有限公司	梧州市人民政府	王凯

## 2012 年增补自治区层面统筹推进（预备） 重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年 7 月底前期 工作完成情况	2012 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	25 项		3072422					
	一、基础设施	8 项		988832					
	（一）交通	5 项		755930					
	——黄金水道	2 项		332520					
1	柳州港官塘作业区一期工程	2000 吨级多用途泊位 12 个及 800 车位汽车滚装泊位 1 个，年吞吐量集装箱 28 万标箱、件杂货 248 万吨、汽车 25 万辆	申请补助 银行贷款 业主自筹	259962	已完成初步选址，可研已编制完成，已取得环保、用地初步意见	完成项目核准，建设进场道路	广西西江开发 投资集团柳州 投资有限公司	柳州市 人民政府	郑俊康
2	柳州港鹿寨江口码头一期工程	2000 吨泊位港口 6 个，年吞吐量 260 万吨，其中散货 150 万吨、件杂货 110 万吨	业主自筹 银行贷款	72558	选址、用地预审、环评、水保、林地已出具初步意见	完成项目核准	广西鹿寨通州 物流有限公司	柳州市 人民政府	郑俊康
	——北部湾港口	1 项		23125					
1	中国石化北海炼化项目石化码头工程	5000 吨级石化产品泊位 2 个及配套设施，年吞吐量 141 万吨	业主自筹	23125	已完成可研报告编制，正在开展岸线使用申请工作	完成项目核准	中国石化北海 炼化有限责任 公司	北海市 人民政府	周家斌
	——其他交通	2 项		400285					
1	钦州至灵山一级公路	一级公路，长 93.7 公里，路基红线宽 24.5 米	申请补助 银行贷款 业主自筹	207155	立项、选址、水保已批复，工可已评审待批，环评已完成初审	完成项目前期工作	钦州恒远交通 投资有限公司	钦州市 人民政府	肖葛子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	贺州(贺街)至富川一级公路	按双向四车道一级公路标准建设,长约105公里,包括主线和3条支线	申请补助 银行贷款 业主自筹	193130	可研、选址、用地预审、环评、水保已批复	落实项目业主,开展红线拆迁工作	贺州市交通运输局	贺州市人民政府	希白
	<b>(二) 水利</b>	<b>1 项</b>		<b>22500</b>					
1	清平水库补水工程	新建拦河坝1座,引水压力管2223米,隧洞6643米,拆除重建拦水坝1座	申请补助 银行贷款	22500	可研、初设、选址、用地预审、环评、水保、取水许可已批复	完成项目前期工作	宾阳县水利局	南宁市人民政府	周红波
	<b>(三) 市政基础设施</b>	<b>2 项</b>		<b>210402</b>					
1	广西柳州汽车城一汽汽车零部件配套道路工程	路网全长18.79公里,包括环岭东路、龙岭大道等15条道路,红线宽22-70米	业主自筹 银行贷款	152332	已立项,选址、环评已出具初步意见	完成用地审批,力争开工花岭大道、环岭大道	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	郑俊康
2	梧州市陶瓷产业园中和集中区路网工程	集中区往浔江大道工程按城市主干道II级设计,行车速度50公里/小时,双向6车道,道路红线宽40米,路线总长7.072公里;集中区二期基础设施工程施工道路全长5.408公里	财政拨款 银行贷款 业主自筹	58070	可研、选址、用地预审、水保已批复	完成环评审批工作	藤县龙源国有资产有限公司	梧州市人民政府	王凯
	<b>二、产业</b>	<b>17 项</b>		<b>2083590</b>					
	<b>(一) 千亿元产业</b>	<b>7 项</b>		<b>746764</b>					
	<b>——有色金属工业</b>	<b>2 项</b>		<b>535084</b>					
1	北海诚德新材料新增金属压延年加工160万吨项目	年加工160万吨镍铬合金带卷	业主自筹	223749	可研报告已编制完成,节能评审已批复,已取得规划、环评、用地预审初步意见	完成项目前期工作,力争开工	北海诚德金属压延有限公司	北海市人民政府	周家斌
2	广西南国铜业有限公司15万吨/年铜冶炼工程	年产15万吨电解铜、52万吨硫酸	业主自筹 银行贷款	311335	已备案,选址、用地预审已批复,已取得部分建设用地	力争获得环保部环评批复	广西南国铜业有限公司	崇左市人民政府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>——造纸与木材加工业</b>	<b>1项</b>		<b>25000</b>					
1	广西得力木业有限公司高密度板项目	年产15万立方米地板基材、500万平方米强化地板	银行贷款 业主自筹	25000	已备案,选址、环评、水保已批复,用地预审正在办理	完成前期各项工作,力争开工建设	广西得力木业开发有限公司	南宁市人民政府	周红波
	<b>——机械工业</b>	<b>1项</b>		<b>24630</b>					
1	广西汽车农业机械股份有限公司汽车收割机生产项目	年产汽车收割机5万台	业主自筹	24630	已备案,选址、用地预审、环评、水保等已批复	落实土地,完善前期手续,力争开工建设	广西汽车农业机械股份有限公司	玉林市人民政府	韩元利
	<b>——建材工业</b>	<b>1项</b>		<b>89596</b>					
1	广西广邑门业有限公司年产36万吨建材家用复合材料生产项目	年产36万吨建材复合材料(PCM/VCM)	业主自筹 银行贷款	89596	规划选址、用地预审已出具初步意见	完成项目前期工作,力争开工建设	广西广邑门业有限公司	百色市人民政府	谢泽宇
	<b>——食品工业</b>	<b>1项</b>		<b>34455</b>					
1	广西天照投资发展有限公司山茶油深加工项目	年产精炼茶油4000吨、茶油化妆品基础油4000吨,同时生产副产品茶麸2232吨,皂角、油渣960吨	业主自筹 银行贷款	34455	可研已完成,选址已定,已取得用地预审、环评初步意见	完成项目前期工作,力争开工建设	广西天照投资发展有限公司	柳州市人民政府	郑俊康
	<b>——纺织服装与皮革工业</b>	<b>1项</b>		<b>38000</b>					
1	广西华佳丝绸印染公司丝绸产业链延伸技术改造建设项目	加工炼白、染色、砂洗和印花等丝绸印染产品630万米/月	业主自筹 银行贷款	38000	已取得选址、用地预审、环评初步意见	完成选址、用地预审、环评批复,上报用地材料	广西华佳丝绸印染有限公司	来宾市人民政府	杨和荣
	<b>(二) 现代农业</b>	<b>1项</b>		<b>50000</b>					
1	海峡两岸(广西玉林)农业合作试验区园艺文化交易市场	建设花卉园艺展示区、花卉苗木研发中心、艺术品交易区、物流仓储区及相关配套设施,总建筑面积14.7万平方米	业主自筹	50000	已备案,选址、土地预审已批复,环评已出具初步意见	落实土地,完善前期手续	玉林市汉桂园园林花木有限公司	玉林市人民政府	韩元利



序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	<b>(三) 现代服务业</b>	<b>9 项</b>		<b>1286826</b>					
	<b>——商贸流通</b>	<b>7 项</b>		<b>1083126</b>					
1	广西玉柴物流集团有限公司电子商务运营中心(南宁)一期工程	建设电子信息服务中心、仓储配送中心、商贸物流展示交易中心, 总建筑面积39.7万平方米	银行贷款 业主自筹	129645	已备案, 已取得选址、用地预审、环保初步意见	完成环评、水保、用地预审批复	广西玉柴物流集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	柳州国家公路运输枢纽柳州东物流中心	建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储、加工配送区、中转换装作业区、电子信息处理系统及后勤保障辅助设施, 年吞吐量300万吨	申请补助 银行贷款 业主自筹	68000	选址意见已取得, 正在开展可研、环评、水保、压矿等专题报告的编制工作	完成开工建设各项前置审批工作	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市人民政府	郑俊康
3	毅德(桂东南)商贸物流项目(梧州)一期工程	建设商品交易区、商业物流区等, 总建筑面积100万平方米	银行贷款 业主自筹	300000	已备案, 环评、节能、水保已批复, 正在开展用地预审工作	完成项目前期工作, 力争开工	梧州毅德商贸物流城开发有限公司	梧州市人民政府	王凯
4	北部湾·海生医药交易及物流配送中心(玉林)	建设展示交易区、仓储配送区及配套服务区, 总建筑面积137万平方米	银行贷款 业主自筹	258000	已备案, 选址、环评已出具初步意见, 用地预审已上报区国土厅	落实土地, 完善前期手续	广西海生医药投资有限公司	玉林市人民政府	韩元利
5	广西万生隆国际商贸物流中心	建设冷链仓储、干杂货物仓储、工业标准厂房、联检大楼、X光货物快速检测线等物流设施, 总建筑面积33.8万平方米	银行贷款 业主自筹	200000	选址已定, 已取得环保、用地初步意见, 正在编制可研报告	完成前期工作, 力争开工建设	广西靖西县万生隆投资有限公司	百色市人民政府	谢泽宇
6	中国-东盟农产品进出口物流中心(宁明爱店)	建设加工包装区、交易仓库、冷藏库、检验检疫设施、海关综合大楼等, 总建筑面积89328平方米	业主自筹 银行贷款	36000	已备案, 水保已批复, 选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评审批	广西南明新天源投资有限公司	崇左市人民政府	黄克
7	中越边境中草药商贸物流基地(宁明爱店)	建设中药材和中药生产、加工、研发、展销、仓储等设施, 总建筑面积45万平方米	业主自筹 银行贷款	91481	已编制可研, 规划选址、用地预审、环评已出具初步意见, 水保已批复	完成用地报批, 开展征地工作	广西云天实业有限公司	崇左市人民政府	黄克
	<b>——旅游业</b>	<b>2 项</b>		<b>203700</b>					
1	桂林灌阳千家洞瑶族古镇旅游开发项目(一期工程)	主要建设瑶文化博物馆、瑶文化展览馆、游客集散中心及旅游配套设施等	银行贷款 业主自筹	65000	已备案, 正在开展选址、用地预审、环评、水保等前期工作	完成开工建设各项前置审批工作	灌阳和信联合投资有限公司	桂林市人民政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年7月底前期工作完成情况	2012年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西来宾凤凰文化产业园动漫项目	建设国际艺术展览馆、博览艺苑、骑士露天剧场、魔卡国际影城、歌舞艺术剧院、动漫产业研发、办公楼、动漫产业培训中心及配套设施等，总建筑面积67万平方米	银行贷款 业主自筹	138700	已备案，环评已批复，选址、用地预审、水保、占用林地已出具初步意见	完成征地及“三通一平”，开展办公楼基础工程建设	来宾凤凰安尼米神投资公司	来宾市人民政府	杨和荣



---

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，  
自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

---

广西壮族自治区人民政府办公厅

2012年9月17日印发

---

