

- 附件：1. 2011年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表
2. 2011年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表
3. 2011年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表
4. 2011年自治区层面统筹推进（前期工作）重大项目进度目标责任表

附件 1 :

2011 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011 年计划投资	至 2010 年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	138 项			46908756	3602896						
	一、区直部门	36 项			27169373	811273						
1	湘桂铁路扩能南宁至凭祥段	全长 198 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，200 公里/小时	2011-2014	国家投资 地方自筹	1690000	150000	已批复立项，可研已通过技术审查，用地预审文件、环评报告已编制完成	6 月	完成可研批复，项目开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
2	黄桶至百色铁路（广西段）	全长约 292.4 公里，其中广西段 130.3 公里；国铁 I 级，双线，电力牵引，160 公里/小时	2011-2016	国家投资 地方自筹	1240000	20000	项目建议书已报国家发改委待批，可研已编制完毕	12 月	完成可研批复，项目开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
3	河池至南宁铁路	全长 225.1 公里，国铁 I 级、双线、200 公里/小时、预留 250 公里/小时	2011-2014	中央投资 地方自筹	2550000	5000	项目建议书已报国家发改委待批，可研已通过技术审查，用地预审文件、环评报告正在编制	12 月	完成可研批复，项目开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
4	柳州至肇庆铁路（广西段）	全长 409 公里，其中广西境内长 259.9 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，160 公里/小时	2011-2014	中央投资 地方自筹	2581800	5000	可研已完成编制，用地预审文件、环评报告已委托编制	12 月	完成可研批复，项目开工	柳肇柳南筹备组	自治区铁路建设办	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	合浦至湛江铁路(广西段)	全长 121 公里, 其中广西境内长 71.3 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 200 公里/小时	2011-2014	国家投资 地方自筹	606000	20000	可研已报铁道部待审查, 用地预审文件、环评报告已委托	12月	完成可研批复, 项目开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
6	南昆线南宁至那厘段增建二线	全长 99.3 公里, 国铁 I 级, 复线, 电力牵引, 120 公里/小时	2011-2014	国家投资 地方自筹	380000	40000	项目建议书铁道部已批复, 可研、用地预审文件、环评报告正在编制	8月	完成可研和初步设计批复, 并实质性开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
7	南昆线那厘至百色段增建二线	全长 99.8 公里, 国铁 I 级, 复线, 电力牵引, 120 公里/小时	2011-2014	国家投资 地方自筹	450000	40000	项目建议书铁道部已批复, 可研、用地预审文件、环评报告正在编制	8月	完成可研和初步设计批复, 并实质性开工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
8	梧州港赤水圩作业区铁路支线	全长 7.1 公里 地铁 I 级, 单线	2011-2014	业主自筹 银行贷款	40886	20000	可研上报待批	3月	完成可研和初步设计批复, 并实质性开工	广西铁路投资(集团)有限公司(暂定)	自治区铁路建设办	李宏庆
9	桂林至三江高速公路	高速公路 134 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款	1351309	100000	环评、水土保持、用地预审、项目选址文物调查等报告已获批复; 可研报告上报待批	10月	完成路基 10%、桥涵 10%、隧道 5%、交叉工程 5%	广西桂三高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
10	河池至百色高速公路	高速公路 181 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款 国家投资	1630487	10000	用地预审批复, 工可、水保报告已通过评审正在补充, 规划选址正在办理, 环评报告正在编制	11月	完成项目审批、用地和林地使用审批手续, 完成勘察设计, 完成监理、施工招标, 征地兑付 80%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
11	贵港至合浦高速公路	高速公路 141.5 公里	2011-2014	业主自筹 银行贷款	796516	10000	规划选址、环评、水土保持、用地预审等已批复, 可研待批	9月	完成三通一平, 征地拆迁; 完成路基 50%、桥涵 50%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	柳州至梧州高速公路	高速公路 219 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款	2042900	10000	工可报告（初稿）已编制完成，水保、环保报告正在编制	11月	完成项目审批、用地和林地使用审批手续，完成勘察设计，完成征地兑付 80%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
13	荔浦至玉林高速公路	高速公路 267 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款	1640000	10000	可研、环评、水土保持、用地预审等前期工作已完成	12月	完成项目审批、用地和林地使用审批手续，完成勘察设计，完成征地兑付 50%	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
14	崇左至靖西高速公路	高速公路 149 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款 国家投资	1293000	10000	用地预审、水保已批复，工可报告上报待批	11月	完成初步设计，施工图设计，完成征地兑付 90%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
15	柳州至南宁第二通道高速公路	高速公路 195 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款	1695000	10000	可研报告编制中	10月	完成可研阶段的所有前期工作，正式开工	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
16	乐业至百色高速公路	高速公路 166 公里	2011-2015	业主自筹 银行贷款	1693000	10000	完成可研报告编制	10月	完成可研阶段的所有前期工作，正式开工	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
17	西江航运干线南宁至贵港二级航道工程	II 航道，整治里程 273 公里	2011-2014	国家投资 地方自筹	68573	4000	可研已经评估，环评、水保已通过专家评审待批	11月	完成招标和征地工作	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘 巍
18	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	3000 吨级船闸一座	2011-2014	业主自筹 银行贷款 国家投资	156666	3000	可研、规划选址、环评、水土保持报告已编制，用地预审、用林地材料正在编制	12月	完成三通一平	广西西江航运建设发展有限责任公司	自治区交通运输厅	潘 巍
19	西津枢纽二线船闸工程	2000 吨级船闸一座	2011-2014	业主自筹 银行贷款 国家投资	150000	3000	完成可研报告编制	12月	完成初步设计，开工建设	待定	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
20	广西交通高级技工学校伊岭校区项目	建设教学楼、实训大楼、汽车驾驶教练场及配套设施,总建筑面积17万平方米	2011-2013	业主自筹 银行贷款	30769	10000	用地审批上报待批	5月	主体施工	广西交通高级技工学校	自治区交通运输厅	潘 巍
21	钦州港大榄坪9#-11#泊位	2个10万吨级集装箱泊位 1个10万吨级的多用途泊位	2011-2013	业主自筹	186000	8000	开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评材料组织工作	3月	完成部分码头水工建设	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
22	钦州港大榄坪北1#-3#泊位	7万吨级滚装泊位1个 (设计吞吐能力30万辆)和5万吨级多用途泊位2个	2011-2013	业主自筹	155000	25000	开展申请报告、环评、海域论证、海洋环评材料组织工作	2月	完成部分码头水工建设	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
23	钦州港三期工程	2个5万吨级散货泊位	2011-2012	业主自筹	60000	10000	开展申请报告、环评、海域论证、海洋环评材料组织工作	2月	完成部分码头水工建设	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
24	北海石步岭港三期工程	2万吨级、3万吨级、5万吨级泊位各1个	2011-2013	银行贷款 业主自筹	116243	10000	正开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评工作	2月	完成部分码头水工建设	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
25	防城港云约江南作业区1#-4#泊位	5万吨级、10万吨级通用散货泊位各1个,2个1万吨级件杂货泊位	2011-2014	银行贷款 业主自筹	180000	20000	正开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评工作	2月	完成部分码头水工建设	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
26	桂林两江机场航站楼扩建工程	按满足年旅客吞吐量1500万人次的标准,扩建航站楼10万平方米及相关配套设施	2011-2014	国家投资 业主自筹 银行贷款	250000	2000	项目建议书报国家发改委待批	11月	土石方工程开工	广西机场管理集团	广西机场管理集团	唐淙沅
27	2011年广西500千伏输电变电新开工项目	玉林二输变电工程、海港变电站扩建工程、华润贺州电厂~贺州变、回线路工程等,500千伏输电线路203公里,变电容量200万千瓦安	2011-2013	银行贷款 业主自筹	69305	11500	部分子项目环评、水保已批	10月	主体施工	广西电网公司	广西电网公司	黄进平

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
28	2011年广西220千伏输变电新开工项目	苏桥变电站扩建工程等7个子项目,220千伏输电线路315公里,变电容量93万千伏安	2011-2013	银行贷款 业主自筹	82684	22100	部分子项目核准、规划选址、环评报告、用地预审已批复	3月	主体施工	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
29	2011年广西110千伏输变电项目新开工项目	良庆(五象)变配套送出工程等41个子项,110千伏输电线路801公里,变电容量143万千伏安	2011-2013	银行贷款 业主自筹	121871	52173	部分子项目核准、规划选址、环评报告、水保、用地预审已批复	1月	主体施工,部分子项竣工	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
30	大藤峡水利枢纽	挡水坝(主坝、副坝)、泄水闸、河床式电站厂房、船闸等。水库总库容30.13亿立方米,其中防洪库容15亿立方米。电站装机160万千瓦	2011-2018	国家投资 业主自筹 银行贷款	2830000	20000	项目建议书已通过中咨公司评估,待国家发改委批复	12月	完成可研批复,项目开工	大藤峡水利枢纽工程有限责任公司	自治区水利厅	钟想廷
31	西气东输二线工程(广西段)	干线470公里	2011-2012	银行贷款 业主自筹	350000	100000	2009年国家已核准	6月	管道铺设	中国石油天然气有限公司	中国石油天然气股份有限公司	
32	广西天然气支线及次高压管网工程	西气东输二线工程配套输配管网2517公里	2011-2020	银行贷款 业主自筹	587600	10000	规划编制完成,待批。可研正在编制	12月	管道铺设	中石油昆仑天然气利用公司	中国石油天然气股份有限公司	
33	桂林电子科技大学尧山新校区五期工程	建设学生宿舍、食堂等,总建筑面积约8万平方米	2011-2012	银行贷款 业主自筹	10000	3000	项目核准、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审已批复,占用林地材料正在编制	10月	完成三通一平、施工招投标,部分项目开工建设	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高枫
34	桂林理工大学博文管理学院雁山新校区一期工程	建设教学楼、学生宿舍等,总建筑面积18.2万平方米	2011-2012	银行贷款 业主自筹	28300	18000	项目建议书、规划选址、环评、水土保持、用地预审已批复	1月	完成10万平方米校舍建设,实现学院整体搬迁	桂林理工大学博文管理学院	自治区教育厅	高枫
35	桂林理工大学雁山校区三期工程	建设学术中心、实习实验场所等,总建筑面积20万平方米	2011-2015	银行贷款 业主自筹	22000	7500	项目核准、规划选址、环评报告、水土保持已批复,用地预审上报待批,占用林地材料正在编制等	11月	完成征地开建学术中心、实习实验场所等	桂林理工大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
36	广西平南监狱迁建贵港市项目	关押能力4000人。建筑总面积200275平方米,其中监管区建筑面积80275平方米,警察职工生活区住宅120000平方米	2011-2018	国家投资 业主自筹	33464	2000	完成项目规划及施工图设计招标、项目的环境评估以及水土保持方案评估工作	12月	三通一平	广西平南监狱	自治区监狱管理局	李继喜
二、南宁市					17项							
1	南宁市轨道交通1号线一期工程	西起石埠站,途径大学路、衡阳西路、朝阳路、民族大道、高坡岭路等东至南宁东站,全长约32.12公里,设车站25座	2011-2015	财政投资 银行贷款	1644700	109900	项目立项已批复,用地预审已批复,环评、水保材料均已上报国家	7月	全线开工建设	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	黄方方
2	南宁东站综合交通枢纽一期工程(地下空间)	南北广场地下空间工程、预留南宁东站轨道交通1、4号线车站(含站后折返线)及附属结构	2011-2012	财政投资 银行贷款	340800	53700	项目已立项,环评已通过评审	2月	完成设计及招标工作,地下空间地铁站部分开工	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	黄方方
3	广西合众能源股份有限公司年产十万吨生物柴油项目	年产10万吨生物柴油	2011-2013	业主自筹	30000	15000	已完成项目备案、可研评审,规划选址、用地预审、环评报告、水土保持已批复	3月	一期工程设备安装完成100%	广西合众能源股份有限公司	南宁市政府	黄方方
4	南宁港中心城港区牛湾作业区一期工程(南宁港一期工程)	3个1000吨级多用途泊位、3个2000吨级件杂货泊位、5个2000吨级多用途泊位(码头水工按3000吨级预留),设计年吞吐能力403万吨	2011-2012	业主自筹 银行贷款 政府投资	83514	30562	规划选址、土地预审、环评、水土保持、地灾压矿、防洪评价、初步设计已批复	1月	基本完成嵌岩桩基础施工、梁板预制安装、驳岸、陆域施工,上部结构施工	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	南宁港六景港区六景转运站作业区工程(南宁港一期工程)	4个2000吨级件杂货泊位(水工部份按靠泊3000吨级船舶预留),设计年吞吐能力142万吨	2011-2012	业主自筹 银行贷款 政府投资	28516	17263	规划选址、土地预审、环评、水土保持、地灾压矿、防洪评价、初步设计已批复	10月	基本完成嵌岩桩基础施工、梁板预制安装、驳岸、陆域施工,上部结构施工、码头附属设施安装	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	黄方方
6	南宁港六景港区八联联营厂作业区工程(南宁港一期工程)	3个2000吨级件杂货泊位、3个2000吨级多用途泊位(水工部分均按靠泊3000吨级船舶预留),设计年吞吐能力221万吨	2011-2012	业主自筹 银行贷款 政府投资	37294	23075	规划选址、土地预审、环评、水土保持、地灾压矿、防洪评价、初步设计已批复	1月	基本完成嵌岩桩基础施工、梁板预制安装、驳岸、陆域施工,上部结构施工、码头附属设施安装	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	黄方方
7	南宁玉洞交通物流中心一期项目	按国家一级汽车货运站标准建设,建筑面积10.6万平方米,设计能力为平均年换算货物吞吐量380万吨	2011-2014	业主自筹 银行贷款	37556	10000	可研、规划选址、环评报告、水土保持已批复,用地预审材料编制中	6月	完成三通一平	广西超大运输集团有限公司	南宁市政府	黄方方
8	南宁广发重工集团有限公司整体搬迁改造项目	建设生产厂房、技术中心和公用及配套设施等,建筑面积28.9万平方米,年产铸锻件6.5万吨、水电设备制造总装机容量200万千瓦和重型装备加工能力9万吨	2011-2014	业主自筹 银行贷款	350000	60000	项目备案、规划选址、节能专篇、用地预审、地质灾害、水土保持已批复,环评报告已编制完成,占用林地材料已上报待批	4月	主体施工	南宁广发重工集团有限公司	南宁市政府	黄方方
9	和昌(广西)化工有限公司年产10万吨Na ₂ SO ₄ 功能母料产业化开发项目	年产10万吨Na ₂ SO ₄ 功能母料	2011-2012	业主自筹	50000	12000	项目核准、规划选址、用地预审、环评报告已批复,水保材料正在组织	3月	完成主体工程40%	和昌(广西)化工有限公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	广西裕东投资发展有限公司汽摩配生产加工厂项目	年产汽车轮毂150万只、汽缸垫3000万片、汽车机油底壳200万件	2011-2013	业主自筹 银行贷款	57300	15000	项目已备案,规划选址、用地预审、环评已批复	4月	完成土地预审、用地审批等工作	广西裕东投资发展有限公司	南宁市政府	黄方方
11	广西太华医药有限公司年产4.8亿袋非PVC高科技医用软包装输液生产线	建筑面积15万平方米	2011-2012	业主自筹 银行贷款	48340	15000	项目已备案,规划定点、用地预审、环评报告、水土保持方案已批复	5月	完成征地,并进行土地平整	广西太华医药有限公司	南宁市政府	黄方方
12	皇氏乳业水牛奶系列产品及亚热带果奶等特色产品加工项目	年产35万吨水牛奶系列产品及亚热带果奶产品,总建筑面积10.6万平方米	2011-2015	业主自筹 银行贷款	259300	20000	项目备案、用地预审已批复,已取得项目地块蓝图,开展项目初步设计;完成项目环评报告编制	8月	主体施工	广西皇氏甲天下乳业股份有限公司	南宁市政府	黄方方
13	南宁市罗文大桥	全长1408米,其中主桥长460米,宽41.5米。北岸引桥长278米,南岸引桥长451米,引桥宽度分49米、39.5米和27米。北岸引道长72米,南岸引道长147.5米,宽60米。北岸立交范围东西方向(江北大道)1109米,南岸立交范围东西方向(江南大道)968米。	2011-2013	财政投资 银行贷款	79892	38950	初步设计已批复,施工图设计已完成,规划选址、用地预审、环评、水保已批复	4月	完成主桥下构、南北岸引桥下构、引道排水、引道路基施工	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	黄方方
14	南宁中央直属储备糖库	总建筑面积5.86万平方米,储备库容13万吨	2011-2012	业主自筹	20668	15000	可研报告、规划选址、用地预审已批复	6月	完成三通一平	(中国华孚贸易发展集团公司)南宁中央直属储备糖库筹建处	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	中国东盟南宁国际农业生产资料物流配送中心	建设农资区、仓储加工区、展示区、综合服务区等，总建筑面积49.5万平方米	2011-2016	业主自筹 银行贷款	91900	8000	项目可研、环评、用地预审已批复，已出具选址意见，水土保持材料已上报待批	6月	道路及部分仓储建设	广西冠昌市场投资管理有限责任公司	南宁市政府	黄方方
16	广西药园中药材种苗有限公司中药材产业化开发项目	建设中药材资源母本园1700亩，组培中心大楼及温室大棚及配套设施（年产2.7亿株中药材种苗），年产3000吨中药材专用肥料生产基地及配套设施，规范化种植示范基地1万亩	2011-2013	业主自筹 银行贷款	26764	5000	项目备案、规划选址、用地预审已批复，环评报告、水土保持已编制完成	4月	完成种质资源保存、种苗生产中心、生态种植示范基地土建工程和排灌、晒场等基础配套设施	广西药园中药材种苗有限公司	南宁市政府	黄方方
17	南宁博物馆	建设陈列与布展，文物库房及文物保护措施，以及配套设施，总建筑面积29975平方米	2011-2012	财政投资	27368	8000	初步设计、节能审查、规划选址、用地预审、环评报告、水土保持已批复	3月	完成主体工程	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	黄方方
	三、柳州市	13项			1494992	274000						
1	广西（柳州）汽车城一期工程——东风柳州汽车有限公司迁建项目	搬迁冲压、焊装、涂装、总装车间，年产10辆商用车；建设B平台产品冲压、焊装、涂装、总装车间，年产15万辆乘用车	2011-2013	财政投资 银行贷款 业主自筹	365900	20000	编制项目申请报告	9月	完成土建工程的20%	东风柳州汽车有限公司	柳州市政府	郑俊康
2	鹿寨县“上大压小”热电联产项目	新建2×300兆瓦级超临界热电联产燃煤机组及供热管网	2011-2013	业主自筹 银行贷款	330000	134000	已上报国家发改委审批前期工作路条；规划选址基本完成；环评报告、水土保持报告编制完成在审查中；土地预审正在申报；占用林地已完成审批	9月	完成国家核准手续	广西方元电力股份有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	柳州机场扩建工程	新建航站楼 8.2 万平方米, 扩建停机坪 6 万平方米	2011-2013	业主自筹 银行贷款	77000	2000	完成可研的编制工作	12月	完成可研批复, 项目开工	柳州城市投资建设发展有限公司、广西机场管理集团	柳州市政府	郑俊康
4	柳州腾龙煤电科技股份有限公司工业生产安全防护电子产品项目	建设系统软件测试、联机模拟实验楼、SMT 高速电子贴片生产线、全自动波峰焊生产线和智能电器生产中心等, 生产电子产品 20 万台套, 工业安全防护产品 3000 台套, 总建筑面积 7.3 万平方米	2011-2013	银行贷款 上级补助 业主自筹	24200	5000	项目已备案, 项目规划选址已经落实, 环评已批复	6月	主体施工	柳州腾龙煤电科技股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	柳州市城郊污水收集系统工程—利用世行贷款柳州市环境综合治理项目(二期)	新建管渠总长 156.8 公里, 污水中途提升泵站 4 座, 整治竹鹅溪 6.1 公里	2011-2016	世行贷款 上级补助 财政配套 业主自筹	92747	5000	环评、可研已批复	6月	主体施工	柳州市污水处理有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
6	柳州广菱模具技术有限公司乘用车车门盖自动化生产线项目	年产轿车车门盖类零部件冲压及总拼 60 万台套的生产能力; 乘用车生产用模具年产量 2500 吨	2011-2012	业主自筹 银行贷款	38000	12000	规划选址、项目预核准、环评报告已批复	6月	设备安装	柳州广菱模具技术有限公司	柳州市政府	郑俊康
7	柳州两面针纸业股份有限公司生活用纸项目	年产 8 万吨生活纸, 其中小卷筒纸 4 万吨, 面巾纸等 4 万吨	2011-2015	业主自筹 银行贷款	41520	14000	项目已备案, 选址规划已批复	4月	完成一条 3 万吨生产线设备调试	柳州两面针纸业有限公司	柳州市政府	郑俊康
8	柳钢冷轧二期技术改造	年产退火冷轧卷 60 万吨、冷硬卷 20 万吨	2011-2013	银行贷款 业主自筹	102593	30000	项目核准文件已上报, 编制环评报告等	4月	设备安装	广西柳州钢铁(集团)公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	四、桂林市	11项			902781	207000						
1	桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程	南溪河临桂县城段整治工程、桂康新城、金山排涝沟、临桂县老城区排涝工程；沙塘河、蔡塘河、兰塘河、太平河湘桂铁路桥下游段防洪排涝工程；中心环形水域、沙塘河、蔡塘河、兰塘河水域面积共1.64平方公里；新建庄里、岩塘、大黄山橡胶壅水坝；青狮潭-临桂新区专用补水隧洞及管道32公里、西干渠引水渠等	2011-2013	业主自筹 银行贷款	141205	10000	项目立项、规划选址、环评、水保已批复	3月	主体施工	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林鑫友光伏科技公司年产500兆瓦晶体硅太阳能电池项目	年产500兆瓦晶体硅太阳能电池	2011-2015	银行贷款 业主自筹	100000	50000	项目核准、规划、环评报告、水土保持已批复，用地预审上报待批	3月	主体工程部分完工	桂林鑫友光伏科技有限公司	桂林市政府	李志刚
3	桂林市无污染硅溶胶蓄电池生产项目	年产120万台硅溶胶蓄电池	2011-2013	银行贷款 业主自筹	25600	18000	项目已备案，规划选址、土地预审、水保已批复，环评待批	4月	主体施工	桂林百翔电源工业有限公司	桂林市政府	李志刚
4	广西桂林汇通药业有限公司药品现代物流配送中心项目	建设现代化立体仓库、自动传输、拣选设施设备及配套设施、信息化系统，总建筑面积50742平方米	2011-2012	业主自筹	21399	15000	项目已备案，规划选址已批复	2月	一期试产	广西桂林汇通药业有限公司	桂林市政府	李志刚
5	桂林力源粮油综合物流配送建设项目	建设粮食物流中转区、粮食仓储区、粮油农产品加工配送区、副产品加工利用区，总建筑面积50050平方米	2011-2012	银行贷款 业主自筹	16100	6000	项目已备案，规划选址、土地预审已批复，环评报告已完成专家评审待批复，用地审批材料已组织上报	3月	完成三副产品加工利用区和粮食仓储区的建设	桂林市力源粮油食品有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
五、梧州市					4项							
1	梧州市新舵陶瓷生产项目	建设14条建筑陶瓷生产线,年产建筑陶瓷3500万平方米	2011-2014	银行贷款 业主自筹	84000	40000	项目已备案,规划选址、土地预审、林地批复、环评已批复	1月	完成4条建筑陶瓷生产线并竣工投产	广西新舵陶瓷有限公司	梧州市政府	王凯
2	苍梧县六堡茶产业化加工一期工程	年加工茶业1万吨,总建筑面积11.8万平方米	2011-2013	财政投资	23500	8000	项目已立项,规划选址、土地预审已批复	1月	主体施工	苍梧县龙城工业投资开发有限公司	梧州市政府	王凯
3	梧州工业园区港口工业区给水处理厂及配套管网工程	建设规模为10万立方米/日,配套管网30公里	2011-2014	银行贷款 业主自筹	24320	10000	项目建议书、规划选址、用地预审、环评、水保已批复,可研编制完成待批	4月	主体施工,完成配套管网8公里以上	梧州工业园区投资开发有限公司	梧州市政府	王凯
4	梧州工业园区港口工业区污水处理厂	日处理污水8万吨及配套污水管道工程等	2011-2012	银行贷款 业主自筹	27586	10000	项目建议书、规划选址、用地预审、环评、水保已批复,可研编制完成待批	3月	一期工程建成投产	梧州工业园区投资开发有限公司	梧州市政府	王凯
六、北海市					5项							
1	北海林浆纸一体化项目	年产90万吨浆,90万吨纸和纸板	2011-2013	业主自筹 银行贷款	2270000	100000	完成所有核准前置审批手续,缺外商董事会投资决议,待国家核准	10月	力争业主做出投资决策,项目获得国家核准并开工	斯道拉恩索(广西)林浆纸有限公司	北海市政府	连友农
2	华润水泥(合浦)有限公司新型干法水泥熟料生产线项目(一期工程)	建设一条日产4500吨熟料的新型干法水泥生产线配套9MW纯低温余热发电工程	2011-2013	业主自筹 银行贷款	64721	10000	已取得了项目开展前期工作的函,水土保持、环评、选址意见书已批复,自治区经委已核准	9月	完成厂区三通一平工程和进厂道路的修建,厂区桩基施工施工	华润水泥(合浦)有限公司	北海市政府	连友农
3	广西投资集团北海能源基地铁山港石头埠作业区码头项目	建设2个10万吨级码头,年吞吐能力1000万吨	2011-2012	业主自筹 银行贷款	100000	50000	规划选址、使用岸线海域前置审核、用海预审已批复,码头可行性研究报告及环评报告已通过审查	1月	完成码头水工结构工程	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	连友农

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	广西投资集团北海能源基地煤炭配送中心配煤堆场一期工程	建设年煤炭配送能力1000万吨配煤堆场,年运输能力900万吨铁路专用线,及相关配套工程	2011-2012	业主自筹 银行贷款	210000	80000	规划选址、使用岸线海域前置审核、用海预审已批复,已编制完成堆场、铁路专用线可行性研究报告及环评报告	1月	完成建构筑物桩基工程	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	连友农
5	北海铁山港至合浦山口原油管道项目	管道全长68公里	2011-2012	业主自筹 银行贷款	32800	30000	项目可研报告已获中石化总部审批,路由走向许可意见已出具,路由走向踏线工作已完成	3月	主体工程完工	中石化管道储运公司	北海市政府	连友农
	七、钦州市	9项			1814177	175000						
1	广西滨海公路环茅尾海支线九鸦至茅岭段	一级公路16.6公里,其中钦州段15.77公里	2011-2013	上级补助 业主自筹 银行贷款	74140	12000	可研、水保已通过评审	6月	完成征地拆迁任务的30%,土建工程开始进场施工	钦州恒远交通投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
2	北部湾大道二期工程	从金海湾西大街至进港公路,长13.6公里,扩宽成60米城市主干道	2011-2012	业主自筹 银行贷款	81013	26000	规划选址、可研、用地预审、环评批复,用地材料正在组织材料	6月	土建工程施工	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
3	钦州市金帆片区基础设施及配套服务工程	建设道路等基础设施及金融服务中心等配套服务设施,建筑面积约70.7万平方米	2011-2013	业主自筹 银行贷款	104510	18000	规划选址、可研、用地预审、环评、水保已批复,用地材料已上报区国土厅待批	5月	土建工程施工	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子
4	中石油钦州炼油一期含硫原油加工配套工程	建设含硫原油加工配套装置,年加工含硫原油200万吨	2011-2013	业主自筹 银行贷款	638200	50000	原址扩建,可研编制完成,环评待批	11月	主体施工	中石油广西石化分公司	钦州市政府	肖莺子
5	钦州港300万吨/年沥青联合装置项目	年产300万吨沥青	2011-2013	业主自筹 银行贷款	548354	10000	项目已备案,规划选址已出具初步意见	3月	土建工程施工	广西中海洋改性沥青有限公司	钦州市政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	钦州贝加智能自动重合闸漏电保护开关生产项目	年产1000万只智能自动重合闸漏保护开关,总建筑面积约20万平方米	2011-2013	业主自筹 银行贷款	60000	15000	项目已备案,规划选址已出具初步意见、用地预审已批复	5月	建成一期厂房3万平方米	广东贝加科技发展有限公司	钦州市政府	肖莺子
7	钦州港工业区工业科研项目	建设工业、科研、教育设施及配套商业设施,建筑面积60万平方米	2011-2013	业主自筹 银行贷款	78000	8000	项目已立项,规划选址、用地预审、环评、水保已批复,用地材料已上报区国土厅待批	5月	土建工程施工	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子
8	钦州港综合物流加工区路网工程	建设大榄坪三号路南段3249米、宽30米,四号路南段2794米、宽60米,第六大街4412米、宽30米,第七大街5932米、宽50米,第八大街5509米,宽50米。共21.9公里	2011-2013	业主自筹 银行贷款	167964	30000	规划选址、可研、环评、用海预审、海域使用证、水保已批复,部分子项初步设计已批复	1月	完成部分路基建设	钦州临海工业投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
9	中国-东盟(钦州)大型农产品综合交易市场一期工程	建设农产品交易区、农副产品交易区等,总建筑面积30.5万平方米	2011-2012	业主自筹 银行贷款	61996	6000	项目已备案,规划选址已出具初步意见,用地预审、环评、水保已批复	5月	完成三通一平	广西鸿正投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
	八、防城港市	4项			7145509	539000						
1	防城港钢铁精品基地	年产1000万吨钢,其中,年产铁850万吨、钢坯920万吨、材860万吨	2011-2015	银行贷款 业主自筹	6988000	500000	支撑项目核准的前期手续已完成,待国家发改委上报国务院核准;陆域形成工程基本完成,已具备开工条件	12月	争取国家核准,开工建设	广西钢铁集团有限公司	防城港市政府	莫恭明
2	东兴市滨海大道	全长36公里(一期北仑河沿江大道长11.5公里),按一级公路标准建设	2011-2013	银行贷款 业主自筹	90000	8000	已编制一期北仑河沿江大道项目可研	8月	完成部分路基及路面工程	东兴市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	莫恭明

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	大西南(防城港)临港工业园供水工程	建设日供水能力10万吨的供水厂及配套铺设输水管网(预留二期扩建20万吨/日供水能力)	2011-2013	申请国债 财政投资 银行贷款 业主自筹	25600	10000	可研、规划选址、环评报告、管网规划已批复,用地预审、可行性研究上报待批	5月	三通一平、主体工程等基本完成	防城港市亿港自来水有限公司	防城港市政府	莫恭明
4	惠禹饲料蛋白(防城港)增资扩建项目	日加工油菜籽2000吨与日精炼菜籽油1000吨;新增一条2000吨/日油菜籽加工和一条1000吨/日化学全精炼生产线	2011-2012	银行贷款 业主自筹	41909	21000	项目核准已批复,环评报告正在编制中(使用预留土地)	3月	主体工程完工	惠禹饲料蛋白(防城港)有限公司	防城港市政府	莫恭明
	九、玉林市	10项			479235	111000						
1	玉林市交通物流项目(一期)	建设汽车贸易区、小商品批发区、特色产品交易区、钢材贸易加工区、仓储物流中心、配套服务区等物流设施,总建筑面积37.8万平方米	2011-2015	银行贷款 业主自筹	107000	10000	项目已备案,规划选址、环评报告、用地预审、水保已批复,用地审批材料上报待批	5月	标志性建筑、仓储物流中心竣工	广西玉林交通投资股份有限公司	玉林市政府	韩元利
2	玉林豪德桂中现代商贸物流城(一期)	建设建材、装饰材料、油漆化工、涂料、五金、数码电视器材、纺织服装、家电、灯具、小商品等物流设施,总建筑面积30万平方米	2011-2015	业主自筹	35000	10000	项目已备案,规划选址、用地预审和环评已批复	3月	主体工程施工	深圳市豪德投资有限公司	玉林市政府	韩元利
3	广西丰沃家具有限公司家具生产加工基地与林产品展贸中心建设项目	建设生产厂房及配套设施174148平方米,年加工各类红木家具14.5万套	2011-2012	银行贷款 业主自筹	48100	5000	项目已备案,规划选址、土地预审、环评已批复	2月	完成厂房及配套设施4万平方米	广西丰沃家具有限公司	玉林市政府	韩元利

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	北流市高档日用陶瓷产品及辅助材料异地搬迁技术改造项目	年产3000万件日用陶瓷、5400万件彩瓷、2500万张瓷用花纸、4300万平方米中高档纸箱。总建筑面积240929平方米。	2011-2013	银行贷款 业主自筹	25453	10000	完成备案,已编可行性研究报告,用地预审和环评已批复。	5月	完成所有前期工作,开展场地平整	广西三环企业集团股份有限公司	玉林市政府	韩元利
5	北流明华皮革制品有限公司年产1500万双鞋综合生产项目	年产1500万双鞋,总建筑面积9.62万平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	39750	15000	项目已备案、规划选址、土地预审、环境已批复	3月	主体工程施工	广西北流明华皮革制品有限公司	玉林市政府	韩元利
6	广西博白县尚古陶瓷有限责任公司陶瓷生产建设项目	建设8条陶瓷生产线,年产陶瓷墙地砖3600万平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	51000	15000	项目已备案,规划选址、土地预审等已完成,环评报告已委托编制	6月	完成两条生产线竣工投产	广西博白县尚古陶瓷有限责任公司	玉林市政府	韩元利
7	广西博白县县城新城区路网建设工程	建设锦绣西路、绿珠大道西、白州大道共三条城市主干道路,长10.1公里	2011-2013	银行贷款 业主自筹 财政投资	31327	10000	可研、规划选址、土地预审、环境影响评价、水保已批复	1月	主体工程施工	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利
8	玉林机电设备物流建设项目	建设汽车零部件等机电产品展销、仓储用房及配套设施,总建筑面积75万平方米	2011-2014	业主自筹	100000	15000	项目已备案,规划选址、土地预审已批复	3月	完成主体工程	玉林财利投资发展有限公司	玉林市政府	韩元利
9	广西明旺食品有限公司年产5万吨复元乳生产项目	建设A3利乐包牛奶生产线一条及生产车间及配套设施等,年产复元乳5万吨	2011-2013	业主自筹	20219	6000	项目核准、规划选址、土地预审、环评已批复	6月	完成主体厂房建设	广西明旺食品有限公司	玉林市政府	韩元利
10	玉林龙潭产业园南区配套路网(一期)工程项目	全长8277米,其中南北三号路长2406米、宽42米;中央大道长2602米、宽42米;商务大道延长线长802米、宽27米;横一路长2467米、宽22米	2011-2012	银行贷款 业主自筹	21386	15000	规划选址、用地预审、环评、可研、初设已批复	2月	完成平整土地、路基、路面工程的建设	玉林市玉开龙潭开发投资有限公司	玉林市政府	韩元利

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
十、贵港市		4项			219241	61300						
1	贵港市羽绒加工区基础设施一期项目	工业一路、二路、南三路、城南大道总长为3804米，宽60米。	2011-2013	银行贷款 业主自筹	80000	12000	项目核准、规划选址、环评、水土保持已批复，土地预审待批	5月	路基施工	贵港市港南投资建设发展有限公司	贵港市政府	李宁波
2	益海嘉里粮油食品综合利用项目	年产优质大米27.5万吨，年产米糠毛油2万吨，建设年吞吐量120万吨码头	2011-2013	业主自筹	50000	5000	规划选址、环评、水土保持已批复，已向国土部门申报用地指标	4月	完成主体工程，竣工试产	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	贵港市政府	李宁波
3	广西金瑞达生化科技开发有限公司桑蚕循环经济产业桑枝综合利用示范项目	年产9.5万吨漂白桑枝浆。总建筑面积38059平方米	2011-2012	银行贷款 业主自筹	59941	15000	规划选址、用地预审、水土保持已批复，占用林地正在编制，环评报告在修改待上报	6月	完成主体工程50%以上	广西金瑞达生化科技开发有限公司	贵港市政府	李宁波
4	广西郎田生物有限公司蛇毒冻干粉针剂、固体口服液制剂生产项目	年产纯蛇粉片剂1200万瓶、纯蛇粉胶囊颗粒剂1000万瓶、蛇毒抑瘤硬胶囊20万盒、粉针剂200万支、益生菌制剂1亿瓶	2011-2012	银行贷款 业主自筹	29300	29300	项目已备案，规划选址、水土保持、土地预审已批复	4月	完成主体工程，竣工试产	广西郎田生物制药有限公司	贵港市政府	李宁波
十一、贺州市		3项			58766	15000						
1	贺州华润循环经济产业示范区基础设施和服务设施建设项目	建设科普展示馆、办公楼、会议中心、接待中心和文化设施等10277平方米，进厂道路1.23公里以及供水、供电、供汽等生产设施	2011-2012	银行贷款 业主自筹	19310	5000	项目可研、规划选址、环评报告、用地预审已批复	6月	完成示范区道路建设，相关土建工程全面完成	华润电力(贺州)有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	贺州市太白湖片区路网工程	建设鞍山东路、桃源路、平安东路、滨泰二路、江北中路、大兴路、南苑路、松木岭路、吉光北路、灵风路、乐业路、滨泰一路共12条城市道路19.29公里，宽30米	2011-2014	银行贷款 业主自筹	24456	5000	项目可研、规划选址、环评报告、用地预审已批复	3月	完成总工程量40%	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
3	贺州市文化中心	总建筑面积39790平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	15000	5000	项目核准、规划选址、土地预审、环评已批复	3月	完成总工程量50%	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
	十二、百色市	7项			527158	258000						
1	田阳县新山铝深加工项目	年产15万吨工业铝型材、年产12万吨高精度铝板带材、年产5万吨铝箔	2011-2012	银行贷款 业主自筹	204760	80000	完成可研、备案，正在申报用地指标及平整场地	1月	建设原料仓库、车间、成品仓库及公用设施	广西百色广银铝业有限公司	百色市政府	谢泽宇
2	中国铝业广西分公司氧化铝挖潜增产技改工程	进行挖潜改造和填平补齐，新增年产48万吨氧化铝生产能力	2011	银行贷款 业主自筹	116266	100000	项目已备案（项目使用存量建设用地）	1月	完成主体工程，竣工试产	中国铝业广西分公司	百色市政府	谢泽宇
3	广西信发铝电有限公司靖西禄峒东矿段矿山采选项目	建设采矿、选矿设施，配套建设供电供水运输等辅助公用设施，年采选铝矿土200万吨	2011-2012	业主自筹	47666	20000	编制项目申请报告	3月	主体工程施工	广西信发铝电有限公司	百色市政府	谢泽宇
4	广西田阳中金金业公司日处理200吨难处理金精矿多元素综合回收项目	日处理金精矿200吨	2011-2012	银行贷款 业主自筹	35666	8000	已备案，划选址、用地预审、水土保持已批复；环评报告已编制完成待批。	5月	完成主要前期工作，具备开工条件	广西田阳中金金业有限公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
十四、来宾市		8项			511116	92500						
1	来宾迁江华侨工业园铁路专用线	长20.4公里,工企级单线;改扩建既有湘桂线来宾站、来合支线白鹤隘站	2011-2012	银行贷款 业主自筹	40481	15000	项目立项、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审已批复,占用林地材料已编制完成,可研报告上报待批	6月	路基、桥涵施工	来宾铁路投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
2	来宾市高新产业园区路网项目	建设5条园区路网,全线长10598米,宽为30—55米,桥梁一座,长140米,宽46米	2011-2012	银行贷款 业主自筹	71113	30000	项目立项、规划选址、环评报告、用地预审已批复,可研报告完成上报待批	1月	完成30%的路基工程、50%排水、给水工程及30%照明、绿化、附属工程	广西来宾市华信投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
3	合山市资源枯竭型城市吸纳就业标准厂房建设项目	建设标准厂房13万平方米、物流仓库2.7万平方米、新产品研发楼1.1万平方米及物业管理用房、公共辅助设施3.2万平方米,总建筑面积约20万平方米	2011-2015	银行贷款 业主自筹	28022	10000	项目已备案,规划选址、林地已批复;水土保持、用地预审、环评已出具审查意见	1月	完成基础设施及标准厂房主体建设	合山市建合城开发投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
4	桂中建材五金家居商贸城物流项目	建设建材交易设施15万平方米、五金交易设施10万平方米、家居产品交易设施15万平方米及其他配套设施10万平方米,总建筑面积约50万平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	65000	5000	项目已备案,用地预审、规划选址已批复;环评、水土保持已出具初审意见	5月	完成商贸城基础开挖工程	广西来宾丰蓄投资发展有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
5	来宾市东方实业公司塑料光纤及网络传输设备生产项目	建设通讯级塑料光纤生产线、光纤包覆生产线,年生产能力达到140万公里塑料光缆,140万套网络传输设备	2011-2015	银行贷款 业主自筹	220000	8000	项目备案,规划选址已批复;用地预审、水土保持已出具初审意见;环评报告、占用林地材料正在编制	6月	厂区基础工程建设	北京东方光大集团(广西)实业有限公司	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	广西台日电梯有限公司电梯生产项目	建设年产10000台电梯生产线	2011-2012	银行贷款 业主自筹	34000	12000	项目已备案,规划选址、环评报告已出具初审意见;用地预审、水保、林地使用材料正在编制	2月	厂区基础工程建设	广西松川红河铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
7	象州共通汽车部件有限公司汽车零部件生产项目	建设年产300万套汽车零部件生产线,总建筑面积34650平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	22500	6500	项目已备案,用地预审、规划选址、水土保持、使用林地预审已批复	3月	厂区基础工程建设	广西象州共通汽车部件有限公司	来宾市政府	杨和荣
8	象州古象生态温泉项目	建设旅游基础设施,总建筑面积21000平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	30000	6000	项目备案,用地预审、环评、规划选址已批复;使用林地意见已批复;水土保持已出具初审意见	4月	景区基础工程建设	广西古象投资开发有限公司	来宾市政府	杨和荣
	十五、崇左市	5项			371875	232373						
1	广西湘桂糖业集团有限公司年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)项目	年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)	2011-2012	银行贷款 业主自筹	26800	12200	项目已备案,规划选址已批复,环评待评审	6月	完成厂房主体	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市政府	黄克
2	广西湘桂糖业集团有限公司年产15亿件环保包装产品工程	年产15亿件环保包装产品	2011-2012	银行贷款 业主自筹	38693	37673	项目已备案,规划选址和环评已批复	3月	完成厂房建设及设备安装	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市政府	黄克
3	广西新振锰业集团有限公司中低碳锰铁生产项目	年产中低碳锰铁20万吨(含低碳锰铁1万吨)	2011-2013	银行贷款 业主自筹	96382	80000	项目已备案,节能、土地预审、水土保持已批复,环评编制完成待评审	3月	主体工程施工	广西新振锰业集团有限公司	崇左市政府	黄克
4	广西沙钢锰业有限公司铁合金生产项目	年产30万吨铁合金项目	2011-2012	银行贷款 业主自筹	100000	90000	项目已备案,用地指标已批复,环评已评审通过待批	1月	一期工程竣工试产	广西沙钢锰业有限公司	崇左市政府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2011年计划投资	至2010年底前期工作完成情况	计划开工月份	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	广西龙州中越小商品商贸物流项目	建设小商品交易区、仓储区及相关基础配套设施等，建筑面积约50万平方米，工程计划分三期开发建设，其中一期15万平方米	2011-2013	银行贷款 业主自筹	110000	12500	项目已备案、规划选址、土地预审已批复。出具环评初审意见	3月	主体工程施工	广西龙州东盟国际投资有限公司	崇左市政府	黄克

附件 2 :

2011 年自治区层面统筹推进 (续建) 重大项目进度目标责任表

金额单位 : 万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	345 项	80998919	14720434	14200985					
	一、区直部门	88 项	48275464	8000720	7620112					
1	南宁至广州铁路(黎塘至广东界)	全长 471 公里 广西境内 252 公里。250 公里/小时	4032300	1046900	380000	土石方完成 91%,桥梁完成 63%,涵洞完成 100%,隧道完成 59%	桥梁下部结构完成 100%,架梁(现浇)完成 90%,隧道完成 100%,路基(含站场)完成 100%	南广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办	李宏庆
2	贵阳-桂林-广州铁路(广西段)	全长 857 公里 广西境内 348 公里。250 公里/小时及以上	9550000	983900	500000	完成土石方 35%;桥梁 30%;隧道 45%;完成永久征地 88%;临时用地 77%	土石方完成 55%,桥涵完成 90%,隧道完成 76%	贵广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办	李宏庆
3	云桂铁路(南宁至昆明铁路新线)	全长约 715 公里,其中广西段 274 公里。昆明至百色 200 公里/小时客货共线,南宁至百色 200-250 公里/小时客运专线	8746700	270000	580000	征地拆迁完成约 50%,路基土石方完成、桥梁工程、隧道工程完成 20%	土石方完成 60%,桥梁完成 30%,涵洞完成 60%,隧道完成 50%	南广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办	李宏庆
4	柳南城际铁路	全长 223 公里。客运专线,250 公里/小时及以上	2111695	810100	530000	路基土石方完成 80%以上,大部分桥梁桩基工程完成;隧道工程完成 55%	桥梁工程下部结构全部完成;隧道工程完成 85%以上;铺轨工程完成 85%左右;较大站房工程完成 95%	柳南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	湘桂铁路(北段)	全长497公里,其中广西段351公里。永州至桂林200公里/小时。桂林至柳州250公里/小时(188公里)	3315800	977100	720000	线下工程完成60%;四电工程完成5%	线下工程完成,线上铺轨、站后四电配套施工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
6	沿海铁路扩能 南宁至钦州段	全长99公里,250公里/小时	932800	400800	280000	征地拆迁41%,路基工程59%,桥梁工程39%,隧道工程65%,轨道工程5%	线下工程完成,铺轨工程85%,房屋主体基本完成,四电完成41%	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆
7	北海铁山港铁路支线	全长18.6公里。国铁级,单线,内燃牵引,120公里/小时	85955	30300	23000	完成桥梁下部80%,路基60%,电力30%	完成站房80%、铺轨80%、电力50%、通讯信号100%	广西铁路投资(集团)有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆
8	南广铁路黎塘至南宁段	全长93.5公里,250公里/小时	938000	334700	355000	路基工程完成52%,桥涵工程完成58%,隧道及明洞完成60%;南宁枢纽路基土石方完成17%,桥梁完成18%,隧道完成52%	正线路基工程完成97%,桥涵工程完成89%,隧道及明洞完成85%,轨道完成56%。南宁枢纽路基土石方完成63%;桥梁完成76%,隧道完成95%	黎南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办	李宏庆
9	沿海铁路扩能 钦州至北海段	全长99.6公里,250公里/小时	699200	150000	200000	征地拆迁52%,路基11%,桥梁工程23%,隧道48%	征地拆迁完成,路基工程完成,桥梁工程88%,隧道工程完成,铺轨9%,房屋主体20%,四电25%	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆
10	沿海铁路扩能 钦州至防城港段	全长62.6公里,250公里/小时	432000	110000	150000	征地拆迁60%,路基工程30%,桥梁工程28%,隧道工程43%	征地拆迁完成,路基工程完成,桥梁工程85%,隧道工程完成,铺轨9%,房屋主体40%,四电25%	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆
11	玉林至铁山港铁路	全长98公里。国铁级,单线,电力牵引,160公里/小时。(联络线32.7公里)	485200	50000	100000	征地拆迁完成33%;路基土石方完成13%;桥梁工程完成9%;涵洞工程完成26%;隧道工程完成10%	路基土石方完成71%;桥梁工程完成46%;涵洞工程完成81%;隧道工程完成65%	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	沿海铁路扩能 黎塘至钦州段	全长 99 公里。120 公里/小时。(联络线 18.5 公里)	356600	25000	85000	征地拆迁 40%，路基工程 4%，桥梁工程 10%，隧道工程 20%	征地拆迁基本完成，线下工程完成，铺轨 22%，房屋主体基本完成	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆
13	柳南铁路电化 扩能	国铁级，双线，电力牵引，120 公里/小时，全长 240 公里	120000	200	40000	国家批复可研，开工	征地拆迁全面展开，部分路基工程施工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
14	钦州临海园区 铁路支线大榄 坪至保税港区 段	全长约 8.7 公里。地铁级，单线，内燃牵引，80 公里/小时	48000	10000	20000	完成桥梁下部 90%、路基 45%	完成电力 100%、通讯信号 100%、站房 80%、铺轨 80%	广西铁路投资(集团)有限公司	自治区铁路建设办	李宏庆
15	广西沿海高速 公路改扩建工 程一期工程	改扩建高速公路 48.8 公里	213579	1000	75276	可研、项目规划选址、水土保持、环评、用地预审等已批复	完成路基 50%、桥梁 30%、交叉工程 30%、征地拆迁 100%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
16	广西沿海高速 公路改扩建工 程二期工程	改扩建高速公路 43 公里	189344	1000	66050	可研、项目规划选址、水土保持、环评、用地预审等已批复	完成路基 50%、桥梁工程 30%、交叉工程 30%、征地拆迁 100%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
17	柳州至南宁高 速公路改扩建 工程	改扩建高速公路 176 公里	224411	73000	70000	完成路面加铺设计总工程量的 70%	完成上面层和王灵服务区改扩建	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
18	广西沿海高速 公路改扩建工 程茅尾海出口 工程	单喇叭 B 型互通立交，主线长 3.1 公里，匝道总长 4.5 公里	26940	2000	20000	可研、规划选址、环评、水土保持、用地预审等已批复，初步设计文件已上报待批	完成路基 90%、路面 50%、桥涵 80%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
19	防城至东兴高 速公路	高速公路 55.6 公里	251899	20000	60000	完成路基临时工程、平整场地	完成土石方 85%、涵洞 100%、桥梁 80%、防护 40%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
20	灌阳至凤凰高 速公路	高速公路 48 公里	303900	3000	90000	完成施工图设计	完成征地拆迁 90%，路基 65%，桥梁 35%，涵洞 50%，防护排水 20%。	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
21	来宾至马山高速公路	高速公路 114.5 公里	632328	15000	160000	完成施工图设计	主体施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
22	马山至平果高速公路	高速公路 82.5 公里	413255	11000	110000	完成施工图设计	主体施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
23	靖西至龙邦高速公路	高速公路 28 公里	245044	1000	30000	完成施工图设计	主体施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
24	柳州至武宣高速公路	高速公路 88.4 公里	472000	12000	110000	完成施工图设计	主体施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
25	玉林至铁山港高速公路	高速公路 174.5 公里	724060	411467	150000	完成路基 90%、桥梁 70%、涵洞通道 95%	完成路面垫层 100%、基层 90%、面层 80%、房建 90%、交安 70%、机电 50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
26	六景至钦州港高速公路	高速公路 139.6 公里	654229	332320	140000	完成路基 90%、涵洞 90%、桥梁 77%、隧道 64%	完成路面 80%、房建 90%、绿化 80%、交安 70%、机电 50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
27	南宁外环高速公路	高速公路 79.2 公里	518638	139339	80000	完成软基处理 80%、路基 20%，桥梁下构 5%	完成路基 90%、涵洞通道 90%、桥梁 70%、防护排水 40%、隧道 80%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
28	河池至都安高速公路	高速公路 93.8 公里	655576	139715	150000	完成征地拆迁 99%、临时工程 93%、路基工程 10%、桥涵工程 3%、隧道工程 2%	完成路基 85%、桥梁 65%、涵洞 70%、隧道 65%、防护排水 40%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
29	靖西至那坡高速公路	高速公路 89.3 公里	688192	150721	150000	基本完成全线征地工作，完成路基 25%、桥梁涵洞 0%，隧道 5%	完成路基 85%、桥梁 70%、涵洞 75%、隧道 55%，防护排水 40%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
30	岑溪至水汶高速公路	高速公路 30.7 公里	244178	71037	80000	完成路基 15%、涵洞 10%、排水防护 15%、桥梁 10%、隧道 5%	完成路基 85%、桥梁 65%、涵洞 75%、隧道 55%、防护排水 40%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
31	百色至靖西高速公路	高速公路 40 公里	734084	86216	150000	基本完成全线征地工作,完成路基 15%、桥梁涵洞 5%、隧道 5%	完成路基 75%、桥梁 60%、隧道 60%、涵洞 70%、防护排水 30	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
32	三江至柳州高速公路	高速公路 168.3 公里	1247236	119290	150000	完成前期工作,完成征地 95%、房屋拆迁丈量登记 85%	完成路基 50%、桥梁 35%、涵洞 45%、隧道 40%、防护排水 20%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
33	桂平至来宾高速公路	高速公路 87.6 公里	455270	55000	120000	完成征地拆迁 60%,路基 5%	完成路基 70%、桥梁 40%、涵洞 70%、隧道工程 45%、防护排水 20%	深圳市锦新明集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
34	广西麦岭(湘桂界)至贺州公路	高速公路 132km	560584	65200	80000	完成临建 15%;路基 5%;桥涵 2%;交叉 5%;隧道 1%;公共设施 10%	完成路基 90%、桥涵 85%、交叉 75%、隧道 50%	贺州永贺高速公路公司	自治区交通运输厅	潘 巍
35	阳朔至鹿寨高速公路	高速公路 86.7 公里	498500	79000	100000	鹿寨段施工	完成路基填筑 100%、防护工程 60%、小型构造物 100%、桥梁基础 80%、隧道 80%	广西阳鹿高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
36	梧州至贵港高速公路	高速公路 198 公里	946949	147855	150000	完成路基 20%、排水 5%、涵洞 20%、防护 5%、桥梁 10%、隧道 10%	路基 75%、排水 60%、涵洞 100%、防护 80%、桥梁 70%、隧道 80%	广西龙光贵梧高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
37	广西滨海公路	主线长 153.5 公里	798169	1000	100000	完成工可、规划选址、环评、水保、用地预审、占用林地材料编制	完成犀牛脚至大风江段路基土石方 40%,桥梁 10%,涵洞 20%	广西交通投资集团有限公司有限责任公司	自治区交通运输厅	潘 巍
38	西南水运出海通道工程(曹渡河口至桥巩段)	级双线航道,整治里程 450.2 公里	16680	2700	11300	完成所有配套工程项目的设计,完成疏浚工程 100%、炸礁工程 18.8%	完成主体工程	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
39	长洲水利枢纽三线四线船闸工程	双线 级船闸,通行 3000 吨级船舶	375645	71615	90000	完成土方开挖 35 万立方米	完成土石方开挖 170 万立方米,完成砼浇筑 18 万立方米	广西西江航运建设发展有限责任公司	自治区交通运输厅	潘 巍
40	广西右江鱼梁航运枢纽工程	级船闸、水电站装机容量 3×20 兆瓦、泄水闸 9 孔、航道整治 159 公里、鱼道 1 座	195683	56800	75000	两孔坝、安装间、1#、2#、3#机全部完成垫层砼浇筑	一期拦河坝、鱼道的土建工程完成,二期坝主体工程开工	广西西江航运建设发展有限责任公司	自治区交通运输厅	潘 巍
41	钦州 30 万吨级石油减载平台	30 万吨级原油泊位一个,10 万吨级原油泊位的一个	266183	40000	40000	完成开挖覆盖 450 万立方	码头施工	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
42	钦州大榄坪 3#-8#泊位	6 个 7 万吨级多用途泊位	311907	137000	70000	码头水工已完成,后方堆场正在抓紧施工	堆场施工,设备安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
43	北海邮轮码头	5 万吨级(水工预留 10 万吨级)邮轮泊位和 2 万吨级邮轮泊位各一个	82201	3500	25000	可研、选址、海域使用论证、海洋环评、项目环评已批复,项目申请报告待核准,初步设计已编制完成待审查	码头施工	广西北部湾国际港务集团	自治区交通运输厅	潘 巍
44	南宁吴圩机场新航站区工程	按满足年旅客吞吐量 1250 万人次的标准,新建航站楼 18 万平方米,配套建设滑行道、站坪、供油等设施	610000	10000	150000	批复立项	完成新航站楼主体建筑	广西机场管理集团	广西机场管理集团	唐淙沅
45	2011 年广西 220 千伏输变电续建项目	同心(鹿垌)送变电工程等 13 个子项,220 千伏线路 816 公里,变电容量 195 万千瓦安。	200223	38100	95246	主体施工	主体施工	广西电网公司	广西电网公司	黄进平

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
46	2011年广西110千伏输变电续建项目	相思湖送变电工程等19个子项,110千伏线路547公里,变电容量101万千伏安。	92476	13788	58432	主体施工	主体施工	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
47	南宁—柳州成品油管道及油库工程	管道长200公里,设计年输量400万吨,配套建设柳州油库25万立方米和南宁油库输出改造	128400	200	35000	管道可研正在编制	油库主体施工,管道铺设	中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司、西气东输分公司	中国石油天然气股份有限公司	
48	柳州—桂林成品油管道及油库工程	管道长280公里,设计年输量110万吨,配套建设桂林油库10万立方米	103300	200	35000	管道可研正在编制	油库主体施工,管道铺设	中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司、西气东输分公司	中国石油天然气股份有限公司	
49	柳州—河池成品油管道及油库工程	管道长195公里,设计年输量200万吨,配套建设河池油库8万立方米	75800	200	30000	可研正在编制	油库主体施工,管道铺设	中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司、西气东输分公司	中国石油天然气股份有限公司	
50	广西财经学院相思湖新校区一期工程	建设教学行政用房、学生生活用房及其相关配套设施,总建筑面积255000平方米	70100	31584	28922	图书馆工程进行至三层;教学楼一期、实验楼、系部办公楼、学生宿舍1-5栋进行基础施工	学生宿舍6-8栋交付使用,行政楼施工至1层,完成景观建设	广西财经学院	自治区教育厅	高枫
51	广西大学“211工程”三期	建设6个重点学科群建设项目,2个创新人才培养和队伍建设项目,3个校内公共服务体系建设项目,2个基础设施建设项目	30000	14000	3180	重点学科重点实验大楼已交付使用,完成2010年设置计划、各类人才引进培养计划、研究生创新和资助奖励计划	完成本年度仪器设备购置计划的20%以及完成“211工程”三期验收工作	广西大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
52	广西工商职业技术学院相思湖新校区建设项目	建设教学楼、宿舍、食堂等,总建筑面积7.75万平方米	15000	3400	3000	完成三通一平	主体施工	广西工商职业技术学院	自治区教育厅	高枫
53	广西国际商务职业技术学院金陵校区一期工程	建设教学楼、学生公寓等,总建筑面积12.2万平方米	28500	2941	6600	完成征地工作,实质性开工	主体施工	广西国际商务职业技术学院	自治区教育厅	高枫
54	广西民族大学东盟学院大楼	建设多功能教学大楼、总建筑面积3万平方米	10533	137	4500	施工图设计	完成至九层楼板	广西民族大学	自治区教育厅	高枫
55	广西民族大学相思湖新校区工程	相思湖学院一期工程总建筑面积11.88万平米;校本部理工实验楼、民族预科与干部培训楼、学生公寓楼、艺术楼、图书馆、体育场馆、食堂及其他附属设施等工程,总建筑面积16.89万平方米	96861	57910	15170	主体施工	艺术楼水电安装完成、工程竣工;图书馆工程完成九层;学生食堂及附属用房工程主体封顶;体育场馆工程完成主体工程的57%	广西民族大学	自治区教育厅	高枫
56	广西农业职业技术学院新校区建设	建设教学楼、实训楼、学生宿舍等总,建筑面积28.4万平方米	47058	7160	10215	完成征地302亩,拆迁了30亩的地上附着物	完成教学楼、学生食堂、学生公寓6层的建设,全部完成主体工程	广西农业职业技术学院	自治区教育厅	高枫
57	广西师范大学漓江学院雁山校区二期工程	建设教学楼、宿舍、食堂等,总建筑面积8万平方米	12500	3000	3000	学生宿舍楼竣工	教学楼施工	广西师范大学漓江学院	自治区教育厅	高枫
58	广西师范大学雁山新校区二期工程	建设图书馆、理科、体育教学区等,总建筑面积31万平方米	55000	23000	20000	主体施工	美术综合楼、综合体育馆室内装修;图书馆、行政楼、游泳田径馆、球类馆濒危动植物保护重点实验室、校前区及桥梁、大学生活动中心主体施工;三期道路完工	广西师范大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
59	广西师范大学雁山新校区三期工程	建设实验楼、生物实验园、校医院、附属中学等,总建筑面积 16.95 万平方米	26200	10000	10000	主体施工	四期学生公寓、第二学生食堂完工、投入使用	广西师范大学	自治区教育厅	高枫
60	广西师范学院新校区	建设学生宿舍、教学楼、实验楼、图书馆等,总建筑面积 53 万平方米	120000	800	31000	完成征地拆迁	一期用地三通一平;完成一期工程中的学生公寓、教学楼、学生食堂等建筑	广西师范学院	自治区教育厅	高枫
61	广西水利电力职业技术学院新校区建设	建设教学楼、宿舍楼等,总建筑面积 26.8 万平方米	55730	38000	4012	已完成教学大楼、学生公寓、北区食堂、实验实训楼、水工实训楼、金工实训楼及供电、给排水、消防、道路、运动场等配套项目建设	完成工程量 30%	广西水利电力职业技术学院	自治区教育厅	高枫
62	广西艺术学院相思湖新校区	建设教学楼、学生公寓、图书馆等,总建筑面积 32.18 万平方米(一期工程 16.98 万平方米)	66000	4923	12812	单体设计和工程保健	施工建设道路管网组团、教学楼组团、学生公寓组团。	广西艺术学院	自治区教育厅	高枫
63	广西银行学校相思湖校区一期工程	建设教学楼、图书馆、学生公寓、学生食堂、田径运动场等,总建筑面积 10 万平方米	16690	6168	5000	可行性研究报告、规划选址、土地预审、总体规划设计,环评及水土保持已批复	完成三通一平、完成主体工程桩基础	广西银行学校	自治区教育厅	高枫
64	广西中医学院仙葫新校区二期工程	建设学生宿舍、饭堂、教学楼、实验楼、图书馆等,总建筑面积 18.6 万平方米	37800	3500	24660	完成三通一平等前期工程已招标落实施工队伍	主体工程完成 70%	广西中医学院	自治区教育厅	高枫
65	桂林电子科技大学尧山校区三期工程	建设学生宿舍、风雨操场、网球馆等 12 万平方米及配套设施	18000	8000	8000	主体施工	部分楼栋竣工投入使用	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高枫
66	桂林电子科技大学尧山新校区四期工程	建设演艺中心、学生活动中心、体育中心等,建筑面积约 5 万平方米	20000	1200	7000	进行道路施工,完成部分项目设计工作	装修工程	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
67	桂林航天工业高等专科学校新校区	建设教学实验综合楼、实验楼、图书馆办公楼、学生公寓等,总建筑面积22.83万平方米	32000	750	7380	学生公寓主体施工	教学实验综合楼竣工完成;学生食堂主体完成;15#、16#学生公寓为主体结构五层	桂林航天工业高等专科学校	自治区教育厅	高枫
68	桂林理工大学雁山校区二期工程	建设教学用房、学生宿舍、教工宿舍、运动场地等,总建筑面积36.4平方米	44000	6200	3000	基本完成征地、招标工作	10#土木教学楼完成五层主体,11#公共教学楼三层	桂林理工大学	自治区教育厅	高枫
69	桂林理工大学雁山新校区一期工程	建设教学楼、学生宿舍等,总建筑面积38.8万平方米	54300	5500	5400	图书馆完成主体一层、其它项目完成招标手续	图书馆开始装修,1#地球科学楼完成五层主体,2#材料化学楼三层	桂林理工大学	自治区教育厅	高枫
70	桂林旅游高等专科学校新校区二期工程	建设图文信息中心、教学楼、教工宿舍等,总建筑面积12万平方米	20000	5260	4000	完成教工住宅建设23000平方米,以及道路水电等基础设施	1#实训楼封顶,完成运动场、二期供电等	桂林旅游高等专科学校	自治区教育厅	高枫
71	桂林医学院临桂新校区	建设教学楼、图书馆、运动场馆等,总建筑面积37万平方米	91155	9275	10000	完成生物技术、人文社科学院教学楼基础建设;完成部分建筑的地质勘探工作	基础学院教学楼、公共教室南楼完成70%;学生宿舍楼、公共卫生学院教学楼完成基础建设;教工食堂开工建设	桂林医学院	自治区教育厅	高枫
72	贺州学院西校区扩建二期工程	建设教学楼,学生宿舍等,总建筑面积19.6万平方米	42900	8384	6000	2栋学生公寓竣工,1栋学生公寓开挖基础	教工住宅工程主体部分完成、部分装修;艺术楼工程装修基本完成20%	贺州学院	自治区教育厅	高枫
73	钦州学院扩建工程	建设教学楼、图书馆、实验楼、学生公寓楼等,总建筑面积28.5万平方米(包括学院本部和滨海校区)	110000	14557	54000	西校区主体施工,部分子项竣工	完成海洋科技大楼的建设,逸夫楼、七号教学楼完成50%工程量;完成部分建筑物20%的工程量	钦州学院滨海置业公司	自治区教育厅	高枫
74	玉林师范学院东校区扩建工程(二期)	建设图书馆、实验楼、教学楼、学生公寓等,总建筑面积17.5万平方米	45172	8651	16660	部分学生公寓竣工;食堂工程进入主体施工;综合教学楼主体施工	完成图书馆2层主体施工,部分基础设施及室外运动场所完工	玉林师范学院	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
75	广西建设职业技术学院新校区	建设教学楼、宿舍楼等, 总建筑面积 33.46 万平方米	77064	5143	5300	单体方案设计和报建	教学楼等单体建设	广西建设职业技术学院	自治区住房和城乡建设厅	严世明
76	北海冠岭项目二期工程	建设会议中心及附属设施, 总建筑面积 8.8 万平方米	139300	500	120000	冠岭会所 11 栋楼已全部竣工	主体竣工, 完成大部分装修工作	广西旅游投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明
77	广西铜鼓博物馆	总建筑面积 30243 平方米	27802	500	2000	可行性研究报告、规划选址、土地预审、占用林地、环评已批复	完成主体结构 40% 的工程量。	广西城建投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明
78	广西美术馆	总建筑面积 3.6 万平方米	32239	3600	6000	三通一平完成	完成主体结构 100%, 安装工程 40%	广西城建投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明
79	广西中烟工业公司本部和南宁制造部技改项目	扩建联合厂房 3 万平方米, 新建动力能源管理中心 0.65 万平方米, 新建研发中心 2 万平方米, 新建综合周转车间 2.1 万平方米, 配置扩建改造烟丝生产线及配套设施, 生产规模年产 80 万箱	128888	26500	26000	基础施工	主体施工	广西中烟工业公司	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	谈天江
80	广西南宁废弃电器电子产品回收拆解项目	年回收处理废弃电器电子产品 100 万台(套)	20526	2000	15000	基础施工	一期厂房竣工, 设备安装	广西物资集团总公司		
81	中国—东盟(南宁)林业产业物流项目	建设林产品加工流通区、仓储区、展销区、服务区等功能区, 建筑面积约 60 万平方米	300000	600	10000	完成一期征地拆迁	一期主体施工	广西林业集团	自治区林业厅	陈秋华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
82	世行贷款广西综合林业发展和保护项目	营造商品用材林 20.46 万公顷；改进小流域治理，建设 2 万公顷多功能防护林，封山育林 11 万公顷；实施 8 万公顷的生物多样化保护；营造多用途防护林 4000 公顷	160260	130200	8000	营造商品用材林、防护林等已基本完成种植	林地养护	自治区林业厅	自治区林业厅	陈秋华
83	世行贷款广西新农村生态家园富民工程项目	生态农户建设 9 万户，“三池一改”，完善技术推广服务体系，包括 9 个项目县项目管理、监测和评价	64474	15396	6200	一体化生态农业体系建设完成 31.5%；技术推广和沼气服务体系建设完成 44%；项目管理和建材评价体系完成 38.7%	生态农业体系、技术推广和沼气服务体系、项目管理和建材评价体系建设	自治区林业厅	自治区林业厅	陈秋华
84	广西药用植物园改造升级项目	新建世界知名药用植物园，改造“本草纲目”园和民族植物园等 3 个主题园，改造和新建 20 个专类园，建设药用植物种子库、标本馆、温室、中医药产品标准化检测服务中心及相应的配套设施等，总建筑面积 34263 平方米。	49800	15319	8800	道路、围墙等基础设施完工	完成 3 个主题园和 8 个专类园建设，其余 12 个专类园基础工程完成工程量 60%	广西药用植物园	自治区卫生厅	李国坚
85	江滨医院广西康复医疗中心大楼项目	总建筑面积 3.06 万平方米	9902	1900	4000	主体施工至二层	电梯、热泵系统、中央空调安装	自治区江滨医院	自治区卫生厅	李国坚
86	广西光电及精密机械产品质量监督检验中心及广西城市能源计量中心建设项目	建设性能实验中心及检验中心等，建筑面积 22968 平方米。	12307	1500	5997	主体工程封顶，辅助用房开工建设	土建完成，设备采购及安装	广西壮族自治区计量检测研究院	自治区质量技术监督局	邓于仁

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
87	自治区公安厅技术用房等系列项目	建设技术大楼、信息视频技术用房、培训及制证中心大楼、警卫中队营房及通信站营房、警用装备仓库等，总建筑面积 101129 平方米	41970	5000	15000	土方工程完成	1号技术大楼主体工程完工。	自治区公安厅	自治区公安厅	文起洁
88	自治区政协委员活动会馆	建设会议用房、委员活动交流用房、设备用房、地下车库等相关附属设施，总建筑面积 49998 平方米	34320	8000	15000	基础施工	主体施工	自治区政协办公厅	自治区政协办公厅	杨才寿
	二、南宁市	34 项	5022037	1414067	916762					
1	郁江老口航运枢纽	建设拦河坝、船闸、水电站和航道整治以及相应配套设施，发电装机容量 17 万千瓦	511000	35000	50000	开展前期工作，完成 A、B 线路基工程，开工建设临时围堰工程	完成主体工程 5%	南宁交通水利投资有限责任公司	南宁市政府	黄方方
2	南宁电厂	装机 2×60 万千瓦	456000	289285	92513	烟囱封顶；#1 机、#2 机主厂房完成 80%，锅炉钢架吊装完成第一层；铁路专用线工程轨道铺设完成	1 号机组竣工投产	国电南宁发电有限责任公司	南宁市政府	黄方方
3	南宁至武鸣城市大道	城市主干道路 26.44 公里，其中武鸣段 17.39 公里，南宁市区段 9.05 公里	123162	30000	30000	武鸣段全线征地完成，完成路基挖方 90 万方，弃方 50 万方，填方 90 万方	完成路基建设 90%	南宁市城投公司	南宁市政府	黄方方
4	武鸣县县城绕城公路	平原微丘区一级公路 16.3 公里，路基红线宽 26 米，双向 4 车道	31000	12000	4000	东段路面完成，西南段完成工程量 60%	完成西南路基武鸣河大桥建设 70%	武鸣县交通运输局	南宁市政府	黄方方
5	南宁市邕武路（快环--规划新外环高速路）扩建工程	城市主干 级路 8040 米，路基红线宽 40 米，双向两车道	70132	43389	10000	除四标未开工外，其余四个标段全面开工	完成路基施工	南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	五象核心区商业大道	长 3.39 公里, 路基红线宽 36 米	23101	15600	7100	1.6 公里道路铺设完中粒式沥青路面	完成路面工程的 60%以上	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	黄方方
7	平乐大道	长 11.9 公里, 路基红线宽 60 米	163573	126379	20686	一期工程隧道主体已完工, 部分道路工程完成; 二期工程全面施工	路基工程 100%, 排水工程 100%, 道路工程 100%, 桥梁工程 100%	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	黄方方
8	玉洞大道(平乐大道-龙岗大道)工程	城市主干路 级, 长 7684 米, 路基红线宽 60 米	94323	30000	20000	完成部分土方施工	完成所有路面施工	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	黄方方
9	南宁市北湖北路延长线	长 4696 米, 路基红线宽 40 米	32214	8380	9883	完成 K0+000-K1+300 路段全部路基土方工程、排水工程、桥梁工程下构的施工	完成砼路面、绿化工程、部分交通工程、部分照明工程	南宁市盛都开发有限责任公司	南宁市政府	黄方方
10	五象新区堤园路(五象大道—外环高速路)道路及护岸工程	长 11.35 公里, 道路红线宽 40 米, 护岸、边坡防护全长 11.35 米	113000	40800	10000	基本完成一期工程建设	基本完成三期工程	南宁交通水利投资有限责任公司	南宁市政府	黄方方
11	南宁市高坡岭路	3000×40 米道路总长度 2.96 公里, 道路红线宽度 18—40 米, 其中高坡岭路全长 2.731 公里, 宽度 40 米; 百花岭路全长 90 米, 宽度 18 米; 云景路全长 140 米, 宽度 24 米; 下穿柳南高速公路立交桥桥长约 84 米, 宽 54 米	21602	9046	12000	路基施工	完成道路工程、桥涵工程、排水工程、征地拆迁及配套消防、绿化、照明、交通设施 80%	南宁威宁资产经营有限责任公司	南宁市政府	黄方方
12	广西南南铝加工有限公司大规格高性能铝合金板带型材项目	年产大规格高性能铝合金板带型材 20 万吨	454000	33500	200000	完成一期项目的征地工作; 挤压车间完成基础, 熔铸车间、科研楼、仓储等开始施工; 完成挤压机等部分设备采购合同的签订	熔铸、科研楼、仓储等完成上部结构工程量 80%, 配送中心、中厚板完成上部结构工程量 20%	广西南南铝加工有限公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	南宁绿洲有限责任公司离子膜法烧碱生产项目	年产30万吨烧碱生产装置；配套建设8万吨/年环氧氯丙烷装置、4万吨/年液氯及100兆瓦热电联产装置	212900	14743	54252	正在开展项目施工图设计和进行长订货周期设备招标和采购工作	完成土建施工,进行大型装置、设备安装	南宁绿洲化工有限责任公司	南宁市政府	黄方方
14	南宁绿洲有限责任公司聚氯乙烯生产项目	年产32万吨PVC,配套80万吨/年水泥装置	95300	9625	40298	正在开展项目施工图设计和进行长订货周期设备招标和采购工作	完成土建施工,进行大型装置、设备安装	南宁绿洲化工有限责任公司	南宁市政府	黄方方
15	横县广西永凯糖纸有限责任公司制糖综合利用年产20万吨高级文化用纸项目	年产20万吨高档文化用纸	57140	20000	29730	开始土建工程,进口设备进厂	完成土建50%,设备购置75%,设备安装10%	广西永凯糖纸集团有限责任公司	南宁市政府	黄方方
16	南宁国家高技术生物产业基地宝塔医药产业园基础设施建设一期工程	建设路基红线宽20米道路12735米,路基红线宽12米道路17765米;日供水3万吨水厂一座;6座50蒸吨/小时供汽站及配套管道;日处理污水2万吨、年处理固体废物10万吨;配套产业化服务中心、办公楼等3.4万平方米;标准厂房2万平方米	123377	32680	20000	六条干道路已完成;部分排水排污管网铺设完成;自来水厂正在进行供水管网的开挖铺设和厂区基础设施建设	完成配套工程建设约2公里建设,高速路北区投入使用	广西宝塔工业园区开发投资有限公司	南宁市政府	黄方方
17	隆安华侨管理区(南宁国家高新技术生物产业基地生物能基础源产业核心区)基础设施建设二期工程	城市主(次)干道路全长16.34公里,其中:富侨大道4060米、定忠大道3200米、三环大道2740米、三涵大道1950米,路基红线宽均为50米,伏龙大道4390米,路基红线宽40米	57358	12397	25000	富侨大道已完成约2.45公里硬化;伏龙大道已完成约1.3公里路基建设;定忠大道已完成560米路基;三涵大道完成1.1公里路基;三环大道已全部完成土方工程	完成硬化约8公里,路基约10公里,排水约8公里	隆安华侨管理区管理委员会	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
18	南宁麦斯鞋业公司综合鞋业制造项目	年产皮鞋 2400 万双，年产皮件 4800 万英尺	159800	60000	8000	麦斯鞋业、楠熙鞋业、贯铨鞋业一期竣工投产，配套设施在建	二期工程主体施工	南宁麦斯鞋业有限公司	南宁市政府	黄方方
19	广西东林木业有限公司高密度纤维板生产项目	年产 12 万立方米薄型高密度纤维板	25000	2000	15000	完成主体基础施工工作	土建基本完成，厂区建设基本完成，安装部分设备	广西东林木业有限公司	南宁市政府	黄方方
20	广西玉柴机器股份有限公司工程机械生产研发项目	建设研发大楼及混合动力车间等，建筑面积约 4.9 万平方米	31000	10000	17000	完成研发大楼主体，试验车间、混合动力车间、试制车间主体	一期工程竣工投产，二期工程启动	广西玉柴机器股份有限公司	南宁市政府	黄方方
21	武鸣县广西丝绸(集团)有限公司丝绸加工基地建设项目	年产双宫丝、捻线丝 1300 吨及丝绸制品、服装、丝织、真丝针织 600 万件(套)	150564	8000	5000	二栋厂房、宿舍、食堂主体工程在建中	完成厂房主体建设用厂区道路建设	广西丝绸(集团)有限公司	南宁市政府	黄方方
22	武鸣县广西平铝集团有限公司特种电线电缆生产项目	年产 20 万吨各种电特殊线、电缆	81968	12000	4000	一期厂房建好，综合楼装饰	一期工程投产，二期工程启动	广西平铝集团有限公司	南宁市政府	黄方方
23	广西上林钒矿综合利用工程	年产五氧化二钒 5000 吨，氮钒 2000 吨，装机 24 兆瓦	115000	8395	7000	做矿山开采前的准备工作(道路、征地及林木处理)	完成安装设备，进行 500 吨试产	广西中电钒业有限公司	南宁市政府	黄方方
24	广西南宁再生资源产业项目	年处理废旧塑料再生产品 30 万吨，废旧金属、电器、车船拆解再生产品 30 万吨，废纸再生产品 6 万吨	94000	2220	5000	完成征地拆迁	主体施工	广西南宁粤邕物资回收再生资源有限公司	南宁市政府	黄方方
25	广西国泰粮食集团粮油食品精深加工搬迁技改项目	建设 10 万吨原粮仓，原粮预处理、烘干，稻米、食品、机修车间及附属配套设施	31000	19750	10000	机修车间基本完工、8 栋 10 万吨粮食仓库土建主体完工、大米加工车间基础工程基本完成、谷物膨化食品车间开始基础开挖	完成各类车间基础工程	广西国泰粮食集团有限公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
26	南宁大商汇商贸物流中心	建设仓储物流中心、东盟果品蔬菜交易中心、招商中心和综合商业配套中心等，总建筑面积 80-100 万平方米	250000	69250	40000	一期工程已竣工开业；二期已开工；安园西路、汇好路道路工程已完工	F 住宅主体全部封顶、B 地块二期竣工、秀灵北路延长线竣工	南宁大商汇实业有限公司	南宁市政府	黄方方
27	东盟国际工业原料产品物流项目	建设纺织服装、皮具皮革、五金化工塑料、印刷纸品包装及电子工业等工业原料物流配送中心和配套设施，总建筑面积 400 万平方米	600000	76831	72000	完成三通一平，完成轻工展馆、招商中心、华南大道、仁和路、定津路的建设	完成物流 2#、3#、4# 单体建筑的施工 完成 CBD 地下室建设	南宁华南城有限公司	南宁市政府	黄方方
28	南宁市水环境综合治理	4.8 公里河道整治，10 万吨/日污水处理厂一座，江北片污水管网工程污水干线及支线总长 116.7 公里	126376	111373	4500	4.8 公里河道整治已完成；10 万吨/日污水处理厂已完成；江北片污水管网完成管道建设 51 公里	完成大部分管网铺设	广西绿城水务股份有限公司 南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	黄方方
29	南宁市生态环境综合整治工程	可利江生态环境综合整治工程—景观工程；西明江生态环境综合整治工程，整治长度 4.417 公里；石埠河生态环境综合整治工程，整治长度 2.547 公里	210312	27164	30000	可利江正在开展招投标工作，西明江正在开挖蓄水矮坝基础；石埠河完成土方开挖 32693 立方米，完成挡墙砌筑 26058 立方米	河道整治 80%以上	南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司	南宁市政府	黄方方
30	利用世界银行贷款南宁市城乡环境综合整治工程	建设南宁江南污水处理厂二期、武鸣、横县、宾阳、马山、上林县污水处理厂等，日处理污水共 37 万立方米；凤凰江生态环境综合整治工程，整治河道 4.8 公里；良庆河、楞塘冲综合整治工程，整治河道 6.268 公里、2.028 公里	178856	58025	29300	江南污水处理厂完成主体土建工程施工；五县污水处理厂部分已通水试运行；其他子项正在开展土地征收工作	完成所有污水处理厂管网建设，完成土方开挖、河道整治 50%，楞塘冲完成 60%的工程量，良庆河完成 30%的工程量	广西绿城水务股份有限公司、南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司、南宁市交通水利投资公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
31	亚行贷款南宁市城市环境改善工程	可利江 4.3 公里河道；心圩江 3.8 公里河道综合整治及两岸截污管网、雨水管、泵站、补水工程、生态环境恢复等；青秀山生态保护工程，造林、种苗基地、排污、道路扩建、配电等；南宁城市生活垃圾处理工程，新建改建 11 座垃圾转运站，购置环卫车辆等	233192	175235	10000	南宁城市生活垃圾处理工程已完工	可利江完成泵站 90%、管网工程施工，心圩江完成河道及部分景观施工，完成青秀山生态保护工程	南宁市相思湖新区管委会投资公司、南宁轨道交通有限责任公司、南宁市青秀山风景管理区旅游开发公司、南宁市石西固体废弃物处理有限责任公司	南宁市政府	黄方方
32	南宁市沙江河环境综合整治工程	整治河长 8.759 公里，河道整治、截污治污、生态景观恢复	72361	5900	15000	完成河道部分施工图设计和河道施工招标；完成一期工程征地拆迁的 60%	完成河道工程主体施工建设	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	黄方方
33	宾阳县人民医院综合住院大楼	总建筑面积 4 万平方米	12000	500	5000	完成基础施工	基本完成土建工程	宾阳县人民医院	南宁市政府	黄方方
34	南宁市一级强制戒毒所	总建筑面积 4.16 万平方米	11426	4600	4500	已进场施工，开展三通一平	完成建安工程 80%	南宁市公安局	南宁市政府	黄方方
	三、柳州市		6280016	776366	881304					
1	广西(柳州)汽车城一期工程——上汽通用五菱汽车股份有限公司年产 40 万辆轿车基地项目	年产 40 万辆乘用车	500000	1000	80000	开展工程设计	厂房主体施工	上汽通用五菱汽车股份公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	柳东大道延长线(雒容至鹿寨段)	长17227米,道路红线宽70米	101362	70785	20000	道路施工40%	道路施工95%、景观绿化45%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	官塘创业大道工程	城市主干I级路,长5公里,路基红线宽60米	24584	15880	8000	道路施工15%	完成道路施工85%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
4	广西柳工集团有限公司扩大产能和技术提升项目	工程机械驱动桥、变速箱、液压件提升项目,年产6万台套;路面机械提升项目,年产平地机、铣刨机等2500台套;工程机械发动机项目,年产8万台;压缩机提升项目,年产离心式、轴流式、活塞式压缩机等1万台套;机械汽油切割机项目,年产18.5万台;太阳能电池板项目,年产太阳能单晶电池片240MW	600000	45976	20000	三通一平。两个子项目:江航子项目、银翔子项目已开工建设,建成厂房35000平方米	完成6万平方米的厂房建设	广西柳工集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	柳州市曙光大道	城市主干道 级14618米,路基红线宽54米	135791	20000	20000	三通一平、基础施工5%	道路基础施工90%、道路施工20%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
6	柳州柳东新区综合配套服务项目	建设产业研发中心、批发市场、文化产业集中区、区域水系治理及主干道路等配套设施,总建筑面积约150万平方米	560000	35000	50000	三通一平、基础施工5%	主体设施建设5%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	上汽通用五菱 乘用车零部件 生产项目	发动机配套零部件 30 万台套、乘用车主要零部件 10 万台套、乘用车门盖 50 万台套、整车物流 70 万台套、轮胎装配线 70 万台套	463300	7100	50000	完成四个项目的用地预审,并获得自治区发改委核准	主体施工	上汽通用五菱汽车股份公司	柳州市政府	郑俊康
8	柳钢循环经济 试点项目	日处理 10 万吨工业废水处理站; 年产 150 万吨凝石新材料、3000 万平方米石膏板、210 万吨矿渣微粉、处理加工 150 万吨钢渣	369500	106000	50000	子项目厂房和设备安装已基本完工	完成厂房建设 48%	柳州钢铁非钢实业总公司	柳州市政府	郑俊康
9	五菱柳机退城 进郊整体搬迁 项目	年产进、排气歧管、曲轴等相关配套产品 200 万台	243000	500	20000	完成项目核准、规划选址、环评报告、用地预审等前期工作环节	完成一期工程,二期工程开工建设	柳州五菱柳机动力有限公司	柳州市政府	郑俊康
10	柳工中高端产 品科技研发制 造项目	年产油缸 57 万根、各类阀 42 万套、各类泵 8 万只、减速机 7 万套;建设研发大楼、组建叉车研究院、液压研究院、试验研究院、整车可靠性试验场、全球研发中心	240000	5500	30000	一期工程基本完工	完成二期项目土建工程	广西柳工机械集团股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
11	柳州银海铝业 公司年产 35 万 吨高精度高性 能铝及铝合金 板带材项目	年产 35 万吨高精度高性能铝及铝合金板带材。	204000	13612	60104	完成场地平整	完成绿化及消防设施建设等	广西柳州银海铝业股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
12	广西华力集团 退城进郊整体 搬迁项目	整体搬迁提升改造项目,年产 500 万支制动器、车载空调 200 万台等; 工程机械产品项目,年产 500 万支工程机械及车辆减振器、500 万支房屋减振器、250 台微型无尾挖掘机等	200000	7000	10000	一期工程基本完工,部分投产	一期工程竣工、二期基础建设	广西华力集团有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	山东玲珑轮胎集团有限公司子午线轮胎生产一期工程	年产100万套全钢载重子午线轮胎、1000万套高性能半钢子午线轮胎	190604	47000	40000	厂房施工	基本完成土建工程	山东玲珑轮胎集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
14	山东玲珑轮胎集团有限公司子午线轮胎生产二期工程	年产100万套全钢宽基地段面载重子午线轮胎、1000万半钢乘用车轻卡子午线轮胎	198689	5000	40000	厂房施工	完成主体封顶	山东玲珑轮胎集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
15	广西柳州玉柴动力机械有限公司发动机项目	年产发动机20万台	150000	8000	20000	厂房施工	完成主体封顶	广西柳州玉柴动力机械有限公司	柳州市政府	郑俊康
16	柳州双英实业有限公司汽车零部件生产项目	年产汽车仪表板、门锁、制动盘各40万套、制动阀100万件、独立悬挂20万套	91291	6000	20000	厂房施工	主体厂房建设	柳州双英实业有限公司	柳州市政府	郑俊康
17	柳州邦德塑料管道有限公司迁建项目	建设塑料管道生产线48条,年产量16.88万吨	75868	43793	15000	总平图设计,钻探施工,地基建设	厂房主体建设	柳州邦德塑料管道有限公司	柳州市政府	郑俊康
18	柳州市汽车消声器及焊管生产加工项目	年产100万套消声器和800万米焊管	72000	12500	10000	完成土地招拍挂、三通一平,进行厂房主体建设	完成厂房建设58%	柳州市菱宝汽车部件有限公司	柳州市政府	郑俊康
19	柳州六和铸造生产线项目	年产商用车轿车桥壳、工程机械桥壳等铸件12万吨	70000	13000	10000	一期工程基本完工	完成二期项目土建工程	柳州六和方盛有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
20	柳州市华侨纺织有限公司搬迁改造项目	年产纱锭15万锭	63006	500	12000	已完成项目备案、规划选址、环评初步意见、用地预审,正在进行水土保持及占用林地材料的编制工作	完成三通一平,厂房主体开工建设	柳州市投资控股有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
21	柳州东风化工有限责任公司生产区环保整体迁建项目	一期搬迁隔膜法烧碱生产线并填平补齐至5万吨/年,搬迁聚氯乙烯装置并扩建到2万吨/年及附属产品;二期新增6万吨/年离子膜烧碱,新增氯乙烯4万吨/年及高纯盐酸、液氯等产品	59740	19320	22000	主体工程基建全部完成、主要设备安装完成60%	完成新产品固化剂、碳酸钙项目试产	柳州东风化工有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
22	广西佳力电机集团有限公司电机生产基地项目	大功率永磁同步电动机系列产品40万千瓦,混合励磁永磁发电机系列产品200万千瓦,直驱永磁风力发电机30万千瓦	56420	30918	10000	总平面图设计,钻探施工,地基建设	厂房主体建设	广西佳力电机集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
23	融水返乡创业标准厂房及综合服务配套项目	建设标准厂房及配套设施,总建筑面积26.85万平方米	53234	3000	6000	做好“三通一平”工作,做好约2万平方米标准厂房	完成做部分仓库,标准厂房建设	广西融水县融创产业投资发展有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
24	融水县竹木深加工项目	建设生产车间,交易场,办公综合楼,仓库等,总建筑面积19.03万平方米	47883	4000	6000	征好土地,平整好场地,做好路网,排水设计工作	完成仓库及办公综合楼,食堂建设	广西融水泰源木业有限公司	柳州市政府	郑俊康
25	柳东官塘片区标准厂房C区项目	建设标准厂房、库房、办公综合楼、宿舍、食堂等,总建筑面积为28万平方米	45135	9900	10000	三通一平	厂房主体建设40%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
26	柳州市车用空调系统生产项目	年产20万套车用空调系统	45000	9000	10000	完成土地招拍挂、三通一平,进行厂房主体建设	完成厂房建设69%	柳州五菱易通汽车空调有限公司	柳州市政府	郑俊康
27	柳开电气集团有限公司整体迁建工程项目	年产各种高压开关3000面、各种高压电器产品11000台	44874	32216	6000	总平面图设计,钻探施工,地基建设	厂房主体建设	柳开电气集团有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
28	广西柳电电气股份有限公司整体迁建工程项目	年产 13400 台/套高低压输电和电气自动化控制产品	38455	21167	7000	总平图设计, 钻探施工, 地基建设	厂房主体建设	广西柳电电气股份有限公司	柳州市政府	郑俊康
29	柳州市纳米碳酸钙生产项目	年产 25 万吨纳米碳酸钙	35000	8000	11000	到 2010 年底完成主干道路基础工程和一期厂房基础及外部设备基础工程	一期试运营, 二期工程基础开挖	广西嘉维化工有限公司	柳州市政府	郑俊康
30	柳州宝钢汽车钢材部件加工配送项目	年产各类汽车用冷轧钢板 20 万吨	30000	19500	8500	项目一期已经试生产, 二期进行项目可研报审	完成厂房建设 85%	柳州宝钢汽车钢材部件有限公司	柳州市政府	郑俊康
31	广西牧成生物科技有限公司人体硒蛋白-P 及系列富硒生物产品项目	年产生物提取试剂级高纯度硒蛋白 P 原料药 800 克、高品质鲜肉 140 万千克、有机富硒果蔬产品 100 万千克	25000	600	6000	完成厂房、供水、围墙及道路等基础设施建设	完成土建工程 30%以上	广西牧成生物科技有限公司	柳州市政府	郑俊康
32	柳南区“金太阳”农业示范区	开发建设沿江、沿路生态农业示范区约 750 公顷, 发展农业生态旅游	65081	11100	2800	二湾屯供电工程完成全部工程量的 95%; 签订桐村 400 亩土地流转协议。	完成二湾屯农家乐示范基地建设	柳州市金色太阳建设投资有限公司	柳州市政府	郑俊康
33	柳州植物园建设项目	建设花卉苗木生产的基础设施, 管理服务区中的花卉商贸中心与综合服务管理设施等	50125	6000	10600	通过土地流转获得 1300 亩土地使用权, 已有数家客商入驻进行试种植	完成道路基础设施建设及商贸中心 30%	柳州赛特生物科技研发中心	柳州市政府	郑俊康
34	广西长乐(柳江)现代物流项目一期工程	建设四条货物专用线、集装箱中转站、标准仓库和站台, 总建筑面积 59 万平方米	66000	9740	5000	完成土方开挖平整 6 万立方米; 园区铁路专用线可行性研究报告待批准。	完成道路工程、新建仓储设施 80%	广西长乐物流集团有限公司	柳州市政府	郑俊康
35	柳邕农副产品市场搬迁项目	建设果蔬、肉类等农产品集中批发市场及配套基础设施, 总建筑面积 19.4 万平方米	100000	7000	15000	项目备案完成, 土地获批 36 公顷, 项目规划总评已通过专家评审	完成一期项目配套路网及其他基础设施	深圳农产品股份有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
36	柳州市生产资料物流中心一期工程	一期总建筑面积 51.7 万平方米,包括仓储货场 24 万平方米、深加工区 24 万平方米,电子信息交易平台 0.9 万平方米,配套建设综合大楼 1.2 万平方米,商业配套用房 1.5 万平方米	125346	23000	29500	完成三通一平,正在开展园区内部土建、绿化、道路等基础设施建设	完成道路基础设施建设及综合大楼主体 15%	广西柳州川页投资发展有限公司	柳州市政府	郑俊康
37	柳州市职业教育集中办学区二期工程	建筑面积 51 万平米,其中,实训共享区建筑面积 23.5 万平方米;基础设施共享区建筑面积 27.5 万平方米	115251	1500	20000	三通一平	完成主体设施建设 30%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
38	鹿寨县教育集中区项目	建设鹿寨职业教育中心、城南中学、县委党校、县特殊教育学校等四所学校,总建筑面积 28.6 平方米(一期 14.8 万平方米)	36011	6500	10800	城南实验中学一期、特殊教育学校一期完成基础建设的 70%。	完成城南实验中学项目工程 20%	柳州鹿寨兴鹿投资有限公司	柳州市政府	郑俊康
39	柳州官塘片生活污水处理工程	日处理污水 4 万立方米,配套建设污水收集管网 51670 米,新建污水提升泵站 6 座	24529	4117	4000	完成厂区构筑物土方开挖,完成交雍沟改造	完成场内土建施工 60% 以上,进行厂外污水收集管渠施工	柳州市污水处理有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
40	柳东新区配套教育基础设施项目	建设教学楼、实验楼、学生宿舍、运动场及附属设施等。其中,实验小学 3 万平方米,实验中学 3.34 万平方米;柳州市第二中学柳东校区 11.2 万平方米	41520	500	10000	三个学校分别已获得立项批复、选址意见书、用地预审及环评初步意见,现正在编制环评报告	基础施工,部分主体建筑施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
41	柳州市工人医院柳东分院	设计床位 780 张,新建门诊综合楼、行政办公楼、科研教学楼等,总建筑面积 6.24 万平方米	32417	500	10000	项目已立项,规划选址、用地预审已批复,正在开展项目环评工作。	基础施工,部分主体建筑施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
42	柳州市工业品展示交易中心	建设展览设施及配套设施, 建筑面积为 53860 平方米	190000	39642	16000	基础施工	主体部分完工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
43	柳州地王国际财富中心(企业总部基地及中小企业创业中心)	总建筑面积 65 万平方米	400000	45000	60000	商业中心主体完成 92%。塔楼桩基础超前钻完成 65%	塔楼桩基础施工完成 100%，地下室工程完成 20%	广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
	四、桂林市	30 项	2855550	542862	876003					
16	桂林防洪及漓江补水枢纽工程	总库容 4.985 亿立方米, 防洪库容 1.925 亿立方米	337100	84178	127000	土石方施工。川江、小溶江金属结构招标	川江、小榕江大坝完成到度汛高程、发电厂房发电机层以下土建工程完工、上坝公路完工, 斧子口完成导流隧洞、施工交通、施工供电、房屋建筑、前方营地, 实现大江截流, 完成大坝基础砼浇筑	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	桂林市政府	李志刚
1	桂林市西二环路	城市快速路, 长约 15 公里, 宽 60 米	209015	22449	114102	征地拆迁工作	完成路基工程和部分路面工程	桂林市经济建设投资总公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林市万福东路	城市快速路, 长 8.26 公里, 宽 50 米	121305	7899	38243	征地拆迁工作	完成路基工程和部分路面工程	桂林市经济建设投资总公司	桂林市政府	李志刚
3	桂林市万福漓江大桥	全长 1.5 公里(主桥长 500 米), 宽 45 米	35000	600	16000	设计和招标	桥梁基础完成 10%, 下部结构完成 40%, 道路基础完成 30%	桂林市市政工程管理处	桂林市政府	李志刚
4	桂林市福利路改扩建工程	城市级主干道, 长 5.6 公里, 红线宽 50 米	85347	9500	59270	雨水管道施工、污水管道施工, 电力管道施工。	完成道路施工 70%	桂林市城建开发总公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	桂林市城市主干道建设工程	滨江南路长 4101 米，路基红线宽 32-50 米； 阳江南南路长 7500 米，路基红线宽 50 米； 阳江北路长 6412 米，路基红线宽 38-50 米； 建干北路长 1652 米，路基红线宽 40 米	306826	40650	100000	部分道路已建成	完成建干北路竣工，其他道路工程完成道路施工 80%以上	桂林市象山区国有资产投资经营公司 桂林市秀峰区经济投资公司 桂林市政工程管理处	桂林市政府	李志刚
6	临桂新区核心区路网建设工程	万平路长 3.78 公里，路基红线宽 60 米； 凤凰西路长 3.86 公里，路基红线宽 50 米； 纬二路长 2.77 公里，路基红线宽 26 米； 环西路长 3.05 公里，路基红线宽 50 米； 山水大道长 4.532 公里，路基红线宽 50 米； 新中路长 1.691 公里，路基红线宽 40 米； 公园北路长 1.93 公里，路基红线宽 40 米； 新龙路长 1.21 公里，路基红线宽 30 米-40 米； 凤凰北路长 1.18 公里，路基红线宽 50 米。	168601	54015	24600	进行路基施工，新中路完成道路路基工程、路面沥青底层和雨污水管道工程	公园北路、环西路南段竣工通车、其他道路进行道路基层、面层和管线施工	临桂新城投泛华建设集团 桂林临桂新区新中项目管理有限责任公司	桂林市政府	李志刚
7	国道 G323 荔浦过境公路	新建二级水泥路 4.9 公里	10228	5000	4000	完成征地拆迁，路基及桥涵等土建施工的 40%。	完成路基及桥涵土建施工的 85%	荔浦县交通运输局	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	桂林阳朔县新城区建设项目一期工程	新城区基础设施建设项目,主要建设新区排污、供水、供气、电力、通信各11公里,市政道路14公里,垃圾中转站等; 新城区社会服务区项目,主要建设教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施,建筑面积约50万平方米	265000	141983	80000	完成阳朔县新城区市政道路建设工程、阳朔县凤鸣至碧玉大酒店道路改扩建一期工程	完善新区主要路网骨架建设和基础功能项目,启动行政中心、文化中心、商业中心等项目建设	阳朔县新城区建设投资有限公司	桂林市政府	李志刚
9	桂林市雁山区基础设施工程	道路全长8.455公里,宽50米,设双向六车道、两侧非机动车道和人行道。项目建设包括道路、交通设施、挡墙、桥涵、路灯、绿化、给水、雨水管道、电力管道、电讯管道、燃气管道工程。	36979	5000	12641	完成一标段道路工程、路灯工程及A段的征地、拆迁工作。	完成路面工程及非机动车道、人行道工程	桂林市桂雁经济发展有限责任公司、桂林市源峰文化发展有限公司	桂林市政府	李志刚
10	桂林国际电线电缆集团公司高性能环保给水、排污等塑料管道技术改造项目	年产PE高性能环保排污管30000吨,PE绿色环保给水管20000吨	21000	11256	7000	项目一期已完成,二期项目正在办理征地手续	完成二期工程设备安装	桂林国际电线电缆集团公司	桂林市政府	李志刚
11	广西有色栗木矿业公司钨铋(钨锡)资源综合利用技术改造项目	年产仲钨酸铵5000吨、氟钨酸钾500吨、氧化钨50吨、氧化铋200吨、粗锡3000吨	29238	3000	10000	完成项目备案、规划选址、项目区压覆矿、地灾批复	完成土建工程,完成锡、钨铋冶炼线及环保工程	广西有色栗木矿业公司	桂林市政府	李志刚
12	桂林临桂新区物流配送中心(二期)建设项目	建设电子原材料及成品交易中心、五金化工塑料交易中心、汽车展览中心等,总建筑面积42.8万平方米	57152	1000	15000	完成前期核准、规划选址、土地预审、环评、可研、土地勘测等	主体工程施工	桂林真龙车国际汽车博览园有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	中国化工橡胶桂林有限公司高等级子午线轮胎产业化项目	年产100万条全钢载重子午线轮胎、10万条全钢工程子午线轮胎、500万条半钢乘用车子午线轮胎三条生产线	368905	30000	59584	完成一期100万条全钢载重子午胎项目全部厂房基础及设备地下基础	完成一期项目主体工程，设备安装	中国化工橡胶桂林有限公司	桂林市政府	李志刚
14	桂林正菱第二机床有限公司齿轮及机床生产基地	年产焊管和镀锌管6万吨、锻压设备3000台，齿轮加工机床4000台	77000	6710	5000	完成备案、选址等	主体工程施工	桂林正菱第二机床有限公司	桂林市政府	李志刚
15	桂林三金药业现代中药产业化工程	建设符合GMP标准的提取车间、片剂车间、散剂车间、胶囊剂车间、喷雾剂车间、颗粒剂车间、原辅料、成品仓储物流基地、配电、锅炉房、污水处理站等	45110	15000	16000	三通一平	主体工程施工	桂林三金药业股份有限公司	桂林市政府	李志刚
16	桂北竹木制品深加工项目	建设标准厂房及配套工程12万平米，年加工竹木制品30万立方米	26000	6000	7000	三通一平	完成厂房建设90%	灵川八里街工业园区开发总公司	桂林市政府	李志刚
17	桂林市苏桥经济开发区集中供热项目	总体设计供热能力为360吨/小时，敷设热力干管16.8公里	11835	3496	3926	一期工程完工	建设二期供热管道5800米	桂林兴源热能发展有限责任公司	桂林市政府	李志刚
18	桂林雁山动漫展示制作研发项目	建设动漫展示、动漫制作、动漫研发及配套服务设施，总建筑面积20万平方米	140000	6000	22000	完成土地平整与道路施工75%工作量	完成道路施工25%	桂林科赛投资发展有限公司	桂林市政府	李志刚
19	桂林市城北现代物流配送建设项目	建设商务办公、管理中心、综合仓储区、集装箱中转区、物流配送加工区等，总建筑面积75万平方米	73800	8500	8000	完成一期土地平整及道路等基础设施建设	完成农产品物流区堆场建设	灵川县神龙物流有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
20	桂林临桂新区物流配送项目	建设交易区商业设施、仓储区的汽车零配件仓库、农副产品库、食品饮料仓库、化工机电品仓库、百货轻工产品库、机械设备库等, 总建筑面积 23.79 万平方米	52000	18600	7000	完成土地征用及平整, 交警办公大楼完成已在装修, 二手车交易市场和安检站完成, 汽车展示厅完成主体工程等。	完成项目部分配套道路建设等	桂林真龙车国际汽车博览园有限公司	桂林市政府	李志刚
21	雁山区综合商业服务建设工程项目(一期)	建设交易中心综合楼、交易区、冷库配套等设施, 总建筑面积 9.97 平方米。	52271	12000	10000	基本完成征地任务	主体工程施工	桂林市桂雁经济发展有限责任公司	桂林市政府	李志刚
22	桂林恭城瑶族文化旅游开发项目	水寨项目, 建设服务中心、茶江沿岸原瑶族生态走廊及道路等配套基础设施, 总建筑面积 19.94 万平方米; 山寨项目, 建设盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园等, 总建筑面积 15.55 万平方米	80595	3000	8000	完成规划、部分工程的单体设计	完成博物馆、老年活动中心、盘王阁、滨水商业街等子项目主体工程	恭城县文化旅游开发中心	桂林市政府	李志刚
23	桂林市南溪河环境综合整治工程	整治南溪河(路口村至斗鸡山段), 河道清淤疏浚、一级堤岸线整治、生态护岸、截污及配套排水、照明等工程, 总长 10.2 公里	67318	10468	59337	征地拆迁	完成景观工程、公园工程、截污工程的上部结构建设	桂林市经济建设投资总公司	桂林市政府	李志刚
24	桂林市“一院两馆”文化产业开发项目	桂林大剧院, 建设主剧场、多功能厅及其他附属设施, 总建筑面积 1.9 万平方米; 桂林博物馆, 建设陈列区、藏品库用房、技术研究用房等, 总建筑面积 3.13 万平方米; 桂林市图书馆, 建设借阅区、藏书区等, 总建筑面积 3.15 万平方米	58215	4828	37000	主体施工	完成主体工程, 内部设备安装	桂林文化产业投资有限责任公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
25	桂林市职教攻坚项目（一期）	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等，总建筑面积 50.23 万平方米（包括理工中等职业技术学校、职教中心学校分校和民办职业教育园）	38712	6830	5500	完成职教中心学校临桂分校和交通技工学位扩建工程教学楼、实训楼等基础设施建设	教学楼等基础设施建设	桂林市职业教育攻坚指挥部	桂林市政府	李志刚
26	桂林市卫生学校雁山新校区	建设教学楼、学生宿舍、实验楼等教学及附属设施，总建筑面积 15.72 万平方米	24150	8000	1800	完成道路管线一期工程、11 教学楼封顶、12#学生食堂二层、8#教学楼六层、14#15#学生宿舍五层	8 号、11 号教学楼，12 号学生食堂，14、15 号学生宿舍、一期道路管网竣工	桂林市卫生学校	桂林市政府	李志刚
27	桂林华奥国际射击射箭比赛训练基地	建射击、射箭训练场以及配套服务设施等，总建筑面积 36 万平方米	16738	5000	8000	完成征地拆迁，路基及桥涵等土建施工的 40%	部分路网路基建设，完成射击靶场建设及部分公用设施建设	桂林华奥体育有限责任公司	桂林市政府	李志刚
28	桂林市交通技工学校扩建工程	建设教学楼、实训楼、图书馆、教师公寓、学生公寓、汽车驾驶训练场、运动场等，总建筑面积 7.27 万平方米	16000	3200	1500	完成四栋实训楼建设；学生食堂正在建第二层，学生宿舍进行基础处理	完成教学楼建设和进入学校二级公路建设	桂林市交通技工学校	桂林市政府	李志刚
29	桂林市东区污水处理厂扩建工程	污水处理规模由原来的 4 万吨/日扩建到 14 万吨/日、建设污水配套干管约 7 公里	24110	8700	8500	进行进水泵房的地基处理和开挖，围墙及挡墙等施工，争取进行设备招标	附属构筑物收尾工作及工艺管线、设备安装及配套管网建设完成 30%	桂林市排水有限公司	桂林市政府	李志刚
	五、梧州市	16 项	1778027	257910	357199					
1	梧州市环城高速公路	西线和南线分别利用桂梧高速和苍郁高速；新建北线和东线，接桂梧高速平浪立交，经旺甫、扶典、燕子山接苍郁高速，长 42 公里	383600	7000	60000	征地，前期工作	路基、桥梁、涵洞施工	梧州市交通运输局（暂定）	梧州市政府	王 凯
2	苍梧县龙圩至藤县潭东一级公路	长 25 公里，将二级公路改扩建为一级公路	36200	3000	18000	主体工程施工	路基 100%、路面 10%	桂东公路局	梧州市政府	王 凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	梧州市长洲防洪堤南、北堤扩建工程	建设防洪堤总长 15.903 公里，排涝闸 12 座	37452	8500	2000	完成防洪堤 1.65 公里、护岸 4 公里	完成护堤 2000 米及护岸、齿墙、马道的建设	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市政府	王 凯
4	梧州市长洲区红岭片基础设施项目一期工程	建设城市道路 13 公里，排水渠 6 公里，以及相关配套设施等	182692	67955	25029	部分道路完工	建设 10 公里的道路、给排水、绿花工程。	梧州市基础设施投资管理有限公司	梧州市政府	王 凯
5	梧州年产 30 万吨再生铜冶炼工程	年产 30 万吨电解铜	232048	26000	100000	场地平整完成，设备采购	10 万吨高品位杂铜试产	广西有色金属集团梧州发展有限公司	梧州市政府	王 凯
6	华锋电子铝箔公司异地搬迁建设项目	年产铝箔 1800 万平方米	20000	5000	4000	一号车间设备安装，二号车间基础施工。	完成 6000 平方米厂房建设及二号车间设备安装	苍梧县华锋电子铝箔有限公司	梧州市政府	王 凯
7	梧州市荣祥不锈钢制品生产项目	年生产 35 万吨不锈钢	76000	25000	15000	主体施工	完成厂房主体工程 35%	广西梧州市荣祥投资发展有限公司	梧州市政府	王 凯
8	梧州市中恒集团红霉素生产线项目（一期）	建设科研大楼、原料车间、胶囊车间、软膏车间等，年产原料 5000 吨，片剂 1 亿盒，胶囊 1.2 亿盒，软膏 1.2 亿支，总建筑面积 40 万平方米	65000	4000	30000	完成项目规划选址、备案、环评、用地预审批复等前期工作，一期工程已开工建设。	一期工程设备安装调试，二期工程开工建设	广西梧州制药（集团）股份有限公司	梧州市政府	王 凯
9	梧州市林产林化项目	年产环保型人造板 40 万立方米、贴面板 500 万平方米、地板 800 万平方米、家具 50 万件（套），建设基地林建设 53 万亩	98000	42000	14800	主体施工完成，设备开始安装	完成人造板（刨花板、中纤板）生产线升级改造和原料基地建设，造林 10 万亩	广西三威林产工业有限公司	梧州市政府	王 凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	藤县皮革制品深加工项目(一期)	年加工牛皮 600 万张及加工制造皮衣、箱包、皮鞋等各类皮革制品 2100 万件(套)	150000	1550	4000	部分场地三通一平完成	完成 6 万平方米厂房建设	广西盛世伟业投资有限公司	梧州市政府	王 凯
11	广西金达造船有限公司造船技改扩建项目	建设船坞、船台,新增造船设备,年造船能力由 3 万综合吨增加至 6 万综合吨。	25455	2050	8000	新码头塔吊已完工,后续工程正在建设,正在安装加工车间设备	完成 3000 平方米钢架厂房建设	广西金达造船有限公司	梧州市政府	王 凯
12	梧州市旺甫农副产品物流项目	建设 10 万平方米综合市场、5 万平方米物流配送仓库及相关附属配套设施	50000	5530	5000	土方工程开工	场地平整,开挖土石方 150 万立方米	梧州神冠投资开发有限公司	梧州市政府	王 凯
13	梧州医药物流项目	建设医疗器材和药品市场、仓库区、物流及商贸服务区,总建筑面积 109.4 万平方米	218000	22125	46370	场地平整	完成场地平整 100 万立方米,开工建设建设面积 24 万平方米的办公室和配套设施	广西梧州中恒集团股份有限公司	梧州市政府	王 凯
14	梧州市万秀茶花生生态家园	建设茶花生生态园及文化体育等配套服务设施,总建筑面积 90 万平方米	109000	8000	15000	基础施工	完成平整场地 1000 亩、铺设道路 2500 米	梧州神冠投资开发有限公司	梧州市政府	王 凯
15	梧州市仙人湖(三合口水库)生态旅游	建设景区道路、码头、环保、水上乐园、民族风情等景点设施以及客服中心等配套设施,总建筑面积 13.2 万平方米,	24580	7200	2000	完成客服中心建设,5.8 公里公路主体基本完成,漂流项目基本完成建设,景区道路、植物种植、水电等基础设施建设基本完成	温泉项目建设完成 80%,仙潭景区完成 75%	广西梧州市利和旅游有限公司	梧州市政府	王 凯
16	梧州职业学院二期工程	建设教学大楼、管理中心、教职工公寓、学生宿舍、图书馆、运动场、体育馆及相关配套设施,建筑面积 33 万平方米	70000	23000	8000	食堂建设完成	图书馆、第二饭堂、学生宿舍楼、综合集训楼完工,第二教学楼完成 65%,办公综合楼完成 70%	梧州市东泰国有资产经营有限公司	梧州市政府	王 凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
六、北海市			1591945	518772	658072					
1	北海出口加工区B区及配套产业园区一期基础设施工程	规划总面积 10.39 平方公里（一期 4.052 平方公里），其中封闭围网海关监管区 1.842 平方公里（作为保税加工和保税物流区），卡口配套综合服务区 0.276 平方公里。建设海关监管设施、核心商务区及配套产业园区基础设施、综合服务中心、标准厂房等	93000	15682	7000	一期市政道路项目环评批复、扩区申报材料已于上报国务院	完成工程总量的 30%	北海出口加工区投资开发有限责任公司	北海市政府	连友农
2	北海铁山港工业区重大项目配套道路	林浆纸一体化项目配套道路(新二路 A 段、八号路 A 段)4.4 公里,宽 36 米; 北海炼油异地改造石油化工项目配套道路长 3 公里,路幅宽 50 米; 铁山港首批深水泊位进港路,长 1 公里,宽 50 米	42794	17655	12500	林浆纸一体化项目配套道路完成道路清表; 北海炼油异地改造石油化工项目配套道路完成 1.25 公里雨污水管施工, 1.7 公里砼路面; 铁山港首批深水泊位进港路竣工	林浆纸一体化项目配套道路完成路面施工 40% 北海炼油异地改造石油化工项目配套道路路面铺设	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	连友农
3	北海铁山港工业区基础设施工程	八号路 B 段,起于新二路,终于七号路支线,道路总长 3.803 公里,路幅宽 36 米; 排水明渠工程(一期),起于兴港路以西北铁一级公路以南,沿新二路往海边排放,全长约 7995 米,设计雨水排泄流量为 193.03 立方米/秒	36712	6323	18000	八号路 B 段完成道路清表, 排水明渠工程(一期)完成渠道施工的 10%	路面施工的 40%,排水施工的 100%;排水明渠(一期)工程完成渠道施工的 60%	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	连友农

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	北海中石化项目配套路网工程(一期)	经四路长 7131 米,路基红线宽 50 米,城市主干 I 级路; 七号路西段长 2861 米,路基红线宽 50 米,城市主干 I 级路; 中石化进厂道路长 758 米,路基红线宽 40 米,城市次干路 I 级路	58984	10000	19000	铁山港区经四路、七号路西段完成 BT 投资人招标,中石化进厂道路道路清表	经四路完成路基土石方工程施工 10%,完成排水工程 20%,完成路面工程 30%;七号路西段完成路面工程 20%;中石化进厂道路收尾作业	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	连友农
5	北海市城市主干道改造工程	金海岸大道长 5100 米,路基红线宽 50 米; 南珠大道长 5780 米,路基红线宽 80 米; 广东南路长 5900 米,路基红线宽 60 米; 上海路长 4300 米,路基红线宽 60 米; 新世纪大道长 6970 米,路基红线宽 70 米	97251	14112	42800	金海岸大道进行施工招投标工作,南珠大道路基处理、排水施工,广东南路路面工程完工,上海路施工合同签订,新世纪大道施工	金海岸大道、南珠大道完成道路、排水工程,其他道路主体施工	北海银滩开发投资股份有限公司、北海市城投公司	北海市政府	连友农
6	北海炼油异地改造石油化工(20万吨/年聚丙烯)项目	建设 20 万吨/年聚丙烯、300 万吨/年原料预处理、120 万吨/年延迟焦化、60 万吨/年连续重整、170 万吨/年催化裂化、40 万吨/年气体分馏、260 万吨/年加氢脱硫、50 万吨/年加氢处理、6 万吨/年硫磺回收、配套建设产品精制等装置及相应的辅助设施和公用工程系统	706532	250000	300000	基础施工完,二级地管基本施工完,上部结构基本施工完,钢结构完成 70%、设备材料采购基本完成、设备安装 10%	土建工程完成,设备安装调试	中国石油化工股份有限公司北海分公司	北海市政府	连友农
7	北海原油商业储备基地建设项目工程	32 台 10 万立方米储油罐、公用工程和辅助生产设施施工	267772	85000	182772	场地平整强夯 95%,8 台储油罐罐板预制	储油罐安装及配套工程完工,联合试运	中国石化集团管道储运公司	北海市政府	连友农

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	七、钦州市	28项	4445266	1146281	449000					
1	广西金桂浆纸业公司林浆纸一体化及配套项目	年产60万吨食品级白卡纸,105万亩林基地,物流中心建筑面积10万平方米,年产9.5万吨漂白桉木浆(湿浆,风干计),产品白度89-90%ISO;年产印刷加工白卡纸60万吨;年回收烧碱35700吨,年产25万吨液体包装纸及其他配套项目	1181556	550000	100000	制浆车间竣工投产,液体包装纸车间场地平整	完成部分主机车间建设和设备采购	广西金桂浆纸业公司	钦州市政府	肖莺子
2	钦州滨海新城开发项目一期工程	碧湾生态旅游区海洋馆等工程建筑面积69万平方米,滨海新城基础设施及贸易中心等工程建筑面积72万平方米,茅尾体育训练基地建筑面积71.4万平方米,白石湖片区基础设施及配套服务工程建筑面积42.1万平方米,白石湖片区金融服务中心等工程建筑面积29.3万平方米。总建筑面积283.8万平方米	418447	12000	20000	完成部分征地工作	完成征地和部分主体建设	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子
3	钦州白石湖企业总部基地及配套服务设施工程	北部湾总部基地一期工程建筑面积约111万平方米;白石湖新农村建设生态示范工程及配套项目建筑面积约60万平方米;北部湾经济开发中心及配套服务设施工程建筑面积约60万平方米	361000	7000	30000	完成部分土地平整	完成建设主体工程	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	钦州港行政商务中心启动区建设工程(原钦州港石化园区公共服务设施一期工程)	建设行政办公楼、医院、学校等	183800	16500	15000	完成部分土地平整工作	完成建设主体工程	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
5	扬帆大道南延长线(金海湾东大街至钦州港环北路)	全长约 20.6 公里、宽 70 米城市主干道路和景观带	139972	46795	30000	完成整体路基面 5 公里	完成整体路基面 10 公里	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
6	钦州港 30 万吨级航道	航道长 34.3 公里,设计水深 25 米,底标高-21 米,底宽 320 米	68680	40978	40000	完成 3000 万方疏浚量	完成 4200 万方疏浚量	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
7	钦州市鑫湾滨海片区基础设施及配套服务工程	建筑面积 64.6 万平方米,主要建设道路等基础设施及商业服务、创业服务中心等配套服务设施	106613	3000	10000	完成部分土地平整	完成部分主体建设	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子
8	钦州茅尾海生活文化艺术服务设施及配套工程	沙井岛体育中心及配套设施 78 万平方米,沙井岛商务服务管理及配套设施 112.5 万平方米,沙井岛文化设施及配套工程 57.3 万平方米	104510	500	10000	完成部分征地	完成部分主体建设	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子
9	钦州港工业区滨海片区基础设施一期工程	城市主干道 17.1 公里,其中:平山东大街 2487 米、嘉禾街 2665 米、安州大道 2934 米、吉安路 1884 米,路基红线宽 50 米;嘉兴街 3464 米、详安路 1979 米,路基红线宽 40 米;滨湖路 2303 米,路基红线宽 36 米	100000	10000	25000	完成部分路基建设	完成路基建设 50%	钦州滨海新城资产管理有限公司	钦州市政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	钦州港新城区 商务中心启动 区路网工程(原 钦州港配套生 活区基础设施 项目)	建设12条道路,总长14.916 公里,宽24-60米	78520	550	2000	立项、水保已获批复,可研、 环评已编制待评审,完成部 分平整工程	完成6公里路基	广西钦州临 海工业投资 有限公司	钦州市政 府	肖莺子
11	皇马工业园基 础设施项目	城市道路总长15446米	36000	8700	5000	平整土地,已完成4公里路 基、排水沟及1.34公里混凝 土路面建设	铺设水泥路面5公里以 及建排水、给水管网、污 水管网等	广西嘉华置 业集团有限 公司	钦州市政 府	肖莺子
12	钦州市环城东 路	长约4600米、宽60米	32103	3800	4000	鸿亭街至子材东大街段已 完成交桩工作	完成50%路基建设	钦州市开发 投资集团有 限公司	钦州市政 府	肖莺子
13	钦州市交通主 枢纽客运中心	建设两个国家一级汽车客 运站(钦州城南汽车站和钦 州城西客运站)及配套城市 公交接驳站,其中包括客运 候车大楼、大型停车场等配 套设施,总建设面积2.5万 平方米	32000	10351	4000	城南客运站站房已完工	完成城西站房基础建设	广西钦州泰 禾运输集团 有限责任公司	钦州市政 府	肖莺子
14	钦州临海工业 区供水水源二 期工程-郁江 调水工程	建设引水隧洞10533米,沙 坪河疏浚5.45公里,小西江 疏浚5.08公里,引水隧道 4.42公里,控制闸一座	25720	1900	4000	完成引水隧洞工程隧洞进 尺5公里	完成隧洞进尺550米	广西钦州丰 源水利供水 有限公司	钦州市政 府	肖莺子
15	钦州港龙径大 道	城市主干I级路3.953公里, 路基红线宽55米	20608	7067	5000	完成1.5公里路基、水稳层、 排水等	完成路面80%沥青铺设	广西钦州临 海工业投资 有限公司	钦州市政 府	肖莺子
16	钦州港环北路 东段工程	城市主干I级路3.9公里, 路基红线宽55米	18300	600	4000	路基施工	路基土石方全部完成,填 筑路基2.2公里,完成半 幅混凝土路面1.2公里	广西钦州临 海工业投资 有限公司	钦州市政 府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
17	钦州港聚园东段工程(疏港大道至一号路)	城市主干路 3400 米,路基红线宽 40 米	16736	2197	4000	完成部分路基建设	完成路基	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
18	大型石化物流项目	建设 1000 万立方米原油罐区	1000000	380000	8000	完成 42 个罐施工	完成附属工程	中石油国际事务公司	钦州市政府	肖莺子
19	钦州宇欣电子项目(原钦州金桥电子产品生产项目)	建设电子、电器原件和计算机软硬件生产线,一期建设厂房 15 万平方米	40000	6300	5000	完成征地拆迁	完成主体工程的 20%,安装部分设备	钦州宇欣电子子公司	钦州市政府	肖莺子
20	清华同方数字电视项目一期工程	一期建设电子类装配厂房 6 万平方米,年产数字电视 75 万台	36700	12000	8000	土地平整完成 90%	完成主体工程	香港清华同方股份公司	钦州市政府	肖莺子
21	钦州钒钛铁分离技术工业化示范项目	建设 Φ 40M 转底炉生产线,年产还原铁 35 万吨、二氧化钛 4.44 万吨、五氧化二钒 2940 吨	65000	1200	20000	完成部分土地平整	完成主体工程 50%	钦州锐丰钒钛铁科技有限公司	钦州市政府	肖莺子
22	钦州林湖生态旅游及体育产业开发项目	建设生态旅游、体育产业开发、综合配套服务等三大功能区及旅游配套基础设施,总建筑面积约 10 万平方米	45500	5000	25000	进行部分道路平整工作	完成主体工程 20%	广西钦州林湖公园有限公司	钦州市政府	肖莺子
23	广西国营钦廉林场总部搬迁及华侨安置工程	建设华侨安置房、林场职工住房及基础设施,建设林场科研办公综合楼及配套设施,总建筑面积 120 万平方米	193800	5500	50000	完成整体土石方平整及部分基础设施	完成主体工程 70%	广西国营钦廉林场总部搬迁及华侨安置工程	钦州市政府	肖莺子
24	浦北县物流中心一期工程	建设农产品加工区、仓储物流区、农副产品交易区、建材市场交易区及仓库、配套设施。总建筑面积 326780 平方米	38045	2500	6000	完成部分征地拆迁	完成基础设施工程量的 60%	浦北县工业集中区开发有限公司	钦州市政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
25	钦州市中医院 迁址新建项目	建设其中门诊大楼、住院大楼、医技大楼及其他附属设施,总建筑面积10万平方米	20000	1500	5000	完成基坑支护工程	完成主体工程	钦州市中医院	钦州市政府	肖莺子
26	钦州市大榄坪 水厂及管网工程	建设供水能力5万吨/日自来水厂一座,输配套管网44.7公里;原水输水管网按10万吨/日建设,加药间、反冲洗泵房、配电中心等按20万吨/日规模建设	18383	1500	2000	完成征地	土建工程完成50%	广西北投水务有限公司	钦州市政府	肖莺子
27	钦州市大榄坪 污水处理厂及 管网一期工程	建设5万吨/日污水厂一座,配套泵站两座,管网63.6公里	35155	5000	2000	完成全部厂区吹填,进行厂区填土及桩基础施工	土建工程基本完成,设备安装	广西北投水务有限公司	钦州市政府	肖莺子
28	河东污水处理 厂及配套管网 工程	日处理污水8万吨污水厂,配套建设污水管网85000米	28118	3843	6000	在进行厂区综合管理区首层梁板柱钢筋制作,模板安装;厂区生产区施工单位已进场,临时设施已完成,二沉池、消毒渠土方基本开挖完成	完成主体工程50%	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
	八、防城港市	13项	3601847	563747	868500					
1	防城港红沙核 电站一期工程	建设2台百万千瓦级核电机组	2360000	350000	400000	1、2号机组常规岛安装工程采购文件编制已完成;取水明渠及护岸工程,排水明渠工程已发布招标公告,施工用输变电工程线路开始架线施工	完成一期二台机组的基础建设,开始地面常规岛、核岛施工	广西防城港核电有限公司	防城港市政府	莫恭明
2	金川集团防城 港铜镍冶炼项 目	年产60万吨铜、10万吨镍铁、2-3万吨通用镍,以及铜、镍和化工产品深加工	300000	40000	300000	主厂区完成挖方292万方,填方292万方,40万吨铜冶炼配套工程开工	铜冶炼主厂房基本完成	广西金川有色金属公司	防城港市政府	莫恭明

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	防城港东湾403#-407#泊位码头工程	2个10万吨级码头和3个5万吨级码头	368350	65500	70000	码头基槽开挖完、基床抛石完；主体构件圆筒预制完93%，南护岸工程完工	完成圆筒预制完20%，停泊地开挖完5%	防城港务集团有限公司	防城港市政府	莫恭明
4	防城港东湾大道	城市主干级道路长13.06公里，宽50米	82353	16598	13000	一标完工；二标完成路基土方，强夯完成50%	三、四桥梁标完成桩基、完成下构30%；五、六标完成路面	防城港市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	莫恭明
5	钢铁基地产业园配套道路(原公车片区道路工程)	城市主干道路17757米，其中：榕木江大道7730米、葛坪路1660米、洲尾路720米、小龙门路1600米，路基红线宽50米；公车大道2535米，沙港路2524米，万鑫路北段988米，路基红线宽55米	85000	20000	11000	万鑫路1标已完成稳水层，2标完成90%的混凝土施工，公车大道及锦湖路第一合同段完成工程量34%，沙港路和兴化路完成工程量26.59%	榕木江大街东段路面施工完成，新风路、洲尾路小龙门街完工	防城港市港工基础设施建设开发有限公司、防城港市港口区城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	莫恭明
6	东兴北仑河二桥口岸区配套基础设施工程	建设道路23公里、停车场2万平方米、露天堆场10万平方米及配套设施	66000	8520	4000	完成二桥路北段800米路面、人行道、绿化等；完成二桥路延长线道路规划	主体施工	东兴市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	莫恭明
7	防城港西湾环海大道	城市次干道9.438公里，道路路基宽33米	36000	19000	12000	完成清表30%	完成路基20%，桥涵40%，路面50%，交通工程60%。	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明
8	玉罗岭至李子潭一级公路针鱼岭至李子潭段	一级公路全长约8.426公里，路基宽26米	26800	5500	3500	完成土石方12万方、清淤45000方	完成交通工程40%	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明
9	防城港针鱼岭大桥	全桥总长824米，主桥长250米；主桥普通段桥面宽36米，桥塔处宽41米	31000	10000	8000	进行监理及施工单位招标	完成桥墩30%，箱梁预制20%，配套立交桥20%	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	莫恭明

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	上思生物质发电项目	2×25兆瓦凝汽式汽轮发电机组	42888	6000	12000	三通一平	主机设备招标完成,主厂房基础浇注	广西迪森生物质电力有限公司	防城港市政府	莫恭明
11	防城港西湾海域环境整治工程	清淤面积 15.39 平方公里,疏浚游艇航道长 21.54 公里,永久护岸 11380 米,临时护岸 4000 米	157711	11000	18000	完成洲墩岛的用海报批及征地工作,完成第一期工程部分清淤任务及洲墩岛《梦幻北部湾》项目的场馆用地吹填	完成洲墩岛的临时围堰及第一期清淤工程施工,完成第二期的部分清工程及长榄岛的征地拆迁补偿安置工作	防城港市土地储备中心(暂定)	防城港市政府	莫恭明
12	防城港市大西南临港工业园污水处理厂及截污管网一期工程	建设日处理能力 4 万吨污水处理厂及配套污水管网约 45 公里	17569	1450	5000	土方施工	完成主体工程 30%	广西防城港北投水务有限公司	防城港市政府	莫恭明
13	防城港市职业教育中心	建设内容为行政办公楼、主教学楼、图书馆、学生宿舍等,总建筑面积 15.7 万平方米	28176	10179	12000	全部完成开挖土石方 75 万立方米,填方 25 万立方米,弃方 50 万立方米	完成运动场及相关的附属配套设施建设	防城港市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	莫恭明
	九、玉林市	4 项	465670	186529	95987					
1	玉林市玉东新区配套路网一期工程	城市主干路全长 20422 米,路基红线宽 60 米。其中:改造玉梧路(二环至海峡两岸试验区段)长 8500 米,改造玉容路(二环至茂林镇南流江边段)长约 7300 米,新建龟山路长 3235 米,新建为民路秀水至龟山路段长 1387 米	148670	62000	40000	玉容路完成机动车道沥青路面铺设,非机动车道路面完成路基工程;玉梧路开挖部分路面土方,完成部分大部分路基工程,龟山路、玉东大道秀水至龟山路段开工建设	玉容路改造工程、玉梧路改造工程竣工,龟山路、玉东大道秀水至龟山路段完成沥青路面铺设 50%	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	玉柴重工挖掘机零配件及配套生产项目	年产 1500 万套挖掘机零配件	135000	2000	12000	一期项目基础开挖	一期厂房建设,安装部分设备	广西玉柴重工有限公司	玉林市政府	韩元利
3	玉柴机器股份公司玉柴铸造中心柴油发动机铸造技术改造项目	年产发动机及汽车铸铁件约 26 万吨,铸铝件约 2.4 万吨	96000	67529	23987	一期工程已投产,二期正在进行土地平整	完成二期工程设备安装和调试	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	韩元利
4	陆川县华润水泥熟料新型干法水泥生产线一期项目	日产水泥 4500 吨	86000	55000	20000	已完成大部分厂房和办公用房建设,并开展设备安装	完成设备安装并调试	华润(陆川)水泥有限责任公司	玉林市政府	韩元利
	十、贵港市	11 项	599093	72200	107000					
1	贵港港猫儿山作业区二期工程	配套完善现有 1#、2#、4# 三个 1000 吨级泊位,新建 3#、5#、6#三个 2000 吨级泊位,新建扩建港区铁路装卸线,配套建设后方堆场、道路设施,设计年货物(煤炭)吞吐能力 800 万吨	30000	10000	5000	完成附属工程改道公路、排洪沟、灌溉渠的施工,完成铁路扩建设计方案评审及施工图设计,完成总体设计施工图设计	基本完成铁路施工,完成部分堆场施工,完成部分水工施工	爱凯尔(贵港)中转港有限公司	贵港市政府	李宁波
2	广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司增资扩建 20 万标箱集装箱及件杂货配套堆场项目	建设 9 个集装箱堆场、配套建设道路、铁路、绿化、排水等工程	17500	3000	3000	完成大部分征地工作并开始设计工作	基本完成土方工程,开始建设堆场道路施工	广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	武林港二期工程项目	5个2000吨级集装箱、件杂货、散货码头及配套进港二级公路7公里	23600	3000	9000	进港二级路施	开展港区征地、进港公路路基工程	平南县交通运输局	贵港市政府	李宁波
4	贵港市环城公路东环郁江特大桥	一级公路10.5公里,主桥862米	53400	11600	20000	主体施工	完成路基、桥涵下构	贵港市交通运输局	贵港市政府	李宁波
5	贵港市城区防洪排涝工程郁江江南大堤(二桥至铁路桥段)	防洪堤10.555公里,排涝闸6座,排涝泵站3座,交通闸4座	22728	1800	3000	一标段正在施工。	开工建设大冲、黄泥排涝泵站;完成机电设备订货和土建基础工程	贵港市永安防洪排涝工程投资有限公司	贵港市政府	李宁波
6	贵港市郁江北堤扩建工程	防洪堤6.837公里,道路1.8公里	56000	19000	5000	已建成防洪堤5.75公里,排涝泵站2座	完成三标段防洪堤施工	贵港市永安防洪排涝工程建设有限公司	贵港市政府	李宁波
7	桂平西山国家级风景名胜区西山景区旅游基础设施建设项目	景区道路5公里,新增景区建筑面积2.85万平方米,环境整治面积19.34公顷	11700	4000	3000	征地拆迁	景区交通设施、大门及接待服务设施、环保设施建设	桂平西山风景名胜区管理处	贵港市政府	李宁波
8	华润水泥(桂平)有限公司新型干法水泥一期工程	日产4500吨新型干法水泥	70000	4800	15000	征地拆迁	道路铺设,平整厂区场地,主体施工	华润水泥(桂平)有限公司	贵港市政府	李宁波
9	广西贵港桂糖仓储有限公司食糖仓储项目	建设仓储仓库,总建筑面积5000平方米	20000	6500	5000	已完成五栋仓库建设,另四栋仓库正在施工	完成四栋仓库建设,完成综合楼,食堂,管理用房等附属设施建设	广西贵港桂糖仓储有限公司	贵港市政府	李宁波
10	贵港市港龙明珠环保皮革工业城第一期项目	建设与入园制革企业配套的供汽厂,制冰厂,钢结构厂,塑料管道厂,科技及行政中心等	227000	4000	30000	完成基础设施两条道路	完成道路480米建设	广西港龙投资有限公司	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
11	贵港市体育中心	建设主体育场、体育馆、游泳馆、体育学校，总建筑面积107903平方米。	67165	4500	9000	三通一平	主体工程基础施工	贵港市体育局	贵港市政府	李宁波
	十一、贺州市	15项	2011345	347833	319000					
1	贺州电厂	两台100万千瓦超超临界机组	780000	200000	200000	基桩、铁路专用线工程施工；热力系统、燃料供应系统、除灰系统、供水系统等工程施工	完成部分设备安装	华润电力控股有限公司	贺州市政府	白希
2	贺州市上程水电站	装机6万千瓦，库容11905万立方米	83800	1500	2000	库区便道施工	坝主体施工	桂东电力公司	贺州市政府	白希
3	贺州至姑婆山公路一期工程	一级公路8.9公里，路基红线宽23米	20872	4800	8000	灵峰大桥桥墩桩基建设	完成总体工程量60%	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白希
4	贺州至西湾平桂工业基地公路	一级公路主线7公里，支线3公里	16250	9015	3000	完成一期工程主线3公里路基、路面、涵洞及绿化工程；完成支线3.2公里路基及涵洞工程。	完成一期工程支线路面工程，完成二期工程路基工程30%	贺州市交通运输局	贺州市政府	白希
5	贺州市堤路园（江南段）建设工程	建设防洪主堤5125米，子堤4340米	46122	10118	3000	完成约1180米路基回填土及雨水管铺设，完成工程量占总工程量的42%	主体工程施工	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白希
6	贺州市城区新建道路工程	江南路4700米，路基红线宽30米；平安东路1600米，路基红线宽30米；光明大道2000米，路基红线宽55米	36300	6530	5000	路基工程施工	完成总体工程量的30%	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	贺州市桂台(客家)文化合作示范区基础设施项目(一期工程)	改造客家围屋建筑面积15000平方米;建设道路9公里、行车道宽度7-12米;建垃圾中转站1座;建日处理污水能力600立方米污水处理站1座,配套铺设污水管网8500米等	31503	1800	5000	工程施工	完成总体工程量的10%	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白希
8	广西有色金属集团金源稀土产业深加工项目	年产6000吨稀土功能材料、年产2000吨高性能稀土永磁材料技术改造;扩大开采离子型稀土矿,年产1000吨稀土荧光粉	24000	7000	10000	稀土氧化物项目订购了生产设备到厂并调试,主体厂房、仓库正在建设	安装部分设备	广西有色金属集团金源稀土股份有限公司	贺州市政府	白希
9	贺州市木材(家具)加工集散基地	年加工木材20万立方米,年产家具20万套	50000	5650	3000	完成大部分征地任务,部分土地已平整	部分厂房竣工	贺州市广厦木业有限公司	贺州市政府	白希
10	贺州桂东湖广国际商贸物流项目	建设各类商品批发交易区和国际商贸街区,总建筑面积140万平方米	250000	50000	10000	主体已完成,外墙砌砖完成80%,内墙砌砖完成30%,外墙抹灰完成40%,其余22栋已全部完成	完善B区工程,建设二期工程	南宁长江企业投资集团有限公司	贺州市政府	白希
11	贺州市桂粤湘人才创业工程	建设人才交流中心、会议考试办公楼、大学生安居房、群众艺术广场、综合楼、汽车会展服务中心等,总建筑面积37万平方米	60108	21600	15000	3#、4#号楼主体完成5层,1#、2#、5#、6#号楼完成主体3层,考试中心、交流大厅主体工程完成	大学生安居房、员工宿舍交付使用;民俗创业园、农贸市场砌砖,金泰大厦完成主体6层	贺州市广建房地产开发有限公司	贺州市政府	白希
12	贺州市金泰农产品物流加工项目	建设农产品加工、交易、物流及粮油储备市场等,总建筑面积36万平方米	50390	17120	15000	临时市场、临时粮仓全面完工,准备交付使用	水果市场交付使用,粮食储备库、站前路商铺完成工程量50%;农产品物流市场1、5号楼竣工	贺州市金泰粮油发展有限责任公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	广西贺州豪信建设投资有限公司灵峰标准厂房建设项目二期工程	建设标准厂房及配套设施, 总建筑面积 60 万平方米	30000	5000	10000	修建园区大道和一、二平台护坡	厂房主体施工	广西贺州豪信建设投资有限公司	贺州市政府	白希
14	贺州市西湾(平桂)工业区标准厂房及基础设施建设项目(一期)	建设石材粉体和石材建材加工区标准厂房 32 万平方米, 园区道路 10 公里	52000	5700	15000	产业园主干道已开工建设	厂房主体施工	贺州市桂兴建设投资有限公司	贺州市政府	白希
15	广西宏城工业基地建设有限公司建筑陶瓷生产项目	建设 48 条建筑陶瓷生产线, 年产 24000 万平方米建筑陶瓷	480000	2000	15000	八桂工业大道建设	厂房主体施工	广西宏城工业基地建设有限公司	贺州市政府	白希
	十二、百色市	18 项	1524625	410345	475646					
1	中铝广西分公司电解铝二期工程	年产 30 万吨电解铝	330000	5000	200000	三通一平	完成部分设备安装	中国铝业广西分公司	百色市政府	谢泽宇
2	百色市城市环路及主骨架道路二期工程	全长约 25 公里, 进城快速路延长线 4 公里, 支线银海路 2.37 公里, 通港大道 2.77 公里, 河南新区三期道路 7.02 公里, 龙景中路 1.03 公里, 龙景区规划二路 0.31 公里, 城南环路主线 3.7 公里, 东环大道 4 公里, 站前大道西段延长线 3 公里, 以及龙旺大桥、百林大桥	218000	30000	30000	龙景中路、城南环路、龙旺大桥组织招标, 东环大道、百林大桥已开工建设	百林大桥、龙景中路、龙景区 2 号路实现竣工, 东环大道、城南环路全面开工, 其余子项目陆续开工建设	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010年底累计完成投资	2011年计划投资	至2010年底工程进展情况	2011年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	百色市竹洲大道	城市主干道 级道路,竹洲大道长 1.32 公里;竹洲大桥桥长 536 米,其中主桥长 280 米,宽 42 米,引桥长 256 米,宽 42 米	48935	32000	7744	竹洲大道主要完成可实施路段路面结构层施工,竹洲大桥完成主桥第 6#节段箱梁及东岸引桥右幅箱梁施工	竹洲大桥将继续进行主桥和引桥的上构施工并完成施工,竹洲大道争取完成更多投资量	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇
4	百色市城市环路及主骨架道路一期工程	建设进城快速路 5.43 公里,路基红线宽 60 米;主骨架道路 10.2 公里,路基红线宽 40 米	140000	53921	35000	进城快速路已竣工,环岛一路部分竣工,龙景区路网一、二期已完成大部分道路施工及相应给排水工程	环岛一路,龙景区路网一、二期竣工	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇
5	广西驰程汽车运输集团有限公司百色城东客运站	一级公路汽车客运站 39205 平方米,日发送旅客能力 1.5 万人	16931	2500	10000	开工建设	完成主体二层	广西驰程汽车运输有限责任公司	百色市政府	谢泽宇
6	百色港	5 个千吨级泊位,年吞吐能力 150 万吨	18672	14100	2000	完成办公用房工程主体工程的 40%	办公用房主体完工	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇
7	田东石化工业园区基础设施及配套项目	城市主干 II 级路 13968 米,其中工业大道 3253 米,工业北路 3290 米,石化大道 4809 米,糖厂路 1116 米,科园路 1500 米;建设 0.5 万吨/日污水处理厂及配套管网,以及一级普通消防站 3400 平方米	50174	20000	20000	污水处理厂、科园路开工建设,路网征地,石化大道、工业大道一期施工图设计已完成	污水处理厂、科园路建设完工,石化大道、工业大道开工建设	田东县工业集中区管理委员会	百色市政府	谢泽宇
8	田林县瓦村梯级那比水电站	总库容 0.572 亿立方米,死库容 0.487 亿立方米,正常蓄水位 355 米、死水位 353 米,装机 3×16 兆瓦	49759	45000	4759	坝高填筑到 330 米,厂房建筑基本完成,安装设备	4 台机组全部发电,大坝完全浇注,进入收尾阶段	广西右江水利开发有限责任公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	桂西铝工业基地供水源岜蒙水库加固扩容项目	水库除险加固、加高扩容，抬高正常蓄水位 1.5 米，新增有效库容 1613 万立方米	32898	6000	5000	完成主坝标段、4#副坝标段高压喷射灌浆及坝基帷幕灌浆，完成钻孔 65141 米，灌浆 46778 米，土石方 3 万立方米	主坝、副坝主体施工	百色鉴泉水利供水有限公司	百色市政府	谢泽宇
10	德保县多旁水库	总库容量 5019 万立方米，年供水总量 3104 万立方米	27049	2624	13204	完成安置点征地补偿、安置点三通一平、库区淹没房屋补偿	完成泄洪隧洞工程量 27%，完成引水工程工作量 15%，完成多旁屯 A 段帷幕灌浆 60%，完成多旁屯 B 段帷幕灌浆 37.5%，完成多气屯帷幕灌浆 17%	广西德保兴德水务有限责任公司	百色市政府	谢泽宇
11	广西百色瑞达纸业有限公司年产 9.5 万吨纸浆项目	淘汰落后产能建设新厂，年产 9.5 万吨纸浆	54639	9700	44939	完成压矿、地质灾害、水土保持、取水等审批	完成土建工程	广西瑞达纸业有限公司	百色市政府	谢泽宇
12	田东锦盛化工有限公司二期烧碱及氯碱平衡项目	新增 30 万吨烧碱生产线、年产 40 万吨聚氯乙烯	230570	150000	30000	完工配套热电厂项目和 30 万吨烧碱项目公共管网工程	完成土建工程，设备安装完成 30%	田东锦盛化工有限公司	百色市政府	谢泽宇
13	广西百色新山铝工业基础设施建设项目	建设园区路网及配套基础设施，道路总长 5 公里	29962	10000	18000	入园大道一期、跨铁路桥已动工建设，入园大道二期正在进行路基建设	完成路面铺设	广西百色广银铝业有限公司	百色市政府	谢泽宇
14	广西田阳县农副产品综合批发市场建设项目	建设交易大厅、冷库、仓储、配送中心等，总建筑面积 97.3 万平方米	120200	7000	18000	项目已备案，规划选址、用地预审、环评已批复	主体施工	广西田阳古鼎香农产品综合批发市场有限公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	中国—东盟(百色)农业新技术新品种交易中心	建设种子研发、会展、电子、商务和信息服务设施等,总建筑面积 52500 平方米	15056	2200	7000	平整地基	主体施工	广西地大集团	百色市政府	谢泽宇
16	百色市迎龙区农贸物流设施建设项目	迎龙区大型农贸批发市场,建筑面积 12 万平方米;百色市城市物流配送中心,建筑面积 10 万平方米	23100	200	2000	三通一平	完成主体工程	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇
17	百色市龙景区教育集中办学项目	建设百色市职教中心 16.5 万平方米,小学 3.65 万平方米,初中 6.55 万平方米,高中 13.4 万平方米。总建筑面积 40.1 万平方米	106180	20000	25000	龙景小学主体施工,龙景初中场地平整,职教中心一期工程四号宿舍楼基础开挖	龙景小学实现竣工投产;龙景初中教学楼、实训楼、图书馆、办公楼工程竣工验收;职教中心 2# 办公楼、3#和 4#学生宿舍楼、2#食堂、羽毛球场工程竣工验收	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇
18	百色市民族文化图书馆	总建筑面积 1.25 万平方米	12500	100	3000	三通一平	完成 B 区主体框架结构工程施工	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇
	十三、河池市	6 项	374465	74729	114500					
1	岩滩水电站扩建工程	新增装机 2×30 万千瓦机组	178753	10000	60000	获得国家核准	完成工程量 33%	大唐岩滩水力发电有限责任公司	河池市政府	谢志刚
2	河池民用机场	飞行区按 4C 标准建设,跑道长 2200 米,站坪 1.5 万平方米,航站楼 4200 平米	60453	46094	14000	场道土石挖填完成 99%	完成主体工程	广西河池机场有限公司	河池市政府	谢志刚
3	环江县红茂矿务局红山矿区职工搬迁洛阳集中安置点工程	建设商业网点、派出所等配套设施 11850 平方米,安置红山矿区居民 2780 户 12000 多人。总建筑面积 214985 平方米	35883	4500	7000	完成 356 亩征地,70 多亩的三通一平,有 2 栋(64 套)廉租房商住楼和 6 栋(220 套)经济适用房商住楼已开工建设	完成 4 栋经济适用房商住楼建设	环江县红茂矿区管理处	河池市政府	谢志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	刁江南丹段重金属污染治理与环境修复工程	21.5公里河段重金属污染治理及环境修复	64176	8000	14000	确定项目,编制规划,委托开展可研、环评	完成设备安装调试	南丹县环保局	河池市政府	谢志刚
5	河池市职教中心基础设施建设	基础设施建设 17.4 万平方米及设备购置	25200	5000	15000	场地平整、地勘、设计基本结束、教学综合楼一层建设	完成主体工程	河池市职教中心	河池市政府	谢志刚
6	河池市第一人民医院门诊综合楼	新建门诊综合大楼,总建筑面积 33666 平方米	10000	1135	4500	基坑土方开挖及相应护壁、锚杆施工已完成,人工孔桩完成开挖	完成工程量 65%	河池市第一人民医院	河池市政府	谢志刚
	十四、来宾市	16 项	1163891	99600	221300					
1	桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	灌溉面积 54.68 万亩,其中新增灌溉面积 17.17 万亩,恢复灌溉面积 26.14 万亩,改善灌溉面积 5.75 万亩,蓄、引水工程保灌面积 5.62 万亩,供水人口 99.85 万人	260100	1000	20000	上古岭隧洞出口至加旦良马隧洞进口工程开工建设	上古岭至加旦良马完成 75%;良马老板至北丹白丹完成 45%;北丹白丹至总干渠末端完成 30%;北干渠至屯武渡槽起点完成 15%	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市政府	杨和荣
2	来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程	整治河道共计 50 公里,节制闸 6 座,滚水坝 10 座,防洪闸 3 座以及其他附属建筑物	181354	25000	28000	高速东渠完成渠道开挖 180000m ³ ;市政渠完成渠道土方开挖 400000m ³	完成磨东渠(来合铁路至桂中大道段)、市政渠(上暖村至来合铁路段)	来宾市桂中水城开发投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
3	来宾港宾港作业区二期工程	6 个 1000 吨级泊位,年通过能力为 209 万吨	33217	8000	5000	完成水工工作量的 15%	完成水工工作量的 70%以及 40%的陆域土方工程	广西来宾市交通投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
4	永鑫大桥(红水河三桥)	全长 1480 米,主桥及引桥长 1086 米,桥面宽 30 米,引道长 394 米	27641	9200	10800	全桥桩基灌注完成 80%;承台完成 85%;墩柱完成 50%;8#、9#主墩已完成工作平台	完成主墩工作平台,开始桥面施工	来宾市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	来华大桥(红水河四桥)	全长 1258 米,其中主桥长 553 米,道路部分长 705 米,路幅宽 32 米	16893	2000	5000	完成招投标和“三通一平”工作	墩柱灌浆,主墩工作平台开工建设	来宾市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
6	来宾市河西城区路网工程	划道路全长 15.24 公里	71493	15000	40000	完成来宾港进港公路、红星路工程、凤翔路、凌湖路基础推土工程	完成路基工作 40%,完成路面工程 55%	广西来宾市工业投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
7	广西松川红河铝业有限公司汽车、摩托车铝轮毂项目	年产 50 万套汽车、摩托车铝轮毂	30000	3000	13000	厂房基础、厂区配套设施基础基本完成	一期工程正式投产,二期工程开工建设	广西松川红河铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
8	广西沃沃铝业有限公司年产 10 万吨高精铝板带箔项目	年产 10 万吨高精铝板带箔	138000	3000	20000	已完成土地平整、项目临时围墙建设和厂区路网基础开挖	一期设备安装调试、试产	广西沃沃铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
9	广西双利铝业有限公司年产 10 万吨铝合金杆线项目	年产 10 万吨铝合金杆线项目	30000	2000	13000	厂房基础、厂区配套设施基础基本完成	一期工程正式投产,二期工程开工建设	广西双利铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
10	广西永鑫华糖集团来宾纸业浆纸项目	年产 9.8 万吨漂白蔗渣浆工程	66464	7000	15000	厂区基础推土工程	厂房、仓库主体工程完成,附属基础设施工程完成 35%	广西松川红河铝业有限公司	来宾市政府	杨和荣
11	武宣县承接东部产业转移轻纺加工标准厂房建设项目	建设厂房 12.9 万平方米、仓库 3 万平方米、技术研发楼 1 万平方米及配套设施 0.5 万平方米。总建筑面积 17.4 万平方米	25423	800	5000	勘察设计工作	主体工程完成 70%	武宣仙城城乡建设有限公司	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	象州石龙明珠 标准厂房建设 项目	建设标准厂房10万平方米	33000	5000	13000	厂区基础工程	完成主体工程建设	广东明信发 展有限公司	来宾市政 府	杨和荣
13	柳州师范高等 专科学校来宾 校区	新建教学楼、综合楼、宿舍 等，建筑面积40万平方米	127140	2500	6000	已完成三通一平	主体工程完成50%	来宾市教育 投资有限责 任公司	来宾市政 府	杨和荣
14	来宾市职业教 育中心	建设教学综合楼、学生宿 舍、食堂等，总建筑面积为 203500平方米	55000	4500	10500	教学综合楼局部四层主体 工程完成；实训楼完成招投 标工作	完成实训楼主体工程，学 生宿舍、食堂开工建设	来宾市教育 投资有限责 任公司	来宾市政 府	杨和荣
15	来宾市公安局 监管中心	建设看守所、强制戒毒所、 拘留所、收容教养所、人民 警察训练学校、特警支队营 房、武警中队营房等，总建 筑面积100420平方米	23130	600	5000	已完成三通一平	主体工程完成45%	来宾市建设 投资有限公 司	来宾市政 府	杨和荣
16	来宾市人民医 院迁址新建工 程	建设医技楼、科研楼、住院 楼等，总建筑面积为115080 平方米	45036	11000	12000	住院楼主楼完成25%；住院 楼附楼完成30%；门诊楼 完成25%；医技楼底板防水 工程完成	住院楼主楼完成、住院楼 完成、门诊楼主体工程完 成	来宾市人民 医院	来宾市政 府	杨和荣
	十五、崇左市	6项	308591	33050	130100					
1	中信大锰矿业 有限责任公司 天等锰矿深加 工	年产3万吨电解金属锰	30000	20000	10000	已完成两条生产线建设及 厂房，办公区建设	两条生产线建设及厂房， 办公区建设，及设备安装	中信大锰天 等分公司	崇左市政 府	黄克
2	中国-东盟自由 贸易区凭祥物 流项目（三期）	建设商品展示及批发交易 区、现代物流实训与技术研 发中心等	89000	5000	10000	完成前期工作、征地工作； 主体工程正式开工建设并 完成工程量的20%	主体工程施工	广西凭祥万 通物流有限 公司	崇左市政 府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	崇左华威生物质发电有限公司2×15兆瓦生物质发电项目	建设2×15兆瓦纯凝汽式汽轮发电机组	30000	5000	25000	完成项目场地三通一平及配套基础设施建设	完成配套行政、生活设施建设及设备调试	崇左华威生物质发电有限公司	崇左市政府	黄克
4	广西东门南华物流项目	总储存容量30万吨，仓储建筑面积约121000平方米	22427	200	15000	建设局已出具“项目规划用地红线图”、项目用地征地、地质勘探、工程设计	完成储存白砂糖仓库、配套项目土建工程	广西东门南华糖业有限责任公司	崇左市政府	黄克
5	广西丹纳斯顿铝业有限责任公司扶绥县铝材加工一期工程	年产50万平方米铝天花吊顶板、墙板，铝卷辊涂1万吨	33700	500	33200	项目已完成备案、规划选址和土地预审、设计和环评	完成一幢厂房建设，安装部分设备	广西丹纳斯顿铝业有限公司	崇左市政府	黄克
6	扶绥县集中引进东部产业转移示范项目一期工程	年产120万套电动自行车电机及控制器；年产不锈钢制品1.15万吨、160万个保温杯；年产3万吨高精度铜版纸；年产5千辆微型电动车、15万件健身器材、20万套实木复合门等系列产品；年产50万套电动车驱动系统及200万套控制系统；年产500万双中高档低碳环保童鞋	103464	2350	36900	三通一平，基础施工	完成主体工程50%	广西金大机电科技有限公司、广西闪而不耀金属材料有限公司、广西旭光电子实业公司、广西麦迪逊工贸有限公司、广西力天科技有限公司、广西前方鞋业公司	崇左市政府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2010 年底累计 完成投资	2011年 计划投资	至2010年底 工程进展情况	2011年工程 形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	十六、农垦局	6项	701087	275423	110500					
1	广西农垦糖业集团华成纸业 有限公司年产 20万吨文化用 纸工程项目	年产20万吨文化用纸	68022	10104	10500	主体工程在建	主体施工	广西农垦糖业集团华成纸业 有限公司	自治区农垦局	刘刚
2	广西农垦不锈 钢产品加工、电 解铝设备生产 和重型钢结构 生产项目	年加工不锈钢产品4万吨、 年产电解铝设备共6000吨、 年产重型钢结构产品6万吨	26140	10050	10000	主体工程在建	主体施工	广西飞捷钢 结构工程有 限公司	自治区农垦局	刘刚
3	广西立峰铁塔 制造有限公司 特高压多回路 复合式铁塔制 造技术改造项 目	建设年产10万吨铁塔、钢 构架产品的生产车间、仓库 及公辅配套设施	20925	4405	15000	主体工程在建	主体施工	广西立峰铁 塔制造有限 公司	自治区农垦局	刘刚
4	北海铁山港铝 型材精加工项 目	年产6.5万吨铝型材料	48000	25600	15000	主体工程在建	主体施工	北海市鑫鑫 铝业投资有 限公司	自治区农垦局	刘刚
5	广西农垦新兴 国际汽车零配 件生产项目	建设国际标准厂房，年生产 汽车零配件250万套，进行 汽车零部件和新材料研发、 制造、展销、贸易	38000	8450	10000	主体工程在建	主体施工	广西农垦柳 州新兴开发 建设有限公 司	自治区农垦局	刘刚
6	九曲湾新城开 发项目	12.26平方公里基础设施建 设	500000	216814	50000	主体工程在建及完成部分 配套设施建设	主体施工	广西嘉和置 业投资集团	自治区农垦局	刘刚

附件 3

2011 年自治区层面统筹推进(竣工投产)重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	108 项	8083428	5578496	2264212					
	一、区直部门	23 项	3596850	2422977	1069402					
1	德保至靖西铁路工程	全长 42 公里。国铁 II 级,单线,电力牵引,120 公里/小时	124499	65000	50000	路基工程完成 245 万立方米,特大、大、中桥完成 3710 延长米,隧道工程完成 9608 成洞米	12 月	田德铁路有限责任公司	自治区铁路建设办	李宏庆
2	钦州港至大榄坪铁路	全长 9.1 公里。地铁 I 级,单线,内燃牵引,80 公里/小时	24304	15300	9004	完成全线路基、桥涵等线下工程,部分铺轨、架梁	3 月	广西沿海铁路公司	自治区铁路建设办	李宏庆
3	兴安至桂林高速公路	高速公路 53.5 公里	208432	190784	69216	路基主体工程完成 85%,路面水稳完成 20%	12 月	广西桂政高速公路投资建设有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
4	宜州至河池高速公路	高速公路 71.7 公里	337281	259410	70000	路基土石方、桥梁、隧道工程的主体工程全部完成,路面工程完成 20%	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
5	六寨至河池高速公路	高速公路 107.5 公里	611887	501012	100000	完成路基、桥梁、隧道 95%,路面 20%	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
6	钦州至崇左高速公路	高速公路主线长 124 公里,二级公路连接线 97.5 公里	637997	395732	210000	完成路基 85%、桥梁涵洞工程 78%、隧道工程 67%	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
7	柳江航道整治工程	航道,整治里程 101.2 公里	16218	14500	2400	航道整治工程累计完成 90%,航标工程累计完成 70%	5 月	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
8	西江航运干线桂平二线船闸工程	3000 吨级船闸一座	82549	81078	3913	完成土石方开挖和大部分砼浇筑, 公路改线工程全线通车, 主要设备制造完成	5 月	广西西江航运建设发展有限责任公司	自治区交通运输厅	潘 巍
9	钦州金鼓江航道一期工程	长 6.18 公里, 0.5-5 万吨级	29578	2500	27078	初步设计完成, 待批	12 月	广西北部湾国际港务集团	自治区交通运输厅	潘 巍
10	北海铁山港区 1#-4#泊位工程	4 个 10 万吨级通用泊位	366069	200000	60000	1#、2#试运营; 3#、4#开挖 150 万方, 预制沉箱 2 件	11 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
11	钦州港 12#-13#泊位	2 个 7 万吨级多用途泊位	81933	78000	3933	水工基本完成	3 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
12	逢宜变电站扩建工程	500 千伏变电容量 75 万千伏安	8214	7214	1000	主要设备安装完成	4 月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
13	2011 年广西 220 千伏输电变电竣工投产项目	六景送变电工程等 22 个子项, 220 千伏线路 1632 公里, 变电容量 318 万千伏安	312502	214570	95032	主体施工	12 月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
14	2011 年广西 110 千伏输电变电项目竣工投产项目	仙葫送变电工程等 63 个子项, 110 千伏线路 1361 公里, 变电容量 316 万千伏安	310489	240030	77977	主体施工	12 月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
15	中央投资农网改造升级项目	44 个县 35 千伏及以下线路 3752 公里, 变电容量 37 万千伏安	150000	50000	100000	主体施工	12 月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
16	北海至南宁成品油管道工程	管道全长 220 公里, 设计年输量 600 万吨。首站一期建设 12 座共 16 万立方米成品油储罐	93761	25000	68761	管道施工	9 月	中石化销售公司华南分公司	中石化销售公司华南分公司	夏于飞
17	南宁至百色成品油管道工程	管道工程全长 240 公里, 设计年输量 575 万吨	52388	16500	35888	管道施工	10 月	中石化销售公司华南分公司	中石化销售公司华南分公司	夏于飞

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
18	桂林电子科技大学尧山新校区二期工程	建设工程实训中心、后勤临时工宿舍、教工宿舍等，总建筑面积 7.2 万平方米	20000	14000	6000	工程实训中心、后勤临时工宿舍、游泳池、室外网球场等项目已竣工，教工住宅项目进行主体施工	9 月	桂林电子科技大学	自治区教育厅	高 枫
19	广西幼儿师范高等专科学校平果校区（一期工程）	建设教学楼、学生公寓、食堂、图书馆、运动场等设施等，总建筑面积 13.2 万平方米	15450	16237	2500	教学综合楼、食堂、学生宿舍已交付使用，图书馆内部装修	12 月	广西幼儿师范高等专科学校	自治区教育厅	高 枫
20	广西妇女儿童医院	建筑面积 4.5 万平方米	21066	12294	8700	主体完工	6 月	广西妇女儿童医院	自治区卫生厅	李国坚
21	广西城市规划展示馆	建筑面积 4 万平方米	45566	11566	34000	主体封顶	10 月	广西城建投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明
22	广西高峰五洲人造板有限公司年产 15 万立方米中（高）密度纤维板项目	年产 15 万立方米中（高）密度纤维板	25000	3000	22000	三通一平完成，设备已采购	11 月	广西高峰五洲人造板有限公司	自治区林业厅	陈秋华
23	广西固体废物（危险废物）处置中心工程	年处理固体废物（危险废物）4 万吨	21667	9250	12000	主体施工	12 月	广西神州环保产业控股集团有限公司	自治区环保厅	梁 斌
二、南宁市		17 项	924426	671418	245004					
1	南宁市大学路至明秀路口综合交通工程（南宁市轨道交通试验工程）	人行过街通道、地面公交设施、预留轨道交通车站	32856	16000	15000	已完成一期、二期交通疏解工程、围护结构工程，基坑开挖土方 15 万方，底板完成 336 米，中板侧墙完成 318 米，中板完成 159 米	12 月	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	黄方方
2	南宁市防洪石埠堤工程	按 20 年一遇防洪标准新建堤防 12.5 公里。新建泵站四座，排涝闸 5 座，穿堤管 6 条	21098	18745	8000	石灵河泵站已完成压力水箱，出水箱涵泵房主体封顶	12 月	南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	五象大道延长线	城市主干 I 级路 4882 米, 路基红线宽 68 米	63055	38000	25055	景观绿化、照明、交通工程已完成施工图设计审查; 路基、路面标正在进行施工建设	12 月	南宁园区建设投资有限公司	南宁市政府	黄方方
4	凤岭南路(青环路-开泰路)	城市道路 2910 米, 路基红线宽 40 米, 林里路 500 米, 路基红线宽 30 米	22733	21273	1000	土石方完成 93%, 结构物(防护)工程完成 22.4%, 市政管网工程完成 80%	6 月	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	黄方方
5	南宁锦虹棉纺织有限责任公司易地搬迁技术改造项目	将原企业 14.7 万纱锭主要生产设备搬迁并进行相应技术改造, 同时新增 3.5 万纱锭和 2000 头气流纺纱锭, 生产规模达 18.2 万纱锭, 新增建筑面积 17.45 万平方米	37987	36070	2000	完成主体工程, 进入内部装修阶段和配套设施施工, 其他附属设施已开工建设	12 月	南宁锦虹棉纺织有限责任公司	南宁市政府	黄方方
6	南宁劲达兴纸浆有限公司年产 20 万吨高级文化纸项目	年产 20 万吨高级文化纸	70178	100000	10000	成品库、机修车间及物资仓库、造纸车间厂房完成, 造纸机安装主体完成, 管线安装完成 80%、电气安装完成 60%、仪表安装完成 60%	3 月	南宁劲达兴纸业有限公司	南宁市政府	黄方方
7	南宁劲达兴纸浆有限公司年产 9.8 万吨桑纸浆项目	年产 9.8 万吨桑纸浆	92470	65000	27470	热电站锅炉完成安装、制浆生产线土建全线动工, 车间厂房封顶	6 月	南宁劲达兴纸浆有限公司	南宁市政府	黄方方
8	横县广西永凯糖纸有限责任公司年产 9.5 万吨漂白蔗渣浆项目	年产 9.5 万吨漂白蔗渣浆	68733	100000	2000	土建、设备安装已完成	3 月	广西永凯糖纸集团有限责任公司	南宁市政府	黄方方
9	广西武鸣金峰化工科技有限公司新建 20 万吨/年纳米碳酸钙项目	年产 20 万吨纳米碳酸钙, 塑料专用碳酸钙 4 万吨、涂布造纸专用碳酸钙 8 万吨、橡胶专用碳酸钙 8 万吨	23000	5000	5000	厂房主体建设	12 月	广西武鸣金峰化工科技有限公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
10	广西千年健药业有限公司民族药生产项目	建设医药厂房、仓库及附属设施等。年产中药、民族药饮片 3000 吨、天然药物提取物 1000 吨、特色民族药制剂 15000 吨	33000	19830	13000	已完成仓库、饮片车间土建工程,完成制剂车间、提取车间的框架工程,已完成配电房等附属工程	9 月	广西千年健药业有限公司	南宁市政府	黄方方
11	广西金鲤水泥公司横县新型干法转窑水泥生产线带纯低温余热发电项目	2×4500 吨/日熟料新型干法水泥生产线并配套 2×9 兆瓦纯低温余热发电工程	129228	80000	37000	基建完成 70%,设备安装完成 3%	5 月	广西金鲤水泥有限公司	南宁市政府	黄方方
12	广西马山集新水泥有限公司日产 2500 吨熟料新型干法生产线项目	日产新型干法水泥熟料 2500 吨	29826	12000	17800	厂房主体建设	7 月	广西马山集新水泥有限公司	南宁市政府	黄方方
13	广西珠江啤酒有限责任公司年产 20 万吨啤酒生产项目	年产 20 万吨啤酒	52500	40000	12500	厂房土建工程完成 90%以上,部分厂房进入内部装修阶段,厂房设备、现场施工吊装设备正在安装	6 月	广西珠江啤酒有限公司	南宁市政府	黄方方
14	九州通医药集团股份有限公司现代医药物流加工项目	建设多层工业厂房、工业研发楼、药展大楼及公共配套设施等,总建筑面积 4 万平方米	20000	4000	3000	基础工程已经完成,主体工程已经封顶	8 月	九州通医药集团股份有限公司	南宁市政府	黄方方
15	南宁市三塘污水处理厂一期工程	日处理生活污水 2 万吨,配套建设污水管网 15.4 公里	7383	2500	4800	完成基础土方及厂区挡墙工程施工,开始土建主体工程施工	12 月	建宁水务集团广西绿城水务股份有限公司	南宁市政府	黄方方
16	南宁金桥农产品批发市场	建设农副产品加工、包装、冷藏等配套设施,总建筑面积约 76 万平方米	123000	52000	25000	一期工程全部完成,二期工程征地拆迁	12 月	南宁金桥农产品有限公司	南宁市政府	黄方方
17	邕江大学新校区项目	总建筑面积约 41 万平方米	97379	61000	36379	完成校园规划道路施工,共 32 栋单体实现主体封顶	8 月	南宁威宁经营管理有限公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	三、柳州市	7 项	583697	507002	85442					
1	柳州市外环路	东外环、南外环、西鹅路、北外环，长 48723 米，道路红线宽 70 米；迎宾路 2800 米，道路红线宽 50 米；双拥大道长 4500 米，道路红线宽 54 米；鹿山路长 3500 米，道路红线宽 60 米；编组站西路长 3000 米，道路红线宽 50 米；桂中大道延长线 3000 米，道路红线宽 60 米	325762	286219	40000	北外环、西外环基本贯通	12 月	柳州市城市建设发展有限公司	柳州市政府	郑俊康
2	柳州市沿江道路扩建工程	总长 37.3 公里，其中：西堤路壶西大桥至红光桥段长 3120 米，宽 15.5 米；滨江西路铁桥至壶西大桥段长 2000 米，宽 13 米；滨江东路壶东大桥至河东大桥段长 3000 米，宽 17.5 米；沿江路延长线分两段，一段长 26000 米，宽 15 米；另一段长 3200 米，宽 32 米	142161	141354	10000	完成土方、路基、桥梁工程 60%	12 月	柳州市城市建设发展有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	柳州航盛科技有限公司电子产品生产项目	建设汽车音响、电子仪表等汽车电子系列产品研发、制造、物流为一体的生产基地	15000	8900	6100	一期工程已完工，二期工程报建	12 月	柳州航盛科技有限公司	柳州市政府	郑俊康
4	桂中海迅柳北物流基地	建设大宗物资仓库、工业品物流中心、货运场站、信息中心等，总建筑面积 26 万平方米	25733	21840	3893	完成基地围墙建设和部分仓库用房建设	12 月	柳州市桂中海迅物流有限公司	柳州市政府	郑俊康
5	上海红旗电缆集团广西红旗电缆有限公司产业项目	年产特种铝合金、钢芯铝合金线 7000 吨、绿色环保电线、卫星、通讯核潜艇用特种电缆 90000 千米、耐火环保阻燃特种电缆 4900 千米	33600	12310	21290	主体工程完成 60%	8 月	上海红旗电缆集团广西红旗电缆有限公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	柳州特变 110-220 整流变压器及电力变压器搬迁扩能技术改造项目	年产 1000 万千伏安的整流变压器及电力变压器	20500	20379	1000	主体工程基本完工	6 月	广西柳州特种变压器有限责任公司	柳州市政府	郑俊康
7	柳州五菱 60 万缸体毛坯铸造生产线项目	年产 60 万件发动机缸体毛坯	20941	16000	3159	主体工程基本完工	9 月	柳州五菱柳机动力有限公司	柳州市政府	郑俊康
	四、桂林市	9 项	407921	187275	199259					
1	资源金紫山风电场（一期）	装机容量 4.95 万千瓦	62000	42000	20000	完成的主体工程基建、部分设备安装	3 月	中电投金紫山风电有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林市临苏一级公路（原万福路西延长线）	全长 21 公里,路基红线宽 24.5 米。	50470	20000	34792	路基及桥涵施工	12 月	桂林市经济建设投资总公司	桂林市政府	李志刚
3	桂林市两江四湖环境综合整治工程二期工程	拆除堰坝 13 座,整治河道 6.52 公里,修建两级橡胶坝及两座船闸。新建引水渠至桃花江支流乌金河,全长 6.08 公里,引水流量 1.16 立方米/秒	66200	20000	46200	已完成桃花江清淤截污工程;徐家、肖家船闸工程、鲁家桥工程施工	12 月	桂林市人民政府两江四湖工程指挥部 桂林市环城水系建设开发有限公司	桂林市政府	李志刚
4	桂林大宇客车有限公司年产 10000 辆各型客车及底盘搬迁改造项目	建设年产 10000 辆各型客车及底盘生产线	29342	9000	13600	主体施工	12 月	桂林大宇客车有限公司	桂林市政府	李志刚
5	桂林客车发展有限责任公司年产 25000 辆中轻型客车项目	年产 25000 辆中轻型客车	24000	8000	10000	联合厂房,零部件车间,检测线车间,返修车间等车间厂房工程已完成 90 %	12 月	桂林客车发展有限公司	桂林市政府	李志刚
6	中橡桂林有限公司高等级子午线轮胎产业化项目配套道路建设项目	道路总长 8675 米,路基红线宽 30 米道路长约 4237 米,路基红线宽 35 米长 1138 米,路基红线宽 40 米道路长 3300 米	19890	9890	10000	完成路基土石方工程,雨、污水管道安装	12 月	桂林苏桥园建设开发有限公司	桂林市政府	李志刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	桂林康密劳铁合金有限公司锰系列合金生产搬迁及产品升级项目	年产锰系列铁合金 39.58 万吨 (一期年产 16.18 万吨)	87195	34000	41000	完成土建工程 40%	12 月	桂林康密劳铁合金有限公司	桂林市政府	李志刚
8	兴安晶硅太阳能电池建设项目二期工程	扩建 8 条单晶硅太阳能电池生产线, 年产 240 兆瓦单晶硅太阳能电池	60632	39860	20000	完成 7 条生产线设备安装	12 月	桂林尚科光伏技术有限责任公司	桂林市政府	李志刚
9	临桂新区污水处理系统工程	日处理污水 3 万立方米	8192	4525	3667	完成主体工程量 65%	9 月	桂林市排水有限公司	桂林市政府	李志刚
	五、梧州市	5 项	242833	136035	98000					
1	梧州市旺村水利枢纽	水库容量 4.68 亿立方米, 装机 2×2.7 万千瓦, 三级标准船闸	63218	47420	10000	重力坝、船闸及厂房施工基本完成	12 月	梧州市九源电力投资有限公司	梧州市政府	王 凯
2	梧州市苍梧县下小河区河段防洪排涝工程	按 20 年一遇防洪标准建设防洪堤及护岸 13.876 公里, 河道整治 1.272 公里, 配套建设排洪渠和泵站	23615	10615	10000	拦河闸坝、泵站施工	12 月	苍梧县水利建设开发有限公司	梧州市政府	王 凯
3	梧州市神生胶原制品公司胶原及肠衣生产项目	新建 38 万平方米厂房及配套工程, 新增 50 条肠衣生产线, 年产胶原蛋白 8.6 万吨	66000	30000	36000	完成 4 万平方米厂房建设	10 月	梧州市神生胶原制品有限公司	梧州市政府	王 凯
4	梧州进口再生资源园区 25 万平方米拆解加工标准厂房建设项目	建设 25 万平方米工业标准厂房	55000	25000	30000	完成 10 万平方米标准厂房建设	12 月	梧州进口再生资源加工园区投资管理有限公司	梧州市政府	王 凯
5	梧州市香江梦都美生态、体育旅游项目	建设生态旅游景点、文化设施、体育运动设施、运动员公寓及配套服务设施, 总建筑面积 10 万平方米	35000	23000	12000	完成文体体育设施及配套服务设施基础施工	12 月	梧州市香江梦都美生态旅游体育度假村有限公司	梧州市政府	王 凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
六、北海市			53192	32935	20200					
1	合浦工业大道	道路全长 6.22 公里, 宽 40 米, 城市 级主干道	12635	11135	1500	完成土石方、雨水管道、污水管工程, 水泥路面完成 96%	5 月	北海市合浦金镰投资有限公司	北海市政府	连友农
2	中电北海产业园基础设施配套工程	建设吉林北路、台湾西呼、规划一路、二路、三路及厂区内道路及配套设施等工程。总长 11260 米, 宽 8-52 米	15012	8000	7000	完成规划一路、厂区道路	5 月	北海市工业园区开发建设有限公司	北海市政府	连友农
3	北海市冠德电子(二期)建设项目	建设 3 号厂房、6 号辅助生产楼、7 号辅助生产楼及休闲娱乐区, 建筑面积 3.8 万平方米	18000	8000	10000	完成 3 号厂房完成主体架构	10 月	冠德科技(北海)有限公司	北海市政府	连友农
4	北海市铁山港区污水处理工程	日处理污水 4 万吨, 配套建设收集管网 26.75 公里	7545	5800	1700	完成土建工程, 设备安装	3 月	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	连友农
七、钦州市			345371	276733	69796					
1	钦州保税港区二、三期吹填项目	5.46 平方公里海域吹填	160000	147500	12500	完成吹填 5700 亩, 完成工程量的 90%	6 月	广西钦州保税港区开发投资公司	钦州市政府	肖莺子
2	钦州市北部湾大道	一级公路 13.7 公里	70575	58733	13000	完成路基施工 90%	6 月	钦州恒远交通投资有限公司	钦州市政府	肖莺子
3	钦州港 20 万吨/年溶剂油项目	年加工 20 万吨石脑油和燃料油	40000	30000	10000	完成主体装置 30%, 罐区火炬, 质检楼、消防水池全部完成	6 月	广西玉柴集团有限公司	钦州市政府	肖莺子
4	灵山县高档制鞋生产线建设项目	年产系列高级男、女鞋、休闲鞋 400 万件	17075	10000	7075	完成土建工程 80%	6 月	广西兴莱鞋业有限公司	钦州市政府	肖莺子
5	泰兴 15 万吨润滑油基础油项目	年产 15 万吨润滑油基础油	25000	21000	4000	完成办公主体设施建设和部分公用工程	10 月	广西钦州泰兴石油化工有限公司	钦州市政府	肖莺子

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
九、玉林市			209518	165424	46094					
1	广西银亿科技化工有限公司硫磺和石膏制取硫酸项目	年产工业硫酸 60 万吨,水泥 30 万吨	64800	53000	11800	一期项目土建基本完成,设备、仪表安装基本完成	8 月	广西银亿科技化工有限公司	玉林市政府	韩元利
2	广西银亿科技镁业有限公司镁盐产品及石膏生产项目	年产含镁量 4 万吨的镁盐产品及 20 万吨石膏	44500	40000	4500	一期项目竣工,二期完成土建	5 月	广西银亿科技镁业有限公司	玉林市政府	韩元利
3	广西容县菱通竞业电子有限公司电子元件生产项目	年产移动线材片、元器件 1529 公、工模具 8000 套	50000	34000	16000	完成厂房 A、B、C、D 栋仓库	11 月	广西容县菱通竞业电子有限公司	玉林市政府	韩元利
4	北流陶瓷展贸项目一期工程	建设展贸设施及配套公共设施,建筑面积 5 万平方米	16590	15740	850	完成土建工程,安装工程完成 70%,设备设施采购安装完成 80%	5 月	广西三环企业集团股份有限公司	玉林市政府	韩元利
5	广西桂博矿业有限公司博白县三滩硫铁矿综合开发项目	年采选 10 万吨硫铁矿,年制酸 20 万吨,配套 6000 千瓦余热发电	21255	17500	3755	选矿厂第一条生产线正常运营,第二条生产线完成基建工作,已采购部分生产设备	11 月	广西桂博矿业有限公司	玉林市政府	韩元利
6	玉林龙潭产业园东部电子产业转移标准厂房及其基础设施建设项目	建设标准厂房 10 万平方米、厂区道路和基础设施等	12373	5184	9189	完成土地平整以及部分道路建设	12 月	玉林龙腾投资有限公司	玉林市政府	韩元利
十、贵港市			62000	30800	7450					
1	广西灵海陶瓷工业园开发有限公司建陶产业开发项目	年产陶瓷制品 2 千万平方米	50000	22000	3250	一期厂房完成,正在施工窑炉基础	6 月	广西灵海陶瓷工业园开发有限公司	贵港市政府	李宁波
2	台泥(贵港)水泥有限公司铁路专用线	专用铁路 5.273 公里	12000	8800	4200	完成路基	5 月	台泥(贵港)水泥有限公司	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
十一、贺州市			149290	103926	45364					
1	贺州大道南出口至旺高工业道路一期工程	城市主干 II 级路 14.278 公里, 其中: 2.85 公里, 路基红线宽 55 米; 11.428 公里, 路基红线宽 40 米	33547	24926	8621	四、五、六标: 完成清表和路基土石方、雨水管施工工程量 50%, 平桂一、二标混凝土路面浇筑施	9 月	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白 希
2	贺州市职业教育实训基地	教学楼、宿舍楼、实训楼等建筑面积 29 万平方米	35743	34000	1743	园区内综合楼、学生饭堂各校教学楼已竣工, 19 栋学生公寓全部 6 层封顶进入内装修, 公共基础道路给排水完成	3 月	贺州市教育投资公司	贺州市政府	白 希
3	大桂山林场人造板生产项目	年产人造板 50 万平方米	80000	45000	35000	完成 15 万立方米中纤板生产线、10 万立方米胶合板生产线的设备调试, 22 万立方米刨花板生产线主体在建	12 月	国营大桂山林场	贺州市政府	白 希
十二、百色市			264046	186456	76030					
1	百色起义纪念公园旅游基础设施建设项目	新建改建广场面积 1.08 万平方米、管理用房 2500 平方米、停车场 1550 平方米、供电线路 15000 米、供水管网 9500 米等	8126	6626	1500	完成主体工程	11 月	百色起义纪念公园管理委员会	百色市政府	谢泽宇
2	田东锦鑫化工有限公司 4A 沸石和聚合氯化铝项目	年产 20 万吨 4A 沸石、20 万吨聚合氯化铝	168000	110000	58000	主体工程在建, 购置部分设备	12 月	田东锦鑫化工有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	中油广西田东石油化工有限公司 60 万吨 60 万吨/年重油催化裂化联合装置技改项目	新增 50 万吨/年催化裂化装置、8 万吨/年气体分馏装置、3 万吨/年聚丙烯	71290	57830	11900	完成三套装置的“三查四定”和整改工作, 进行单机试车	3 月	中油广西田东石油化工有限公司	百色市政府	谢泽宇
4	田东县南华糖业文化纸项目	年产文化纸 9.8 万吨	16630	12000	4630	完工主体工程基建, 部分设备安装	9 月	广西田东南华糖业有限责任公司田东纸业公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	十三、河池市	6 项	183750	117022	60692					
1	广西广维化工有限责任公司生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目（原广西广维节能减排重大技术改造项目）	年产生物质制 5 万吨聚乙烯醇，年产 10 万吨醋酸乙烯	58404	36000	20000	主体工程基本完成	12 月	广西广维化工有限责任公司	河池市政府	谢志刚
2	南丹南方冶炼有限责任公司锌镉技改项目	年产 10 万吨电解锌和 60 吨镉	49687	44554	5133	完成沸腾焙烧子项、余热回收子系统及电解子系统的建设，电解子系统设备调试	3 月	南丹南方冶炼有限责任公司	河池市政府	谢志刚
3	广西博冠纸业业有限公司漂白蔗渣浆生产项目	年产 5 万吨漂白蔗渣浆	26000	15000	10000	主体工程完成 50%	12 月	广西博冠纸业业有限公司	河池市政府	谢志刚
4	广西舜泉蚕业科技发展有限公司蚕沙循环利用产业开发项目	年处理蚕沙 70 万吨、生产有机肥 25 万吨、色素和黄酮 500 吨	10000	3868	6000	一期工程主体完成	5 月	广西舜泉蚕业科技发展有限公司	河池市政府	谢志刚
5	广西泰星电子焊接材料有限公司锡综合回收及电子焊接工程	年产 8000 吨锡金属及 10000 吨电子焊接材料	32500	14000	16000	完成土建工程量的 90%，完成设备安装 80%	10 月	广西泰星电子焊接材料有限公司	河池市政府	谢志刚
6	河池市（金城江区、宜州市、环江县）城区生活垃圾收运系统工程	日收运生活垃圾 650 吨，建设 16 座垃圾转运站(点)及配套相关设施	7159	3600	3559	完成 8 座垃圾转运站土建及设备安装,并投入运行	12 月	河池市环美清洁有限公司	河池市政府	谢志刚
	十四、来宾市	5 项	477714	378965	89179					
1	大唐桂冠合山发电有限公司“上大压小”扩建第一台发电机组工程	1×60 万千瓦燃煤发电机组	342381	244965	70179	烟囱外筒体封顶，主厂房煤仓框架完成 90%，主厂房汽机间框架完成 78%，锅炉 K1-K5 吊装完成 90%(缓装除外)，烟、风、煤系统支吊架制作完成 22%	12 月	大唐桂冠合山发电公司	来宾市政府	杨和荣
2	桂海高速良江互通联线	高速互通及二级公路 38 公里	21000	20000	6000	良江到迁江路基已完成，路面、桥梁施工中；来良路路基施工	12 月	来宾市交通运输局	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2010 年底累计完成投资	2011 年计划投资	至 2010 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	来宾桂中大道延长线	城市主干路 3194 米,路基红线宽 55 米	24333	36000	8000	混凝土路面加铺沥青混凝土工程施工	9 月	来宾市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
4	华润(武宣)水泥有限公司水泥生产项目	年产 150 万吨水泥熟料生产线	65000	63000	2000	完成土建工程,设备安装基本完成	3 月	华润(武宣)水泥有限公司	来宾市政府	杨和荣
5	来宾市体育馆	建设容纳观众席数 6000 座的体育馆一座,总建筑面积 3 万平方米	25000	15000	3000	完成钢结构两榀主桁架及 32 榀桁架已吊装完成,完成设备招标工作	5 月	来宾市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
十五、崇左市			3 项	131200	79300	51900				
1	龙州南华纸业有限公司漂白蔗渣浆项目	年产 9.5 万吨漂白蔗渣浆	61000	45000	16000	已完成场地平整、堆料场建设及部分设备定购及进厂道路、职工宿舍楼建设	12 月	龙州南华纸业公司	崇左市政府	黄克
2	崇左市铁合金上大压小—龙州县黔龙实业有限责任公司锰铁合金项目	年产 15 万吨低碳锰铁合金	40200	29000	11200	一期工程已投产;二期工程矿渣微粉正在进行试产,余热发电厂正在进行基建,2.5 万伏电炉正在环评	12 月	广西有色天元冶金有限公司	崇左市政府	黄克
3	广西龙州华美纸业公司年产 6 万吨高档生活用纸项目	年产 6 万吨高档生活用纸	30000	5300	24700	基础施工	12 月	龙州华美纸业有限公司	崇左市政府	黄克
十六、农垦局			1 项	57714	7412	10000				
1	农垦产业园区工业标准厂房项目	明阳工业区电子、机械等标准厂房 15 万平方米; 农垦铁山港启动区电子、儿童玩具等标准厂房 10 万平方米; 农垦西江产业园区电子类工业标准厂房 15 万平方米; 桂林科技新城标准厂房 10 万平方米	57714	7412	10000	部分道路主体完工	12 月	广西明阳开发投资公司, 广西农垦北部湾产业园区开发公司, 广西农垦建设投资公司, 广西农垦桂林良丰科技发展公司	自治区农垦局	刘刚

附件 4

2011 年自治区层面统筹推进（前期工作）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作完成情况	2011 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	97 项		33304325					
	一、区直部门	34 项		21213367					
1	湘桂铁路衡阳至柳州段电气化改造	全长 533 公里，其中广西境内 340 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，200 公里/小时	中央投资 地方自筹	287000	铁道部已委托开展前期工作	完成立项批复	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
2	黎湛铁路电气化改造（广西段）	全长 316 公里，其中广西境内 227 公里，国铁 I 级，单线，电力牵引，120 公里/小时	中央投资 地方自筹	230000	铁道部已委托开展前期工作	完成可研批复	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
3	黔桂铁路增建二线（广西段）	全长 490 公里，其中广西境内长 263 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，160 公里/小时	中央投资 地方自筹	800000	项目建议书已编制完成	完成立项批复	南宁铁路局	自治区铁路建设办	李宏庆
4	崇左至水口高速公路	高速公路 95 公里	业主自筹 银行贷款	495000	可研报告已完成评估，用地预审已获批复，地灾压矿报告已编制完成；环评、水保报告正在编制	完成可研阶段的所有前期工作	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
5	桂林至柳城高速公路	高速公路 110 公里	业主自筹 银行贷款	929000	可研报告编制中	完成可研阶段的所有前期工作	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
6	吴圩机场至大塘高速公路	高速公路 43 公里	业主自筹 银行贷款	188000	可研报告编制中	完成可研阶段的所有前期工作	待定	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	资源至兴安高速公路	高速公路 84 公里	业主自筹 银行贷款	785000	完成可研报告编制	完成可研阶段的所有前期工作	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
8	松旺至铁山港东岸高速公路	高速公路 32 公里	业主自筹 银行贷款	210000	可研报告编制委托中	完成可研阶段的所有前期工作	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
9	桂江航道工程 (平乐至桂江口)	平乐至旺村 级航道, 里程 199.8 公里; 旺村至桂江口 航道, 里程 20 公里	国家投资 地方投资	20000	可研报告已委托编制	完成主要前期工作	自治区港航管理局(暂定)	自治区交通运输厅	潘 巍
10	西南出海北线通道(省界至柳州)航道整治工程	级航道, 里程 309 公里	国家投资 地方投资	50000	可研报告已委托编制	完成主要前期工作	自治区港航管理局(暂定)	自治区交通运输厅	潘 巍
11	百色水利枢纽二期工程(过闸设施)	1000 吨级船闸	国家投资 地方投资	160000	正在编制可研, 业主未定	完成可研批复	待定	自治区水利厅 自治区交通运输厅	钟想廷 潘 巍
12	北海铁山港 5#-10#泊位	10 万吨级泊位 6 个	银行贷款 业主自筹	420000	正在开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评工作	完成前期工作, 力争开工	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
13	钦州港大榄坪北 4#-6#泊位	5 万吨级通用泊位 3 个	银行贷款 业主自筹	120000	正在开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评工作	完成前期工作, 力争开工	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
14	防城港东湾 513#-516#泊位	3 万吨级通用泊位 4 个	银行贷款 业主自筹	120000	正在开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评工作	完成前期工作, 力争开工	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
15	防城港企沙南起步码头	10 万吨级散货泊位 3 个	银行贷款 业主自筹	240000	正在开展项目申请报告、环评、海域论证、海洋环评工作	完成前期工作, 力争开工	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
16	平南白沙核电项目	6 台百万千瓦压水堆核电机组	银行贷款 业主自筹	7500000	项目初步可研已通过电力规划设计总院的审查, 建议书编制完成; 环评报告等 20 多个专题报告已经编制完成; 进场二级公路已经建成通车。已初步列入调整后的国家核电中长期发展规划, 待国务院审批。	力争列入国家核电发展规划, 完成可研编制工作	中国电力投资集团公司	自治区发展和改革委员会	章远新

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
17	龙滩水电站二期工程	2 台 70 万千瓦机组	银行贷款 业主自筹	860000	编制移民安置方案	获得国家发改委同意开展前期工作	龙滩水电建设开发有限公司	龙滩水电开发有限公司	戴 波
18	中缅天然气管道项目（广西段）	主干线 470 公里	银行贷款 业主自筹	280000	正在编制可研	完成可研编制和线路走向	中国石油天然气股份公司	中国石油天然气股份公司	
19	2011 年广西 220 千伏输变电前期工作项目	宝象送变电工程等 7 个子项，220 千伏输电线路 371 公里，变电容量 99 万千伏安	银行贷款 业主自筹	100000	部分项目核准、规划选址、环评报告、水保、用地预审已批复	完成主要前期工作，具备开工条件	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
20	2011 年广西 110 千伏输变电前期工作项目	龙岗送变电工程等 10 个子项，110 千伏输电线路 193 公里，变电容量 45 万千伏安	银行贷款 业主自筹	50000	比方恶魔项目核准、规划选址、环评报告、水保、用地预审已批复	完成主要前期工作，具备开工条件	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
21	钦州保税港区二、三期路网及给排水工程	建设十二条道路共 24 公里 配套给排水、围网及巡逻道等附属工程	财政投资 银行贷款	84341	项目建议书、环评、水保已批复，可研正在编制中	完成主要前期工作，具备开工条件	广西钦州保税港区开发投资有限公司	钦州保税港区管委会	王乃学
22	中石油广西石化有限公司炼油二期项目	新增 1000 万吨炼油生产能力	银行贷款 业主自筹	1500000	规划选址方案已确定，30 万吨减载平台已开工建设。	力争列入国家西部大开发规划和中石油公司“十二五”规划，并开展项目前期工作	中石油广西石化有限公司	自治区发展和改革委员会	章远新
23	中石化铁山港炼化一体化项目	年加工 1000 万吨原油、年产 100 万吨乙烯和 90 万吨对二甲苯。	银行贷款 业主自筹	3000000	规划选址方案已确定，由湛江至铁山港原油管线拟明年开工建设。	力争列入国家西部大开发规划和中石油公司“十二五”规划，并开展项目前期工作	中国石油化工集团公司	自治区发展和改革委员会	章远新
24	中国-东盟现代农业科技合作园区	农业科技研发、教育文化、商贸物流三大板块六大功能区	中央投资企业自筹 银行贷款	1300000	完成总体规划并上报自治区人民政府	争取完成前期工作并开工	待定	自治区水产畜牧兽医局	梁雨祥

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作完成情况	2011 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
25	广西烟草科技研发项目	建设广西烟草科研和种植试验基地、烟草检测中心, 配套建设科研、烟叶温室育苗棚、专家楼等辅助设施, 总建筑面积 4.25 万平方米	业主自筹	35000	项目立项、规划选址已批复	完成主要前期工作, 具备开工条件	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	谈天江
26	中国—东盟科技合作与技术转移服务网络中心	建设信息网络服务区、科技成果展示区、研发和服务中心等, 总建筑面积 4.5 万平方米	财政投资银行贷款	49576	项目立项、规划选址已批复	完成可研、土地预审、环评批复	广西科技信息网络中心	自治区科技厅	谢迺堂
27	南宁中国—东盟食品药品检验检测中心	总建筑面积 10000 平方米	国家投资地方自筹	11750	完成项目建议书编制	完成初步设计批复, 具备开工条件	自治区食品药品监督管理局	自治区食品药品监督管理局	谭明杰
28	南宁凤亭国际生态文化旅游城项目一期工程	大型娱乐主题公园、湿地公园、水上乐园、欧洲风情小镇、配套商业服务设施等。	银行贷款业主自筹	1200000	已完成初步规划	完成规划、设计、选址、土地预审等前期工作, 力争开工	广西投资集团公司	广西投资集团公司	管跃庆
29	广西财经学院相思湖新校区二期工程	建设教学行政办公用房、学生生活用房、学生运动场地(所)及配套设施, 总建筑面积 6.9 万平方米	银行贷款业主自筹	19900	已取得建设用地规划定点蓝线图, 项目已立项, 可研上报待批	完成土地预审、环评和可研批复	广西财经学院	自治区教育厅	高枫
30	广西师范大学漓江学院雁山校区三期工程	建设教工宿舍、国际交流中心等, 总建筑面积 10 万平方米	银行贷款业主自筹	20000	项目立项、规划选址已批复, 环评正在编制	完成土地预审和环评批复, 具备开工条件	广西师范大学漓江学院	自治区教育厅	高枫
31	桂林理工大学南宁分校扶绥新校区一期工程	总建筑面积 28 万平方米, 其中一期工程 12 万平方米, 主要建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等设施。	银行贷款业主自筹	25000	已立项, 规划选址已批复。用地预审、环评已出具初审意见。	完成土地预审和环评批复, 完成可研及设计, 力争开工	桂林理工大学南宁分校	自治区教育厅	高枫
32	广西体育高等专科学校相思湖校区	建设教学楼、图书馆、学生公寓、体育馆等, 总建筑面积 16.8 万平方米	业主自筹财政拨款银行贷款	48800	规划选址已批复, 土地预审上报待批, 可研、林地使用、环评、水土保持组织材料制	完成土地预审和环评批复, 具备开工条件	广西体育高等专科学校	自治区教育厅	高枫
33	广西医科大学东盟国际口腔医学院	建设教学楼、学生宿舍等, 总建筑面积 7.8 万平方米(其中一期工程 3.46 万平方米)	银行贷款业主自筹	25000	规划选址、立项已批复, 环评、土地预审编制材料	完成主要前期工作, 具备开工条件	广西医科大学	自治区教育厅	高枫

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
34	广西政法管理干部学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等相关设施，总建筑面积 28.62 万平方米	银行贷款 业主自筹	50000	项目立项、规划选址已批复，土地预审、环评材料编制	完成主要前期工作，具备开工条件	广西政法管理干部学院	自治区司法厅	赵波
二、南宁市		4 项		369210					
1	南宁生物质发电项目	秸秆掺烧 RDF 气化发电装机 30 兆瓦 1 台，秸秆制成天然气发电装机 12 兆瓦 1 台	业主自筹 银行贷款	80000	项目已获前期工作路条，可研编制完成并上报	完成主要前期工作，具备开工条件	中国大唐集团新能源股份有限公司	南宁市政府	黄方方
2	南宁市江北引水干渠工程	建设 17.5 公里的引水干渠、隧洞、明挖暗渠、泵站等	业主自筹	99578	项目建议书、规划选址、防洪报告、水土保持方案、地灾报告、用地初审、压矿报告已批复	完成用地审批等前期工作，完成朝阳溪至沙江河段管道部分招标投标工作并开工建设，完成老口至可利江段征地拆迁准备工作	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	黄方方
3	南宁市五象大道延长线（罗文大道—壮锦大道）	全长约 9469 米，道路红线宽度 60 米。（罗文大桥至经一路段为新建道路，经一路至壮锦大道段为扩建道路）	财政投资 银行贷款	69332	项目已立项，可研待批，已完成规划选址、水土保持批复	完成环评、用地预审等前期工作；完成一期施工图备案，进行施工报建及招标工作，具备开工条件	南宁市城市建设投资发展总公司	南宁市政府	黄方方
4	广西文化艺术中心	建筑面积 9 万平方米	财政投资	120300	项目立项、规划选址已批复	完成施工图设计、征地拆迁等前期工作	南宁威宁资产经营有限责任公司	南宁市政府	黄方方

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	三、柳州市	5 项		2622130					
1	广西汽车城二期工程	乘用车横梁焊合件、下部横条、后板焊合件等部件 100 万套；年产乘用车门、盖 40 万套；汽车工程塑料件(零部件) 9000 万件；汽车车桥 25 万套；汽车覆盖件模具 25000 台套；铝合金轮毂 150 万套；前后地板总成、仪表板总成、消声器、排气管等各式配件 20 万套；汽车检具 1.1 万套、夹具 1.3 万套；2500 万件各式铝合金变速箱壳体、进排气歧管，汽缸盖罩等零部件；300 万台/套各式液晶显示设备、点火开关、倒车雷达、刹车装置等；18000 万件各式齿轮、主轴箱；乘用车发动机曲轴、缸体、缸盖等零部件 30 万套；汽车线束 1000 万套；汽车悬挂系统 40 万套；零部件物流项目，年货物运输量 130 吨	业主自筹 银行贷款	1688279	正在开展各项前期工作，部分项目已备案，规划选址已批复	完成土地预审、环境影响评价等前期工作	上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
2	洋溪水利枢纽工程	防洪库容 7.8 亿立方，装机容量 15.9 万千瓦	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	352000	项目建议书已上报水利部	完成项目建议书上报的附件材料，并通过水利部水规总院审查，开展可研及相关前期工作	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市政府	郑俊康
3	落久水利枢纽工程	水库总库容 3.43 亿立方米，防汇集加容 2.5 亿立方米，电站装机容量 3.9 万千瓦	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	140200	项目建议书已上报水利部并通过水规总院审查	完成项目建议书上报，并通过水利部审查；开展可研编制工作	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市政府	郑俊康
4	柳州两面针纸业股份有限公司漂白竹浆工程项目	年产 50 万吨漂白硫酸盐竹浆(其中一期为年产 20 万吨)	银行贷款 业主自筹	373483	已编制可研，用地预审、环评、组织材料	完成环评大纲评审，完成水土保持、土地预审批复	柳州两面针纸业公司	柳州市政府	郑俊康

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	柳州市柳东新区滨江防洪堤工程（官塘片）	建设防洪堤、道路、泵站、岸边绿化等相关设施，全长约 8 公里	业主自筹 银行贷款	68168	项目已立项，规划方案已报珠委审批	完成初步设计批复	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	郑俊康
四、桂林市		5 项		545353					
1	国电永福发电有限公司上大压小热电联产扩建工程建设	两台 30 万千瓦级热电联产机组	银行贷款 业主自筹	281515	已上报国家发改委要求开展前期工作，规划选址已批复，环评、土地预审、水保组织材料	完成国家核准手续	国电永福发电有限公司	桂林市政府	李志刚
2	桂林世界品牌之都建设项目	建设生活资料区、生产资料区和配套服务区，总建筑面积 29.3 平方米	银行贷款 业主自筹	68985	项目已备案，可研报告编制完成，规划选址、土地预审已出具初步意见	完成主要前期工作，具备开工条件	桂林市源峰文化发展有限公司	桂林市政府	李志刚
3	龙胜南山风电项目	装机容量 4.95 万千瓦	业主自筹	50000	完成项目预可研编制	完成土地预审、环评等前期工作，完善外部配套建设条件	中国大唐集团新能源有限责任公司	桂林市政府	李志刚
4	桂林雄森熊虎山庄搬迁扩建工程	建设繁育养殖、保健品生产、旅游观赏科研、实验、综合服务设施，总建筑面积 27.4 万平方米	银行贷款 业主自筹	51080	规划选址、土地预审、环评、使用林地已出具初步意见，项目建议书已编制完成	完成征地拆迁	桂林雄森熊虎山庄	桂林市政府	李志刚
5	桂林漓江古韵博览园建设项目	建设旅游基础及配套设施，总建筑面积 34 万平方米	业主自筹	93773	项目已备案，规划选址、土地预审已批复，环评已出具初审意见	完成主要前期工作，具备开工条件	桂林平乐阳光壹佰置业有限公司	桂林市政府	李志刚
五、梧州市		4 项		1409073					
1	梧州市林浆纸一体化项目一期工程	建设 220 万亩原料林基地，年产 60 万吨化学漂白木浆和 35 万吨高级文化纸	银行贷款 业主自筹	1022589	项目申报报告已上报国家发改委	完成国家核准手续	广西理文林业科技发展有限公司	梧州市政府	王 凯
2	梧州市年产 30 万吨再生铝项目	生产铸造铝合金锭 28 万吨、挤压用圆锭 2 万吨	银行贷款 业主自筹	94945	已备案，规划选址、环评已批复	完成土地预审，开展可研编制工作	广西有色金属集团梧州发展有限公司	梧州市政府	王 凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	梧州市长岛生态文化开发项目	建设体育竞技、企业拓展、文化雕塑、旅游、商业服务等配套设施,总建筑面积 68 万平方米	银行贷款 业主自筹	250000	已备案、规划选址已批复,用地预审、环评出具初步意见	完成征地工作和设计,力争开工建设	梧州市联华投资公司	梧州市政府	王 凯
4	梧州港紫金村综合码头	2 个 3000 吨级多用途泊位(远期预留 2 个 3000 吨级泊位)。设计年通过能力为 95.92 万吨	银行贷款 业主自筹	41539	项目防洪评价、环评、水土保持、地灾及压矿等评估报告正在编制中。工可报告已完成初稿	完成主要前期工作,后方陆域及水工工程具备开工条件	梧州市交通投资开发有限公司	梧州市政府	王 凯
	六、北海市	8 项		2604515					
1	中国石化北海炼油异地改造石化项目铁路专用线工程	正线长 3.1 公里,工企 II 级,单线	业主自筹 银行贷款	13350	完成初步设计编制和评审	完成土地预审、用地审批、林地使用、环境评价、水土保持等	中国石油化工股份公司	北海市政府	连友农
2	广西(北海)LNG 项目	建设 LNG 接收站 1 座,16 万立方米 LNG 储罐 3 个(二期再增加 3 个);建设从 LNG 接收站至广西沿海和腹地及至粤西的输气干线,总长 2006 公里	银行贷款 业主自筹	1720000	已完成可研报告的编制,已上报国家能源局请求批准开展前期工作	完成核准前置审批手续	中国石油化工集团公司	北海市政府	连友农
3	华电合浦西场 20 万千瓦海上风电工程	20 万千瓦风电机组	银行贷款 业主自筹	240000	已上报国家能源局要求出具前期工作“路条”,初步选址意见和压矿意见已批复,接入系统已批复	完成核准前置审批手续,力争获得核准,并开工建设	中国华电集团新能源发展有限公司	北海市政府	连友农
4	北海铁山港石化产业园区配套路网	总长 7713 米,城市次干路 I 级,路基红线宽 40 米,其中:铁山港区经五路 2384 米、纬七路 3042 米、纬九路 2287 米	银行贷款 业主自筹 财政投资	35581	项目已立项,规划选址已批复,可行性研究报告上报待批	完成土地预审、用地审批、林地使用、环境评价、水土保持等	北海市路港建设投资有限公司	北海市政府	连友农
5	台湾(北海)电子产业园路网工程	道路全长 6.1 公里,其中:东北大道长 4.84 公里、宽 52 米,经九路长 0.43 公里、宽 20 米,辽宁路长 0.44 公里、宽 40 米,西南大道长 0.42 公里、宽 40 米	银行贷款 业主自筹	24580	项目立项,规划选址、水保已批复	完成用地预审、环评、可研、用地报批、初步设计	北海市工业园区开发有限公司	北海市政府	连友农

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	北海市竹林大道	城市 I 级主干道长 8416 米,路基红线宽 60 米	亚洲开发 银行贷款 地方配套	21370	完成了规划线路、项目可行性 研究报告和环评报告的编制	完成初步设计并签 署亚行贷款协议	北海市城市 建设投资发 展有限公司	北海市政 府	连友农
7	北海市营盘路	城市 I 级主干道长 7770 米,路基红线宽 70 米	亚洲开发 银行贷款 地方配套	50857	完成了规划线路、项目可行性 研究报告和环评报告的编制	完成初步设计并签 署亚行贷款协议	北海市路港 建设投资开 发有限公司	北海市政 府	连友农
8	浙江翔盛集团有 限公司广西粘胶 纤维一期工程	年产 20 万吨粘胶短纤维	银行贷款 业主自筹	498777	已编制项目预可研报告,已落 实原材料林 20 万亩	完成规划选址、环 评、林地使用、土 地预审	浙江翔盛集 团有限公司	北海市政 府	连友农
七、钦州市		4 项		897385					
1	钦州市韩国产业 园路网项目	总长 13.39 公里,其中嘉禾路 2164 米、 南环路 2407 米、德才大道 979 米,路 基红线宽 50 米;广南街 2265 米、劲 松路 959 米、勇前路 973,路基红线宽 30 米;鹏程街 1367 米、大南街 1440 米、乐江路 836 米,路基红线宽 20 米	银行贷款 业主自筹	63585	项目已立项,初步选址、环评 已批复。	完成规划选址、用 地预审、林地、环 评,争取年内开工	广西韩成投 资有限公司	钦州市政 府	肖莺子
2	钦州港 10 万吨 苯乙烯项目	年产 10 万吨苯乙烯	银行贷款 业主自筹	45300	开展备案、规划选址、安评、 环评等前期工作	完成所有前期工 作,开展场地平整	海南华坤石 化有限公司	钦州市政 府	肖莺子
3	钦州港 10 万吨 催化油浆项目	年加工油浆 10 万吨	银行贷款 业主自筹	38500	开展备案、规划选址、安评、 环评等前期工作	完成所有前期工 作,开展场地平整	钦州海建石 化有限公司	钦州市政 府	肖莺子
4	钦州玉柴 200 万 吨重油制芳烃项 目	年生产聚丙烯 20 万吨,K 树脂 2 万吨, 苯乙烯 8 万吨、芳烃 55 万吨	银行贷款 业主自筹	750000	项目已备案,开展规划选址、 安评、环评等前期工作	完成主要前期工 作,具备开工条件	北部湾玉柴 能源化工有 限公司	钦州市政 府	肖莺子
八、防城港市		5 项		219838					
1	防城港市临海工 业区供水项目 ——大垌水库	新建中型水库一座,总库容 3394 万立 方米,有效库容 2900 万立方米,电站 装机容量 1600 千瓦	财政投资 银行贷款	33074	规划选址、环评报告、水土保 持、初步设计已批复,用林地 材料、用地预审上报待批	完成主要前期工 作,争取开展三通 一平、导流发电隧 洞土石方开挖	待定	防城港市 政府	莫恭明

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	企沙工业区自来水厂及供水管网一期工程	日供水能力 5 万吨及配套管网	财政投资 银行贷款 业主自筹	22966	可研、规划选址、用地预审、环评、水保已批复	完成主要前期工作，视钢铁项目落实户情况择机开工建设	广西防城港北投水务有限公司	防城港市政府	莫恭明
3	企沙工业区污水处理厂及截污管网工程	日处理污水 5 万吨，铺设管网 54.106 公里	财政投资 银行贷款 业主自筹	18500	可研、规划选址、使用林地、用地预审、环评已批复	完成主要前期工作，视钢铁项目落实户情况择机开工建设	广西防城港北投水务有限公司	防城港市政府	莫恭明
4	防城港锰矿深加工及综合利用项目	年产锰系列产品 27 万吨	银行贷款 业主自筹	125378	项目可研和节能专篇已编制完成	完成主要前期工作，具备开工条件	防城港市润东矿业有限公司	防城港市政府	莫恭明
5	防城港市海岸保护与整治工程	海堤 9.15 公里，其中 3.87 公里为海堤设计，5.28 公里为路堤结合设计，城市次干道 II 级；沿堤线设置排水涵闸 8 座	亚行贷款 业主自筹	19920	可研、规划选址、环评报告、水土保持已批复，用地预审上报待批	完成主要前期工作，具备开工条件	防城港市港口区域投资公司	防城港市政府	莫恭明
九、玉林市				4 项	184100				
1	玉林市玉容路（人民东路南流江至贵人关段）道路改造工程	改造城市道路全长 6.1 公里，宽度 60 米	财政投资	27100	项目立项、可研、初步设计、规划选址、土地预审、环评、林地、水保等已批复	落实土地，落实资金，完成招投标，具备开工条件	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	韩元利
2	玉林无水港项目（一期工程）	建设集装箱联运、公共仓储配送、冷冻产品存储配送、粮油饲料仓储配送设施及配套工程，总建筑面积 50.5 万平方米	业主自筹 银行贷款	100000	项目已备案，规划选址、土地预审、环评已批复。	落实土地，落实资金，完成招投标，具备开工条件	广西北部湾国际港务集团有限公司	玉林市政府	韩元利
3	广西天河农业生态园	建设农业种植区、水产养殖区、科研培训、农产品展示、综合服务设施及配套道路、供水供电等。总建筑面积 19 万平方米。	财政投资 业主自筹	37000	立项、规划选址、土地预审、环评已批复	完成可行性研究报告及单体设计，落实资金	玉林市天河生态农业种植专业合作社	玉林市政府	韩元利

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作完成情况	2011 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	玉林市新翰电子扩建 60 万件曲轴箱、飞轮壳铸件生产线项目	年产 60 万件曲轴箱、飞轮壳铸件	银行贷款 业主自筹	20000	项目核准、用地预审已批复	完成主要前期工作，具备开工条件	玉林市新翰电子机械有限公司	玉林市政府	韩元利
十、贵港市		2 项		77798					
1	贵港港中心港区猫儿山作业区东山多用途泊位工程	2 个 2000 吨级多用途泊位（码头水工按照 3000 吨级设计），年吞吐能力 50 万吨，2 万标准集装箱	申请补助 银行贷款 业主自筹	27798	项目立项、规划选址、环评报告、土地预审、水土保持、行洪、地质灾害压覆矿已批复，可研评估完成待批	完成岸线报批、用地报批、初步设计、施工图设计的招标、报批	贵港市交通投资建设有限公司	贵港市政府	李宁波
2	桂平市诚成锰业有限公司年产 16 万吨铁合金生产线建设项目	年产 16 万吨硅锰铁合金	业主自筹	50000	项目已备案，规划选址已批复，已编制环评报告、水土保持方案，用地预审上报待批	完成环评报告、用地预审、水土保持方案报批	桂平市诚成锰业有限公司	贵港市政府	李宁波
十一、贺州市		4 项		785000					
1	贺州电子铝光箔项目一期工程	年产电子铝光箔 1.8 万吨	银行贷款 业主自筹	50000	项目已备案，节能专篇已批复；规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、占用林地等材料待报	完成主要前期工作，具备开工条件	广西贺州投资集团有限公司	贺州市政府	白希
2	广西贺州华桂林浆纸业有限公司林浆纸一体化工程	年产 25 万吨化机浆和 30 万吨白卡纸，配套建设 80 万亩原料林基地	银行贷款 业主自筹	650000	规划选址、土地预审材料组织完成，可研报告编制完成	完成主要前期工作，具备开工条件	广西贺州华桂林浆纸业有限公司	贺州市政府	白希
3	贺州市年产 1.6 亿件（套）高档日用瓷和高科技工业特种陶瓷异地技改扩建项目	建设年产 2000 万件高档日用瓷生产线 4 条和高科技工业特种陶瓷生产线，年产高档日用瓷、宾馆瓷 8000 万件，工业特种陶瓷 8000 万件	银行贷款 业主自筹	25000	项目已备案，规划选址、土地预审出具初步意见，可研报告编制完成	完成主要前期工作，具备开工条件	贺州市美仪瓷业有限责任公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	钨系列产品深加工技改项目	年产 APT5000 吨、钨粉 3000 吨、硬质合金 1000 吨、钨材制品及新材料 500 吨	银行贷款 业主自筹	60000	开展项目可研报告编制工作	完成主要前期工作，具备开工条件	广西平桂飞碟股份有限公司	贺州市政府	白希
十二、百色市		7 项		1159055					
1	百色电厂	两台 60 万千瓦超超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	480000	初步可行性研究报告已审查，可研报告编制完成	获得国家发改委同意开展前期工作	华能国际电力股份公司	百色市政府	谢泽宇
2	田林瓦村水电站	装机容量 23 万千瓦	业主自筹 银行贷款	246224	已获得珠委规划同意书；可研、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、接入系统等均已上报材料待批	完成主要前期工作，具备开工条件	百色瓦村水电发展有限公司	百色市政府	谢泽宇
3	靖西县信发公司铁路支线	铁路支线 3.88 公里	业主自筹	47623	初步规划选址，可研编制完成，接轨方案上报南宁铁路局	完成主要前期工作，具备开工条件	广西信发铝电有限公司	百色市政府	谢泽宇
4	广西道尔新能源材料有限公司铝产业集群配套节能无机盐及新能源材料生产项目	年产无水三氯化铝 3 万吨、低硼高纯硅 5000 吨	银行贷款 业主自筹	25500	项目已备案，规划选址、环评已出具初步意见	完成主要前期工作，具备开工条件	广西道尔新能源材料有限公司	百色市政府	谢泽宇
5	百色市右江区鑫源资产经营投资有限公司空调专用铝箔项目	年产空调专用铝箔 5 万吨	业主自筹 银行贷款	28800	项目已备案，规划选址、用地预审、环评已批复。	完成主要前期工作，具备开工条件	百色市右江区鑫源资产经营投资有限公司	百色市政府	谢泽宇
6	广西百色兴和铝业有限公司年产 10 万吨铝工业型材项目	年产 10 万吨工业铝型材	业主自筹 银行贷款	57529	项目已备案，规划选址、用地预审已批复。可研编制完成	完成环评报告批复，具备开工条件	广西百色兴和铝业有限公司	百色市政府	谢泽宇
7	百色市工业品市场及配套基础设施建设	建设铝制品、五金、机械及汽车零配件、机电及综合产品及商务配套设施等，总建筑面积 261.8 平方米	业主自筹	273379	项目已备案，规划选址已批复	完成主要前期工作，具备开工条件	百色市开发投资公司	百色市政府	谢泽宇

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	十三、河池市	2 项		87000					
1	广西金山钢锗冶化公司硫铁矿制酸项目	年产工业硫酸 40 万吨,焙烧铁矿渣 30 万吨、炎稀金属富集矿 5 万吨	银行贷款 业主自筹	47000	完成可研报告、项目预核准、规划选址,环评、土地预审、节能专篇材料已完成,待审批	完成主要前期工作	广西金山钢锗冶化公司	河池市政府	谢志刚
2	河池市巴马县百魔洞生态旅游项目	建筑面积 53312 平方米	银行贷款 业主自筹	40000	项目已备案,用地预审上报待批	完成主要前期工作	广西巴马华昱投资有限公司	河池市政府	谢志刚
	十四、来宾市	3 项		265226					
1	大唐桂冠合山发电有限公司“上大压小”第二台发电机组工程	1×60 万千瓦燃煤发电机组	业主自筹	162979	规划选址、用地预审、用地指标、环评已批复,项目预核准已批复,铁路专用线接轨材料已编制完成待上报	在大唐集团落实替代容量的前提下,争取项目获得国家发改委同意开展前期工作	大唐桂冠合山发电有限公司	来宾市政府	杨和荣
2	湘桂铁路来宾城区段南移——新建来宾城南(良江)至白鹤隘段项目	新建来宾城南(良江站)至白鹤隘站铁路线路,改造湘桂铁路良江车站以及来合支线白鹤隘站、新建一座红水河铁路大桥,线路总长约 20 公里	银行贷款 业主自筹	75000	可行性研究报告评审通过,待上报批复	完成林地使用、压覆矿、地质灾害、水土保持、土地预审、环境影响评价前期工作,开展铁路接轨评审并报铁道部	来宾市城市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
3	来宾市静态文化设施项目	建设图书馆、博物馆、展览馆和档案馆等,建筑面积 6.1 万平方米	政府投资 银行贷款	27247	可研、规划选址、土地预审、土地利用指标、环境报告已批复	完成征地、招投标及“三通一平”工作	来宾市城市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
	十五、崇左市	6 项		865275					
1	左江治旱工程驮英水库	库容 2.38 亿立方米,增加灌溉面积 53.8 万亩,改善灌溉面积 15 万亩	国家投资 地方自筹	118000	编制完成项目建议书并上报水利部待批	完成项目初步设计	崇左市水利局	崇左市政府	黄克
2	崇左港中心港区驮卢作业区永凯年吞吐量 150 万吨货运码头项目	4 个 1000 吨级的泊位(码头水工按 2000 吨级标准建设)	银行贷款 业主自筹	41180	编制可行性报告	完成可研批复	广西永凯集团	崇左市政府	黄克

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2010 年底前期工作 完成情况	2011 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	广西珀琳矿业有限公司年产 30 万吨锰资源深加工产品循环经济示范项目	年产高碳锰铁、锰硅合金、中低碳锰铁 30 万吨	银行贷款 业主自筹	160000	项目已备案，规划选址、水保已批复。已出具用地初步意见，节能专篇待批	完成用地预审和环评批复，具备开工条件	广西珀琳矿业有限公司	崇左市政府	黄 克
4	广西南国铜业有限责任公司铜冶炼工程	年冶炼 15 万吨电铜	银行贷款 业主自筹	311335	项目已备案，规划选址和节能专篇已批复。环评已通过国家环保部专家评审待批复	完成土地预审和环评批复，具备开工条件	广西南国铜业有限责任公司	崇左市政府	黄 克
5	四川远大聚华实业有限公司铁合金循环经济项目	建设年产 30 万吨铁合金生产线及余热发电等循环利用设施	业主自筹	160000	完成编制项目可行性报告、水土保持、节能专篇，项目环评报告书已通过自治区环保厅组织的专家评审	完成土地预审和环评批复，具备开工条件	四川远大聚华实业有限公司	崇左市政府	黄 克
6	崇左丰源矿业有限公司 2×450 立方米及 2×25000 千伏安矿热炉项目	年产高炉锰铁 28.215 万吨、镍铬铁合金 11 万吨	业主自筹	74760	项目已备案，规划选址、节能专篇、水保已批复。土地预审、环评出具初步意见。项目环评报告待批复	完成土地预审和环评批复，具备开工条件	崇左丰源矿业有限公司	崇左市政府	黄 克

主题词：经济管理 项目 方案 通知

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2011年1月12日印发

(共印285份)

