

附件 1

2013 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013 年计划投资	至 2012 年底前期工作完成情况	2013 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	122 项			26462962	3817282						
	一、基础设施	29 项			13713297	1057000						
	（一）交通	19 项			6791293	559000						
	——铁路	2 项			174568	40000						
1	湘桂铁路柳州至南宁段电气化改造工程	全长 216 公里，国铁 I 级双线，现状电气化改造	2013-2015	银行贷款 业主自筹	128300	20000	可研已批复，初步设计上报铁道部待批	完成初设审批，主体开工	9 月	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	新建铁路信发铝专用线	铁路专用线 3.88 公里	2013-2014	银行贷款 业主自筹	46268	20000	环评、水保、用地预审、选址已批复，接轨方案已审查	完成可研批复，开展路基工程施工	6 月	广西信发铝电有限公司	百色市政府	周异决
	——高速公路	6 项			5224859	295000						
1	河池至百色高速公路	主线长 181 公里，双向四车道，路基宽 24.5 米，设计时速 80 公里/小时	2013-2016	申请补助 银行贷款 业主自筹	1630487	30000	可研已评估，水保、用地预审、选址已获批复	完成施工图设计及完成土建、监理招标，开展征地拆迁和临时工程施工建设	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	乐业至百色高速公路	主线长152公里,连接线20公里,双向四车道,路基宽24.5米,设计时速80公里/小时	2013-2016	申请补助 银行贷款 业主自筹	1790632	100000	可研已批复,开展征地拆迁	基本完成征地拆迁,开展路基施工	3月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	吴圩机场至大塘高速公路	主线长43公里,双向四车道,路基宽28米,设计时速120公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	280000	5000	可研已编制完成,环评、用地预审材料编制中,水土保持报告待批	完成可研批复,启动征地拆迁工作	12月	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	资源至兴安高速公路	主线长83公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	810000	10000	可研已评估,环评、环保、用地预审、水土保持已批复	确定项目业主,完成可研批复,开展路基施工	12月	待定	桂林市政府	黄俊华
5	梧州市环城高速公路	主线及省际通道长56.5公里,连接线长6.4公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	2013-2015	银行贷款 业主自筹	631440	100000	可研已批复,完成征地拆迁80%	路基开挖,西江特大桥工程动工	3月	广西宏梧高速公路有限公司	梧州市政府	朱学庆
6	南宁机场配套高速公路延长线工程(至新航站楼)	全长5.3公里,双向六车道	2013-2014	申请补助 银行贷款 业主自筹	82300	50000	可研已完成评估,开展选址、环评、用地预审材料编制	基本完成路基工程,开展路面工程施工	7月	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
	——航空	2项			393000	30000						
1	桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量1200万人次标准建设,扩建航站楼10万平方米及相关配套设施	2013-2015	国家投资 银行贷款 地方自筹 业主自筹	319000	10000	项目建议书已上报,预可研通过评估,建设资金筹措方案待自治区政府批准	力争完成可研批复,开展三通一平	12月	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐宗沅
2	柳州机场扩建工程	新建航站楼2.2万平方米,扩建停机坪6万平方米	2013-2014	国家投资 银行贷款 地方自筹 业主自筹	74000	20000	完成可研评估,开展用地预审、环评、水土保持编制	基本完成停机坪扩建工程,航站楼主体工程开工建设	3月	广西机场管理集团有限公司 柳州市建设投资开发有限公司	广西机场管理集团有限公司 柳州市政府	唐宗沅 肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——黄金水道	3项			199230	46000						
1	柳州港官塘作业区一期工程	5个2000吨级多功能泊位,年吞吐量240万吨(其中集装箱15万TEU、件杂货120万吨)	2013-2015	申请补助 银行贷款 业主自筹	137862	30000	选址、环评、水保、用地预审已批复,可研上报待批	完成三通一平,开展主体工程施工	3月	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市政府	肖文祚
2	南宁港六景港区覃寨村作业区永凯码头	6个2000吨级多用途泊位(水工结构按3000吨级预留),年吞吐量为集装箱10万TEU,件杂货95万吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	48878	10000	选址、环评、水保、用地预审已批复,待核准	完成三通一平,60%、港池开挖80%	7月	广西永凯糖纸集团有限公司	南宁市政府	周红波
3	来宾港象州港区猛山作业区一期工程	2个1000吨级通用散杂货泊位(按2000吨级船舶预留),年吞吐量102万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	12490	6000	可研已批复	完成作业区码头基础工程	3月	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
	——北部湾港口	3项			451581	110000						
1	北海铁山港5号-6号泊位工程	2个10万吨级散货泊位(水工按15万吨级设计)	2013-2016	银行贷款 业主自筹	213281	60000	选址、海洋环评已批复,可研已评审	开展港池、基槽开挖,后方陆域吹填	4月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	钦州港大榄坪作业区北4号-6号泊位工程	3个5万吨级通用泊位	2013-2016	银行贷款 业主自筹	120000	30000	选址已批复,环评、用地预审正在报批	开展港池、基槽开挖,后方陆域吹填	8月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	防城港东湾513号-516号泊位工程	3万吨级多用途泊位1个、3万吨级散货通用泊位3个	2013-2016	银行贷款 业主自筹	118300	20000	选址、环评、用地预审已批复,已上报项目申请报告	完成项目核准,开展码头水工程施工	3月	防城港务集团有限公司	防城港市政府	何朝建
	——其他交通	3项			348055	38000						
1	广西滨海公路山口支线(山口经沙田至红树林公路)	全长24.3公里,山口镇至沙田港区一级公路14.3公里,沙田镇至红树林二级公路长10公里	2013-2015	银行贷款 业主自筹	59400	15000	水保已批复,环评、用地预审已出具初步意见,可研已评审	完成征地拆迁,开展主体工程施工	11月	北海市交通运输局	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	钦州至灵山一级公路	全长 93.7 公里, 路基宽 24.5 米, 双向四车道, 设计时速 80 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业自主筹	207155	15000	可研已评审, 初步设计已完成, BT 业主已确定	开工建设路基、涵洞、桥梁工程	5 月	钦州恒远投资有限公司	钦州市政府	李新元
3	南宁新江经吴圩至崇左扶绥一级公路(扶绥段)	全长 73.4 公里, 其中扶绥段长 24.3 公里, 路基宽 24.5 米, 双向四车道, 设计时速 80 公里/小时	2013-2015	银行贷款 业自主筹	81500	8000	立项、用地预审、水保、环评已批复, 选址已出具初步意见, 可研已评审	基本完成扶绥段路基开挖	5 月	扶绥县交通投资有限公司	崇左市政府	孙大光
	(二) 能源	2 项			1798100	312000						
1	中石化广西液化天然气(LNG)项目	年接卸液化天然气 300 万吨, 建设码头及陆域形成工程、接收站工程(含冷能综合利用)、输气管道工程等	2013-2017	业自主筹	1778000	300000	已取得“路条”, 核准申请报告已通过评审待批, 初步设计已完成, 陆域形成和引提工程已完成	完成接收站土建工程 25%, 输气管道工程 20%	3 月	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	北海市政府	周家斌
2	中石油广西销售分公司贵港油库	总储量 4.3 万立方米, 铁路专用线 1.5 公里, 扩建 1 公里公路专用线, 库区内输油管线 2000 米	2013-2015	业自主筹	20100	12000	已备案, 选址、环评、水保、用地预审已批复, 用地材料已上报待批	完成三通一平, 建设库区主体工程及公路专用线	4 月	中国石化天然气股份有限公司广西销售分公司	贵港市政府	李宁波
	(三) 水利	3 项			3742535	138000						
1	大藤峡水利枢纽工程	总库容 34.3 亿立方米, 其中防洪库容 15 亿立方米, 电站装机容量 160 万千瓦, 建设 3000 吨级船闸一座	2013-2020	政府投资 业自主筹 银行贷款	3160000	98000	已批复项目建议书, 可研已通过水利部审查待上报, 可研审批的支撑性文件除环境影响评价、用地预审以外已基本完成	完成可研批复, 完成初步设计编制, 工程开工建设	10 月	广西大藤峡水利枢纽开发有限公司	自治区水利厅	杨焱

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁市邕宁水利枢纽工程	正常蓄水位 67 米, 设计洪水位 74.84 米, 校核洪水位 76.75 米, 水电站装机容量 6 万千瓦	2013-2016	政府投资 银行贷款 业主自筹	471282	20000	已批复项目建议书、选址已批复, 可研已评审	完成可研批复, 坝区主体开工建设	10月	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市江北引水干渠工程	干渠总长 34 公里, 流量 17.5 立方米/秒	2013-2015	银行贷款 业主自筹	111253	20000	已批复可研, 朝阳溪至沙江河段初步设计已批复, 施工图设计已完成	朝阳溪—北湖立交段、老口至可利江段开工建设	3月	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
	(四) 市政基础设施	5 项			1381369	48000						
1	南宁轨道交通 2 号线工程	南起玉洞站, 终点西津站, 线路全长约 21 公里, 设置车站 16 座	2013-2017	财政拨款 银行贷款	1206400	10000	选址、环评、水保、用地预审已批复, 可研上报待批	完成可研和初步设计批复, 开展车站主体结构范围内的交通疏解、管线迁改及征地拆迁	12月	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	北海市竹林大道	城市主干道 I 级, 长 8416 米, 路基红线宽 60 米	2013-2014	亚行贷款 业主自筹	20905	15000	可研已批复, 完成施工监理招标	完成征地拆迁, 开展路基施工	8月	北海市城市建设投资发展有限公司	北海市政府	周家斌
3	钦州市环城路	城市主干道 I 级, 总长 12 公里, 其中: 环城南路东段长 6 公里, 路基红线宽 66 米; 环城西路南段长 6 公里, 路基红线宽 60 米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	100299	10000	可研、初设已批复, 开展施工图设计	完成征地拆迁, 开展路基施工	5月	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	李新元
4	东兴跨境经济合作区路网工程	城市主干道 II 级, 包括沿河大道和中央大道 (含中桥 2 座、小桥 2 座), 道路总长 7249 米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	43245	10000	可研、初设已批复, 开展中央大道一段招标	完成征地拆迁, 开工建设中央大道	3月	东兴边境经济合作区管理委员会	防城港市政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程进度形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	东兴试验区城东水厂	日供水5万吨, 配套供水管网31.9公里	2013-2014	银行贷款 业自主筹	10520	3000	可研已批复, 开展初步设计工作	完成征地拆迁, 开展水厂主体工程施工	3月	东兴市自来水厂	防城港市政府	何朝建
	二、产业	82项			11026886	2110282						
	(一) 千亿元产业	40项			7853714	1345523						
	——电力工业	10项			2849186	435107						
1	钦州电厂二期	2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组	2013-2015	银行贷款 业自主筹	612862	100000	已取得“路条”, 选址、用地预审已批复, 环评、水保材料正在编制	力争国家核准, 开展主体工程施工	10月	国投钦州发电有限公司	钦州市政府	李新元
2	防城港电厂二期	2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组	2013-2015	银行贷款 业自主筹	450000	70000	已取得“路条”, 选址、用地预审、环评、水保已批复	力争国家核准, 开展主体工程施工	8月	中电广西防城港电力有限公司	防城港市政府	何朝建
3	广西鹿寨“上大压小”热电联产新建工程	2台30万千瓦超超临界燃煤发电机组及供热管网	2013-2015	银行贷款 业自主筹	330000	70000	项目申报报告上报待批, 完成三通一平	完成1号机土建工程60%, 2号机土建工程40%, 设备安装完成30%	3月	广西方元电力股份有限公司鹿寨热电分公司	柳州市政府	肖文荪
4	广西水电永福“上大压小”热电联产扩建工程	2台30万千瓦燃煤热电机组及供热管网	2013-2015	银行贷款 业自主筹	281515	60000	选址已批复, 环评、水保、用地预审上报待批	力争国家核准, 开展主体工程施工	6月	国电永福发电有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	乐滩老厂房利用改造工程	1台7万千瓦轴流转浆式水轮发电机组	2013-2014	银行贷款 业自主筹	26689	5000	项目已核准, 用地已落实	开挖引水渠, 开展主体施工	7月	广西桂冠开投电力有限公司	来宾市政府	杨和荣
6	防城港核电送出工程	500千伏变电站, 线路350公里	2013-2015	业自主筹	94445	1000	选址、用地预审、环评、水保已批复, 项目申报报告上报待批	力争国家核准, 开展线路塔基施工	4月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	美林（玉林二）输变电工程	500千伏变电站，变电容量100万千瓦安	2013-2015	业主自筹	45380	5000	选址、用地预审、环评、水保已批复，项目申请报告上报待批	力争国家核准，完成三通一平，开展主体工程施工	12月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
8	久隆（钦州）变电站扩建工程	500千伏变电站，变电容量75万千瓦安	2013-2015	业主自筹	6516	1000	选址、用地预审、环评、水保已批复，项目申请报告上报待批	力争国家核准，完成三通一平，开展主体工程施工	8月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
9	沙塘变（柳州）电站扩建工程	500千伏变电站，变电容量75万千瓦安	2013-2015	业主自筹	11500	700	选址、环评、水保、用地预审正在办理	力争国家核准，完成三通一平，开展主体工程施工	9月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
10	广西电网公司2013年新开工项目（220千伏及以下送变电）	220千伏包括贵广铁路牵引站柳州段配套工程、鹿寨上大压小热电联产配套送出工程、全州风电整合送出工程等38个项目，110千伏包括富宁、亭洪、阳和等58个项目；以及农网改造升级工程，10千伏及以下配网工程	2013-2014	业主自筹	990279	122407	部分子项选址、用地预审、环评已批复	完成项目核准，基本完成塔架施工，开展线路架设	3月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
	——有色金属工业	5项			544426	67000						
1	崇左低位铝土矿开发及综合利用项目一期工程	年产氧化铝80万吨	2013-2016	银行贷款 业主自筹	400000	20000	选址已出具初步意见，完成可行性研究报告初稿	完成项目核准，开展三通一平	12月	广西投资集团崇左左银海铝业有限公司	广西投资集团有限公司	管跃庆
2	中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司鹤系列产品深加工技改项目	年产APT5000吨、钨粉3000吨、硬质合金1000吨、钨金属及其合金制品500吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	60444	24000	前期工作已完成，土地证已取得	主体工程建设和开展设备安装	3月	中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	中铝广西分公司铝山合格铝土矿输送改造	用长距离胶带机、索道等方案将铝土矿送到氧化铝厂	2013-2014	银行贷款 业主自筹	12776	9000	已备案、环评、用地预审、水保组织材料	完成土建工程，开展设备安装	4月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
4	中铝广西分公司低品位铝矿山建设项目	年处理含泥铝土矿96.6万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	24102	10000	已取得“路条”，选址、用地预审、环评组织材料	完成征地拆迁，开展主体工程	6月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
5	广西那坡百益矿业开发有限公司100万吨铝土矿采选项目	建设矿厂、排泥库、运矿公路、供电供水线路等，年开采100万吨铝土矿	2013-2014	银行贷款 业主自筹	47104	4000	选址、用地预审、水保已批复	完成项目核准，开展主体工程	7月	广西那坡百益矿业开发有限公司	百色市政府	周异决
	——汽车工业	2项			87000	29000						
1	柳州市五顺工业有限公司汽车零部件生产项目	年产汽车零部件20万套，微型车30万套，发动机10万套，模具、夹具、检具1万套	2013-2014	银行贷款 业主自筹	50000	20000	完成可研编制，选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程	5月	柳州市五顺工业有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	玉柴华原机械（玉林）有限公司微型车、轿车发动机过滤器生产项目	年产2172万套微型车、轿车发动机过滤器	2013-2015	银行贷款 业主自筹	37000	9000	已备案，选址、环评、用地预审、建设用地已批复，开展征地拆迁工作	完成三通一平，开展主体工程	6月	玉柴华原机械（玉林）有限公司	玉林市政府	王凯
	——机械工业	3项			274630	52000						
1	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司整体搬迁技术改造项目	年产塔机3500台、施工升降机2000台、静力液压桩机200台、机械式停车设备10000车位、混凝土设备100台套、非标钢结构2000吨 年产中、轻、重及乘用车曲轴140万根，重型船用缸体缸盖、工程机械、变速箱铁型缸体等铸件4万件，冲压件、焊接件、工程及密封件160万件	2013-2015	银行贷款 业主自筹	151000	15000	已批复部分建设用地，开展三通一平	建成办公楼、研发中心、厂房等8万平方米	4月	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	广西玉柴机器股份有限公司配件制造中心项目	缸体缸盖、工程机械、变速箱铁型缸体等铸件4万件，冲压件、焊接件、工程及密封件160万件	2013-2015	银行贷款 业主自筹	99000	25000	项目已核准	完成三通一平，开展主体工程	8月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西汽车农业机械有限公司生产线项目	年产5万台收割机	2013-2014	银行贷款 业自主筹	24630	12000	已备案, 选址、环评、用地预审、水保已批复, 部分建设用地已落实	完成三通一平, 开展主体工程	3月	广西汽车农业机械有限公司	玉林市政府	王凯
	——石化工业	2项			994962	30000						
1	北部湾玉柴能源化工有限公司200万吨/年重油制烯烃和芳烃项目	年加工重质燃料油200万吨, 生产烯烃和芳烃	2013-2016	银行贷款 业自主筹	931362	10000	已备案, 选址、用地预审已批复, 可研已评审, 正在编制环评、水保等报告	完成水保、环评及用地审批, 开展三通一平	10月	北部湾玉柴能源化工有限公司	钦州市政府	李新元
2	广西田东锦盛化工有限公司氯产品系列生产项目	年产6万吨无水氯化钙、6万吨三氯化铝、10万吨环氧氯丙烷、4万吨三氯乙烯、8万吨氯化石蜡、5万吨氯化聚乙烯、5000吨氯化橡胶	2013-2014	银行贷款 业自主筹	63600	20000	已备案, 完成选址和可研编制, 正在办理用地预审和环评审批手续	基本完成土建工程, 开展设备安	8月	广西田东锦盛化工有限公司	百色市政府	周异决
	——食品工业	8项			719314	104816						
1	广西烟草科技研发项目	建设烟草科研和种植试验基地、烟草检测中心及配套设施, 总建筑面积46234平方米	2013-2015	业自主筹	47500	5000	项目立项、选址、用地预审、环评、水保、占用林地已批复	完成三通一平, 开展主体工程	11月	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	中国烟草总公司广西壮族自治区公司	赵同军
2	广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂百万箱技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等, 年产100万大箱	2013-2015	业自主筹	287798	18816	已备案, 环评、水保等材料正在组织, 开展征地拆迁	完成一期工程征地拆迁, 片烟醇化库区、动力中心、污水处理站主体施工	4月	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏
3	梧州市神冠公司旺甫生产区三期工程	建设130条肠衣生产线、10万平方米厂房及仓储等配套设施	2013-2015	银行贷款 业自主筹	120000	20000	已备案, 选址已批复, 用地预审上报待批	完成三通一平, 开展主体工程	6月	梧州神冠蛋白肠衣有限公司	梧州市政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	钦州九联肉食鸡加工产业一体化建设项目	年屠宰肉食鸡6000万只,年生产分割鸡肉产品12万吨,年加工鸡肉熟食3万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	51000	15000	已备案,选址、用地预审已批复,已取得环评初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	9月	钦州九联食品有限公司	钦州市政府	李新元
5	广西南宁明丰糖业科技有限公司甘蔗高效循环经济项目(1期)	日榨甘蔗8000吨、日产1000吨精糖,年产木糖醇1万吨、阿拉伯糖1000吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	98561	30000	已核准,用地预审、环评已批复,选址已出具初步意见	完成原糖生产线建设	5月	广西宁明丰浩糖业科技有限公司	崇左市政府	孙大光
6	广西糖果休闲食品产业园——广西冠龙食品有限公司年产35万吨葡萄糖浆生产项目	年加工35万吨葡萄糖浆	2013-2014	银行贷款 业主自筹	30000	5000	已备案,节能已登记,选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	6月	广西冠龙食品有限公司	崇左市政府	孙大光
7	广西糖果休闲食品产业园——广西金冠食品有限公司年产5万吨糖果生产项目	年产糖果5万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	50000	6000	已备案,节能已登记,选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	6月	广西金冠食品有限公司	崇左市政府	孙大光
8	广西天照投资发展有限公司山茶油深加工项目	年产精炼茶油4000吨、茶油化妆基础油4000吨,同时生产副产品茶麸2232吨、皂角、油渣960吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	34455	5000	已备案,选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	6月	广西天照投资发展有限公司	柳州市政府	肖文荪
	—— 建材工业	5项			241196	49600						
1	广西广邑门业有限公司年产36万吨建材家用复合材料生产项目	年产36万吨建材复合材料(PCM/VCM)	2013-2015	银行贷款 业主自筹	89596	15000	已备案,选址、用地预审、环评已批复,开展征地	完成三通一平,开展主体工程施工	4月	广西广邑门业有限公司	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西威日矿业有限责任公司钙芒硝矿元明粉生产项目	年采430万吨钙芒硝、年产元明粉50万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	41690	9600	选址、环评、水保已批复，用地预审上报待批，节能评估正在编制	完成三通一平，开展主体工程施工	6月	广西威日矿业有限公司	南宁市政府	周红波
3	贺州市平桂管理区碳酸钙新材料产业园区标准厂房建设项目	建设标准厂房30万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	40000	5000	已备案，选址、环评、用地预审已批复	完成三通一平，开展主体工程施工	8月	贺州市石鑫建材有限公司	贺州市政府	白希
4	梧州岑溪花岗岩废石料资源化综合利用项目（一期）	年产人造饰面板材160万平方米，年产高纯陶瓷原料石粉、细填料石粉100万吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	42000	5000	已备案，选址、环评、水保、节能已批复，正在开展用地预审、林地审批工作	完成三通一平，开展主体工程施工	8月	岑溪市天马新型建材有限公司	梧州市政府	朱学庆
5	梧州藤县发泡陶瓷保温板生产项目	年产600万平方米发泡轻质陶瓷保温板	2013-2014	银行贷款 业主自筹	27910	15000	已备案，选址、用地预审、水保已批复，正在组织环评、林地报批材料	基本完成土建工程，开展设备安装	1月	广西碳歌环保新材料股份有限公司	梧州市政府	朱学庆
	——造纸与木材加工业	3项			2040000	535000						
1	北海林浆纸一体化项目	年产90万吨浆，90万吨纸和纸板	2013-2016	银行贷款 业主自筹	1975000	500000	选址、用地预审、环评等核准前期手续已批复，申请报告上报待批	全面开展土建工程	6月	斯道拉恩索（广西）林浆纸有限公司	自治区林业厅	陈秋华
2	广西特艺达高新建材有限公司康贝特系列板材生产项目	年产666万平方米（一期333万平方米）康贝特系列结构、装饰材料	2013-2014	银行贷款 业主自筹	40000	25000	已备案，选址、环评、水保、节能已批复，一期用地已批复	一期竣工投产，二期开展用地报批	3月	广西特艺达高新建材有限公司	自治区林业厅	陈秋华
3	广西得力木业开发有限公司年产15万立方米地板基材及年产500万平方米强化地板项目	年产15万立方米地板基材及年产500万平方米强化地板	2013-2014	银行贷款 业主自筹	25000	10000	已备案，选址、用地预审、环评、水保已批复，已取得部分用地指标	完成土建工程40%	4月	广西得力木业开发有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——纺织服装与皮革工业	1项		38000	5000							
1	广西华佳丝绸印染公司丝绸印染项目	每月印染丝绸约165万米,其中:炼白100万米、染色40万米、砂洗15万米、印花10万米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	38000	5000	已备案,选址、用地预审已批复,环评、水保、占用林地已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程施工	6月	广西华佳丝绸印染有限公司	来宾市政府	杨和荣
	——修造船及海洋工程装备工业	1项		65000	38000							
1	贵港市西江重工基地建设项目	年制造1000—3000吨箱货两用自航船300艘,年修理3000吨以下船舶200艘,年产重型钢结构产品5万吨,总建筑面积25万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	65000	38000	已备案,选址、用地预审已批复,可研已编制完成,正在编制环评、节能、水保等专题报告	完成三通一平,开展主体工程施工	3月	广西西江重工有限责任公司	贵港市政府	李宁波
	(二) 战略性新兴产业	20项		745144	323400							
	——新能源产业	11项		444807	220000							
1	恭城县园石山风电场	装机容量4.95万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	47059	20000	已核准,开展征地拆迁工作	完成土建工程,进行设备安装	6月	中国电集团公司广西分公司	桂林市政府	黄俊华
2	恭城县西岭风电场	装机容量4.95万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	49206	20000	已核准,开展征地拆迁工作	完成土建工程,进行设备安装	6月	大唐桂林新能源有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	兴安县平岭风电场	装机容量4.95万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	45763	20000	已取得“路条”,选址、环评、水保已批复,可研已评审	完成土建工程,进行设备安装	8月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	兴安县西坑风电场	装机容量4.95万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	45642	20000	已取得“路条”,选址、环评、水保已批复,可研已评审	完成土建工程,进行设备安装	8月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	富川百万千瓦风电基地——朝东风电场	装机容量4.8万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	42984	20000	已核准,开展征地拆迁工作	完成土建工程,进行设备安装	3月	富川协合风力发电有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	富川百万千瓦风电基地——石家风电场	装机容量4.8万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	39693	20000	已核准,开展征地拆迁工作	完成土建工程,进行设备安装	3月	富川协合风力发电有限公司	贺州市政府	白希
7	富川百万千瓦风电基地——金子岭风电场	装机容量4.95万千瓦	2013-2014	银行贷款 业主自筹	46275	20000	已核准,开展征地拆迁工作	完成土建工程,进行设备安装	3月	华能新能源股份有限公司	贺州市政府	白希
8	藤县生物质发电项目	2台1.5万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	31540	20000	已核准,开展征地拆迁工作	完成土建工程,进行设备安装	1月	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	梧州市政府	朱学庆
9	平乐县生物质发电项目	1台3万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	33269	20000	可研已完成评审,选址已批复,用地预审上报待批	完成土建工程,进行设备安装	7月	阳光凯迪新能源集团有限公司	桂林市政府	黄俊华
10	兴安县生物质发电项目	1台3万千瓦生物质直燃发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	32305	20000	可研已完成评审,选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成土建工程,进行设备安装	8月	桂林兴安凯迪绿色能源开发有限公司	桂林市政府	黄俊华
11	宁明东亚糖业有限公司生物质能(蔗渣)发电项目	1台3万千瓦生物质发电机组及配套设施	2013-2014	银行贷款 业主自筹	31071	20000	已取得“路条”,选址、用地预审已批复,可研评审待批	完成土建工程,开展设备安装	3月	广西宁明东亚糖业有限公司	崇左市政府	孙大光
——新材料产业 4项												
1	江苏盛稀土分离生产线异地升级改造项目	年处理南方离子型稀土矿5500吨	2013-2015	银行贷款 业主自筹	47915	15000	可研评审待批,选址已出具初步意见	完成三通一平,开展主厂房建设及设备订购	9月	中铝广西有色稀土开发有限公司	崇左市政府	孙大光
2	梧州市微磁科技项目	年产软磁铁氧体磁性材料2万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	30000	10000	已备案,选址、用地预审、水保已批复	完成三通一平,开展主厂房、办公楼建设	6月	广西梧州市微磁科技有限公司	梧州市政府	朱学庆
3	广西田阳鑫创石油新材料有限公司年产30万吨高强度石油压裂支撑剂项目	年产30万吨高强度石油压裂支撑剂	2013-2014	银行贷款 业主自筹	31781	20000	已备案,环评、节能已批复,已出具选址初步意见	基本完成土建工程,开展设备安装	6月	广西田阳鑫创石油新材料有限公司	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	广西东民泰实业有限公司年产5万吨高科技纳米系列碳酸钙材料产品项目	年产5万吨高科技碳酸钙材料产品	2013-2014	银行贷款 业主自筹	11657	11000	已备案,开展用地预审和环评审批	基本完成主体建设,开展调试工作	8月	广西东民泰实业有限公司	百色市政府	周异决
	——节能环保产业	2项			54000	21000						
1	广西绿康环保设备有限公司水处理设备及环保产品生产项目	年产10万套大型水质处理器与其他环保产品	2013-2014	银行贷款 业主自筹	6000	6000	已备案,用地预审已批复,选址已出具初步意见	完成主体工程建设,竣工投产	5月	广西绿康环保有限公司	自治区农垦局	刘刚
2	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司年产10万吨环保型阻燃剂项目	年产10万吨环保型阻燃剂、不饱和树脂阻燃剂、无机阻燃剂、催化剂等	2013-2014	银行贷款 业主自筹	48000	15000	已备案,环评已批复,已出具选址初步意见	基本完成土建工程,开展设备安装	6月	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司	百色市政府	周异决
	——生物医药产业	2项			99984	21400						
1	广西圣特药业有限公司壮药研发生产建设项目	扩建植物药提取,扩大片剂、胶囊剂、颗粒剂及壮药生产线,新建一条酒剂及中药饮片生产线,年产各类中成药壮药片剂59万件	2013-2014	银行贷款 业主自筹	50000	11400	已备案,选址、节能评估、用地预审、水土保持、环评已出具初审意见	完成三通一平,开展主体工程施工	6月	广西圣特药业有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	东盟开发区(南宁国家高新技术生物产业基地生物制造核心区)生物科技孵化标准厂房及配套项目	总建筑面积274012平方米,其中标准厂房196295平方米、科技研发办公楼33118平方米、配套设施35394平方米	2013-2015	财政拨款 银行贷款 业主自筹	49984	10000	选址、立项、用地预审已批复,可研已编制完成,已取得环保初步意见	标准厂房和科技研发办公楼主体开工建设	3月	南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司	南宁市政府	周红波
	——生物农业	1项			25000	5000						
1	来宾绿翔生物科技有限公司天然植物提取物及食品添加剂生产项目	年产穿心莲总内酯500吨、蚕蛹油及蚕蛋白2000吨、栀子黄色素500吨、食品添加剂5万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	25000	5000	已备案,用地预审已批复,选址、环评已出具初步意见	完成厂房土建工程15%	8月	广西来宾绿翔生物科技有限公司	来宾市政府	杨和荣

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 现代服务业	22项			2428028	441359						
	——商贸流通	15项			1606116	286000						
1	北部湾国际物流商贸一期工程	建设物流仓储及配套设 施,总建筑面积约230万 平方米,其中那马130万 平方米、黄屋屯67万平 方米、石湾32万平方米	2013- 2016	银行贷款 业自主筹	382818	30000	已备案,那马、黄 屋屯选址、用地预 审已批复,正在开 展环评	那马国际物流商 贸城主体开工建 设,黄屋屯、石 湾项目开展用地 报批	7月	广西北部湾投资 集团有限公司	广西北部湾 投资集团有 限公司	周文
2	南宁玉洞交通物流中心一期工程	建筑面积10.6万平方米	2013- 2014	银行贷款 业自主筹	37556	8000	完成一期项目土地 招拍挂,开展三通 一平	完成土建工程 25%	3月	广西超大运输集 团有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市海尔(东盟)商贸物流中心一期工程	建设智慧物流城、东盟家 电城和物流配套区,总建 筑面积55万平方米	2013- 2015	银行贷款 业自主筹	282662	10000	已备案,选址、用 地预审、环评已批 复	完成三通一平, 开展主体工程施 工	7月	广西新宝通投资 控股有限公司	南宁市政府	周红波
4	桂林国际旅游商品交易区	建设国际旅游商品交流 区、商务中心、办公 管理中心、旅游商品一条街 等,总建筑面积817243 平方米	2013- 2015	银行贷款 业自主筹	62306	20000	已备案,选址、用 地预审、水保、林 地已批复,已取得 部分建设用地	完成三通一平, 完成部分主体施工	6月	桂林市源峰文化 发展有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	梧州岑溪泽仁现代商贸物流城一期工程	建设集中式物流仓储,配 套道路工程、绿化工程 等,建筑面积48万平方 米	2013- 2014	银行贷款 业自主筹	92000	42000	已备案,选址、水 保、林地已批复, 已通过用地预审论 证	完成三通一平, 开展主体工程施 工	2月	岑溪市泽仁投资 有限公司	梧州市政府	朱学庆
6	广西贵港市永泰仓储物流有限公司粮食糖物流项目	食糖仓储容量70万吨, 粮食仓储容量50万吨, 农副产品仓储容量90万 吨,总建筑面积26.7万平 方米	2013- 2015	银行贷款 业自主筹	95000	20000	已备案,用地预审、 选址、水保、环评、 节能已批复	完成三通一平, 开展道路及仓储 区建设	6月	广西贵港市永泰 仓储物流有限公 司	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	广西万生隆国际商贸物流中心(靖西龙邦)	建设冷链仓储库、干杂货物流仓储、工业标准厂房、联检大楼、X光货物快速检测线等设施,总建筑面积30.7万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	200000	45000	已备案,选址、环评、用地预审已出具初步意见	基本完成配套道路建设,开展检验检疫设施主体工程	5月	广西靖西万生隆投资有限公司	百色市政府	周异决
8	河池市粮食储备加工项目	总建筑面积87868平方米,其中一期建设仓容8万吨中心粮食储备库及配套工程,建筑面积32868平方米,二期建设粮食物流园区、综合交易市场 and 粮食名特优产品加工区,建筑面积约5.5万平方米	2013-2015	申请补助 业主自筹	38182	4000	一期可研、选址、环评、用地预审已批复,二期前期工作正在开展	完成一期土建工程的40%,二期用地报批	6月	河池市粮食局	河池市政府	何幸幸
9	来宾市年交易500万吨煤炭交易中心	建设储煤场、交易大楼、物流信息中心等,总建筑面积28.75万平方米,年交易煤炭量500万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	28113	11000	已备案,用地预审、环评、占用林地已批复,选址已出具初步意见	完成交易中心大楼基础工程,土建工程完成30%	5月	广西航桂实业有限公司	来宾市政府	杨和荣
10	来宾港武宣作业区二期物流园一期工程	建设白糖、粮食专用库,仓储能力100万吨,总建筑面积95000平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	24003	12000	已备案,环评、用地预审已批复,选址已出具初步意见	完成三通一平,开展仓库桩基工程施工	3月	武宣江舟储运有限公司	来宾市政府	杨和荣
11	凭祥市边境贸易货物物流中心	建设联检办公大楼、检验检疫水果辐照处理中心、检验平台、海关监管仓库、无害化处理区等,总建筑面积74934平方米	2013-2014	申请补助 财政拨款 银行贷款 业主自筹	30000	12000	可研、环评已批复,已落实部分建设用地	完成联检办公大楼、辐照中心、检验平台主体工程	1月	凭祥市城市建设投资有限公司	崇左市政府	孙大光
12	中国—东盟农产品进出口物流中心(宁明爱店)	建设农产品物流仓储设施,建筑面积8.9万平方米,年交易量300万吨	2013-2014	银行贷款 业主自筹	35995	6000	已备案,环评、水保已批复,选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平,开展主体工程	4月	广西宁明新天源投资有限公司	崇左市政府	孙大光

序号	项目名称	主要内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
13	中越边境中草药商贸物流中心（宁明爱店）	建设中草药业仓储、中药材交易、中医药文化展览等设施，建筑面积45万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	91481	6000	已备案，水保已批复，选址、用地预审已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程施工	1月	广西云天实业有限公司	崇左市政府	孙大光
14	海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区园艺文化交易项目	建设花卉园艺展示区、花卉苗木研发中心、艺术品交易区、物流仓储区及相关配套设施，总建筑面积14.7万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	50000	10000	已备案，选址、用地预审已批复，环评初审意见已取得	完成环评、用地审批，完成征地拆迁，进行基础施工	9月	玉林市汉桂园园林花木有限公司	玉林市政府	王凯
15	东盟（南宁）国际汽车商贸物流开发项目	建设汽车展示、汽车体验中心、汽车文化、汽车培训教育等，总建筑面积50万平方米	2013-2015	银行贷款 业主自筹	156000	50000	已备案，选址、水保、环评已批复，用地预审上报待批	完成核心区基础工程，开展主体工程施工	3月	广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司	自治区农垦局	刘刚
	——旅游业	4项			533412	142359						
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期——水世界、欢乐世界及配套项目	建设水世界（包括滑道、漂流河等水上游乐设施）、欢乐世界（包括动漫、影视等大型设施）、游客服务中心15万平方米，及配套道路（龙象谷大道一期长3666米，路基红线宽50米；欢乐大道长295米，路基红线宽30米）	2013-2015	银行贷款 业主自筹	404039	102359	水世界项目已取得“路条”，龙象谷大道、欢乐大道立项已批复，龙象谷欢乐世界、龙象谷游客服务中心完成概念设计	基本完成水世界土建工程，基本建成龙象谷大道一期、欢乐大道，欢乐世界、游客服务中心完成三通一平	3月	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	管跃庆
2	桂林灌阳千家洞瑶族古镇旅游开发项目（一期工程）	建设瑶族文化博物馆、瑶族文化展览馆、游客集散中心及旅游配套设施等，总建筑面积7.7万平方米	2013-2014	银行贷款 业主自筹	65000	20000	已备案，选址、用地预审、占用林地已批复	完成瑶族文化展览馆土建工程30%，完成一期项目基础施工工程70%	5月	灌阳和信联合投资有限公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	桂林兴安老山界红色生态旅游综合开发项目	建设革命展示、民族文化展示、生态旅游等设施, 总建筑面积90500平方米	2013-2014	银行贷款 业自主筹	23657	10000	已备案, 选址、用地预审、环评、水土保持已批复	完成三通一平, 开展主体工程	3月	兴安旅游总公司	桂林市政府	黄俊华
4	岭南客家(陆川)温泉文化旅游项目一期工程	建设客家文化博物馆、地热科普展馆、生态乐园及文化旅游配套设施, 总建筑面积20万平方米	2013-2014	银行贷款 业自主筹	40716	10000	已备案, 选址、环评、用地预审已批复, 正在组织用地预审材料	完成所有前期工作, 开工建设展示馆	10月	广西远辰客家文化城投资有限公司	玉林市政府	王凯
	——文化产业	3项			288500	13000						
1	广西来宾凤凰文化产业园动漫城建设项目	建设骑士露天剧场、魔卡国际影城、歌舞艺术剧院、动漫产业研发及配套设施建设, 总建筑面积67万平方米	2013-2016	银行贷款 业自主筹	138700	3000	已备案, 选址、用地预审、环评已批复, 占用林地、水土保持材料正在编制	完成三通一平, 开展基础工程	10月	北京都城物业有限公司	来宾市政府	杨和荣
2	南宁武鸣千艺大观一期工程	建设生态观光农业设施, 以及那文化博物馆、造文物文化博物馆、休闲长廊等文化旅游设施, 总建筑面积23.2万平方米	2013-2014	银行贷款 业自主筹	70000	5000	已备案, 选址已出具初步意见, 用地预审、环评、水土保持已批复, 已取得部分用地指标	完成部分景区路网及配套设施建设	8月	南宁市千艺大观投资有限公司	南宁市政府	周红波
3	中国—东盟民族民间工艺品展览项目	建设民族民间工艺品展示区、群众文化圩场、中国桂学研究基地、非物质文化遗产研究展示中心等, 总建筑面积17.8万平方米	2013-2015	银行贷款 业自主筹	79800	5000	已备案, 选址、用地预审、环评、水土保持已批复, 已取得部分用地指标	完成三通一平, 开展展览中心建设	8月	广西赛特投资有限公司	南宁市政府	周红波
	三、社会民生	7项			1498441	580000						
	(一) 卫生	1项			33848	10000						

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	柳州市儿童医院一期	建设医技综合楼、门诊综合楼及配套设施, 总建筑面积 86555 平方米	2013-2015	申请补助 业自主筹 银行贷款	33848	10000	立项、选址已批复, 已落实部分建设用地	完成地下室建设, 主体工程开工	4月	柳州市儿童医院	柳州市政府	肖文祚
	(二) 文化	3项			70593	10000						
1	广西天文馆	总建筑面积 2.15 万平方米, 室外科普展区面积 8 万平方米	2013-2014	财政拨款 业自主筹	30000	2000	项目立项、选址已批复	完成可研批复, 主体开工建设	12月	广西科技馆	自治区科协	甘向群
2	中国—东盟青少年交流活动中心(一期工程)	建设教学楼、办公楼、学员宿舍、食堂及配套设施, 总建筑面积 21900 平方米	2013-2014	申请补助 业自主筹	17880	3000	已完成可研编制, 开展征地拆迁	完成三通一平, 开展基础施工	12月	共青团广西区委	共青团广西区委	白松涛
3	广西北部湾博物馆	建设公共服务区、藏品库房区、展示区, 建筑面积 3 万平方米	2013-2014	申请补助 业自主筹	22713	5000	可研已批复, 正在编制初步设计	完成三通一平, 开展主体工程开工	6月	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
	(三) 体育	1项			14000	10000						
1	广西体育产业城——中国体育彩票广西营销展示中心	总建筑面积 19678 平方米	2013-2014	银行贷款 业自主筹	14000	10000	项目立项、选址已批复, 用地预审、环评上报待批, 开展征地	完成土建工程, 开展内部装修	3月	广西体育彩票管理中心	自治区体育局	容小宁
	(四) 其他社会民生	2项			1380000	550000						
1	广西保障性安居工程(2013年开工项目)	新建 12.45 万套, 其中廉租房 1.56 万套, 经济适用房 1.35 万套, 公共租赁住房 5.83 万套, 限价商品房 1.3 万套, 城市棚户区改造 0.94 万套, 国有工矿棚户区改造 0.24 万套, 林区棚户区改造 0.27 万套, 垦区棚户区改造 0.96 万套	2013-2014	国家投资 地方配套 业自主筹 银行贷款	1250000	500000	正在开展前期工作, 已与各责任单位签订目标责任书	基础施工, 主体在建	3月	由自治区有关部门、各市人民政府落实	自治区住房和城乡建设厅	严世明

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2013年计划投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	大化县易地扶贫搬迁示范项目一期工程	计划搬迁安置1.5万人,建设安置房3000套,建筑面积39万平方米,配套建设市政道路等	2013-2014	中央投资 地方配套 银行贷款 业自主筹	130000	50000	选址、环评、用地预审已批复,开展可研编制	完成一期工程70%,二期工程完成三通一平	1月	河池市宝隆房地产有限公司	河池市政府	何幸
四、生态环保												
1	梧州苍海运河水系生态建设项目	开挖运河长4.7公里,土地整治面积88.4万平方米,新建道路2.3公里,环境生态恢复6.9万平方米	2013-2014	银行贷款 业自主筹	69504	42000	项目已核准,开展征地拆迁	运河土方开挖,开展运河隧道段施工	5月	广西梧州市苍海建设实业发展有限公司	梧州市政府	朱学庆
2	防城港市海岸保护与整治工程	建设海堤9.15公里,沿堤线设置排水涵闸8座	2013-2014	银行贷款 业自主筹	19920	10000	选址、用地预审已批复,开展用海预审	完成部分海堤及路堤路面建设	6月	防城港市港口区城投公司	防城港市政府	何朝建
3	东兴市万尾岛复岛工程水道疏浚项目	开挖海沟3386米,宽250米,开展植被修复、海岸加固、沙滩养护等工程	2013-2015	申请补助 业自主筹	41314	10000	可研已批复,正在开展初步设计工作	海沟开挖工程施工	8月	广西东投集团分公司	防城港市政府	何朝建
五、社会管理												
1	广西政法管理干部学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等设施,总建筑面积28.62万平方米	2013-2015	银行贷款 业自主筹	93600	8000	可研已批复,开展招投标工作	开展主体工程施工	3月	广西政法管理干部学院	自治区司法厅	赵波

附件 2

2013 年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	234 项	63955884	16938920	12019959					
	一、基础设施	93 项	35727804	9469389	6521304					
	(一) 交通	47 项	28196667	7671921	4999500					
	——铁路	4 项	6939434	3209000	983000					
1	云桂铁路（广西段）	全长约 710 公里，其中广西段 274 公里，设计时速昆明至百色 200 公里/小时客货共线，南宁至百色 200—250 公里/小时客运专线	3098527	1015000	528000	完成路基土石方 42%，桥梁工程 45%，隧道工程 40%	完成路基土石方 60%，桥梁工程 66%，隧道工程 70%	云桂铁路广西有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	贵广铁路（广西段）	全长 857 公里，广西境内 348 公里，设计时速 250 公里/小时及以上	3658100	2150000	420000	完成路基土石方 81%，桥梁工程 85%，隧道工程 95%	基本完成路基土石方、桥梁工程、隧道工程、铺轨 10%	贵广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	梧州港赤水圩作业区铁路专线	全长 4.564 公里，工企 I 级、内燃预留电化，设计时速 70 公里/小时	53807	6000	20000	完成征地拆迁 90%，开展路基施工	基本完成路基土石方、桥梁、涵洞等工程，开始铺轨	广西梧州新港铁路投资有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	岑溪至罗定铁路(广西段)	全长75.7公里,其中广西段42公里,国铁I级,双线,电力牵引,设计时速160公里/小时	129000	38000	15000	完成路基土石方7%,桥梁工程4%,涵洞工程10%,隧道工程3%	完成路基土石方10.5%,桥梁工程6.5%,涵洞工程15%,隧道工程8%	中铁(罗定—岑溪)铁路有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	——高速公路	18项	17112598	3499253	3175000					
1	桂林至南宁高速公路改扩建工程	全长348.4公里,以沿原有道路两侧拼宽方式为主,双线八车道,设计时速除藤田至静兰段采用100公里/小时,其余采用120公里/小时,整体式路基宽42/41米	3240964	20820	150000	柳州至南宁段可研上报国家发改委,完成柳州至南宁段勘察设计、监理招标工作,六景至伶俐段局部动工	完成柳州至南宁段可研批复,完成柳州至南宁段施工图设计及土建、监理招标,六景至伶俐段主体建设	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	沿海高速公路改扩建工程	全长约204公里,双向八车道,路基宽42米,设计时速120公里/小时	1509253	55000	200000	全线实现动工建设	完成征地100%,完成一、二期路基土石方工程50%,桥梁工程30%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	桂林至三江高速公路	全长约135.8公里(含包茂高速公路思陇至湘桂界段长约1.1公里),主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	1508742	70000	250000	完成征地拆迁80%,全线实现动工建设	完成征地拆迁100%,路基土石方工程50%,桥梁工程30%	广西桂三高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	梧州至贵港高速公路	主线长198公里,双向四车道,路基宽28/26米,洞心至大安儒村段设计时速100公里/小时,大安儒村至木格段120公里/小时	946949	620000	250000	完成路基土石方90%,桥梁工程70%、隧道工程60%	完成路基土石方100%,路面工程50%,桥梁工程95%、隧道工程95%	广西龙光贵梧高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
5	梧州至柳州高速公路	主线长216公里,连接线102.3公里,双向四车道,路基宽26/28米,设计时速100/120公里/小时	2000000	43370	350000	完成施工图设计及土建、监理招标	完成路基土石方20%,桥梁工程15%,隧道工程15%,连接线工程30%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	岑溪至水汶高速公路	主线长30.05公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	244178	192492	45000	完成路基土石方90%,桥梁工程98%,涵洞通道76%,隧道工程64%,防护排水49%	完成路基土石方100%,桥梁工程100%,涵洞通道100%,隧道工程85%,路面工程100%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
7	百色至靖西高速公路	主线长97.1公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	734085	519213	200000	完成路基土石方81%,涵洞通道87%,隧道工程95%,桥梁工程86%	完成路基土石方100%,桥梁工程100%,涵洞通道100%,隧道工程100%,路面工程90%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
8	灌阳(永安关)至全州(凤凰)高速公路	主线长47.995公里,双向四车道,路基宽28米,设计时速120公里/小时	304395	163076	100000	完成路基土石方75%,桥梁工程54%、涵洞通道65%,绿化环保15%	完成路基土石方100%,桥梁工程95%、涵洞通道96%,绿化环保80%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
9	三江至柳州高速公路	主线长168.7公里,连接线26公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	1247236	334788	300000	完成路基土石方30%,桥梁工程8%,涵洞通道18%,隧道工程4%	完成路基土石方90%,桥梁工程60%,涵洞通道90%,隧道工程50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
10	桂平至来宾高速公路	主线长87.6公里,二级公路连接线长14公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	455270	334607	150000	完成路基土石方90%,路面工程80%,桥梁工程91%,隧道工程76%,防护工程76%	完成路基土石方100%,桥梁工程100%,涵洞通道100%,隧道工程95%,路面工程85%,绿化环保90%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
11	柳州至武宣高速公路	主线长88.4公里,双向四车道,路基宽28米,设计时速120公里/小时	510087	117737	150000	完成路基土石方10%,桥梁工程20%,涵洞通道25%,绿化环保5%	完成路基土石方72%,桥梁工程60%,涵洞通道60%,绿化环保50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
12	来宾至马山高速公路	主线长114.5公里,二级公路连接线长40.7公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	632328	236784	200000	完成路基土石方50%,涵洞通道60%,桥梁工程65%,隧道工程35%	完成路基土石方95%,涵洞通道90%,桥梁工程80%,隧道工程80%,路面工程10%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
13	马山至平果高速公路	主线长82.46公里,二级公路连接线长24公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	413255	166972	150000	完成路基土石方50%,涵洞通道60%,桥梁工程65%,隧道工程35%	完成路基土石方95%,涵洞通道90%,桥梁工程85%,隧道工程80%,路面工程10%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
14	崇左至靖西高速公路	主线长147.3公里,二级公路连接线长61公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	1185097	132144	250000	完成临时工程100%,路基清表100%,特殊路基处理30%,路基土石方15%,涵洞通道10%	完成路基土石方50%,桥梁工程40%,涵洞通道50%,隧道工程50%	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
15	靖西至龙邦高速公路	主线长28.19公里,双向四车道,路基宽24.5米,设计时速100公里/小时	245044	5050	10000	可研已批复,开展征地工作	批复初步设计,开展临时用房建设	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
16	阳朔至鹿寨高速公路	主线长87公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	498351	330000	140000	完成路基土石方90%,桥梁工程85%、隧道工程75%	完成路基土石方100%,桥梁工程100%、隧道工程100%,路面工程60%	广西阳鹿高速公路有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
17	贵港至合浦高速公路	主线长141.5公里,双向四车道,路基宽28米,设计时速120公里/小时	876780	40000	180000	完成驻地建设,实质性动工	完成征地拆迁100%,路基土石方50%,桥梁工程30%	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
18	麦岭至贺州高速公路	主线长约85公里,贺州支线长48.6公里,主线双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里/小时	560584	117200	100000	完成路基土石方15%,桥梁工程18%、涵洞通道23%	完成路基土石方55%,桥梁工程35%,涵洞通道50%	广西永贺高速公路有限公司	贺州市政府	白希
	——航空	1项	688800	200000	250000					
1	南宁机场新航站区及配套基础设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量1600万人次标准,新建18万平方米航站楼,3200米滑行道,及相关配套设施	688800	200000	250000	完成基础工程,开展主体施工	航站楼主体封顶,进行内部装修和设备安装调试,基本完成飞行区工程	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	唐琮沅
	——黄金水道	13项	1520233	528828	323500					
1	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	3000吨级船闸,年通过能力为3050万吨	160000	23000	40000	开展配套公路改线工程路基施工	完成船闸主体工程施工图设计,开展主体土石方开挖	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	长洲水利枢纽三线四线船闸工程	3000吨级船闸2座,设计单向通过能力9604万吨(下行)	375645	270332	45000	完成征地拆迁90%,土建工程50%	基本完成上下引航道工程,完成主体段土建工程80%	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	柳州至石龙三江口II级航道工程	II级航道172.8公里	49701	500	5000	完成初步设计批复,主体工程开工建设	完成管养基地及配套建设	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘巍
4	左江崇左至南宁(宋村三江口)III级航道工程	III级航道183.2公里	35643	300	10000	完成初步设计批复,主体工程开工建设	完成施工图设计,进入主体整治施工阶段	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘巍
5	郁江老口航运枢纽工程	水库总库容28.8亿立方米,正常蓄水位75.5米,防洪库容为3.6亿立方米,发电装机容量15万千瓦	546172	160000	90000	进行一期围堰、拦河坝、发电厂房开挖,船闸主体、上下游引航道开挖	进行右岸二期围堰、拦河坝、发电厂房、船闸等主体工程施工	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
6	梧州港大利口作业区码头一期工程	6个1000吨多用途泊位,年吞吐量235万吨	39108	4000	16500	完成征地拆迁,主体工程开工建设	基本建成1号、2号泊位	珠海港(梧州)港务有限公司	梧州市政府	朱学庆
7	贵港港中心港区猫儿山作业区东山多用途泊位工程	2个2000吨级多用途泊位,年吞吐量68万吨,其中2万标准集装箱	27798	7639	10000	开展码头水工主体工程	基本完成码头水工工程,陆域回填、道路堆场工程完成70%,开展设备采购	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市政府	李宁波
8	贵港港中心港区苏湾作业区一期工程	5个2000吨级泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐量380万吨	75444	8910	20000	完成初步设计,开展三通一平	完成码头水工工程30%,陆域回填工程100%,港区道路堆场30%	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市政府	李宁波
9	贵港港桂平港区蒙圩棉宪作业区一期工程	3个2000吨级多用途泊位(水工预留3000吨级),年吞吐量328万吨,其中10万标准集装箱	30632	3200	12000	完成码头桩基施工	基本完成水工工程,开展设备采购	广西广源物流有限公司	贵港市政府	李宁波
10	百色港田阳港区头塘作业区码头一期工程	10个1000吨级泊位,年吞吐量270万吨	57220	12000	25000	开展进港道路施工	完成进港道路路基工程,开展水工工程施工	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	周异决
11	百色港田东港区祥周作业区码头工程	8个1000吨级泊位,年吞吐量400万吨	81094	30000	30000	土方开挖40万立方米,砼挡墙35000立方米	完成陆域堆场施工,水工码头主体在建,安装部分设备	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	来宾港象州港区一、二期工程	5个1000吨级泊位，年吞吐能力222万吨	25909	5200	15000	完成初步设计，开展三通一平	完成进港道路建设，水工工程在建	象州县交通运输局	来宾市政府	杨和荣
13	崇左港扶绥港区一期工程	4个1000吨级泊位，年吞吐能力138万吨	15867	3747	5000	完成进场道路路基施工，开展水工工程施工	完成进港道路建设，水工工程在建	广西西江开发投资集团崇左投资有限公司	崇左市政府	孙大光
	——北部湾港口	7项	770267	159544	196000					
1	防城港云约江南作业区1号—4号泊位工程	7万吨级通用散货泊位1个，1万吨级件杂货泊位1个，5000吨件杂货泊位2个	96592	35000	20000	完成1号泊位圆筒安装	基本完成1号泊位施工，2号至4号水工工程在建	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	钦州港大榄坪作业区北1号—3号泊位工程	1个7万吨级汽车滚装泊位、2个5万吨级多用途泊位，年吞吐能力为滚装汽车37.2万辆、集装箱68万标箱、件杂货45万吨	158383	60000	50000	基本完成基槽开挖和圆筒预制任务	基本完成水工工程，开展设备安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	钦州港金鼓江航道工程（一期）	0.5—5万吨级航道约6公里	29578	2500	20000	完成开工前准备	完成主体疏浚任务70%以上	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	钦州港勒勒作业区13号—14号泊位工程（原钦州港三期工程）	2个5万吨级散货泊位	60000	12150	30000	完成部分陆域吹填，开展水工工程施工	完成水工圆筒安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
5	北海石步岭港区三期工程	2万吨级、3万吨级、5万吨级泊位各1个	138571	40894	20000	基本完成5号泊位建设任务，6号和7号泊位水工主体在建	基本完成6号和7号泊位水工主体工程	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
6	钦州港国投煤炭码头工程	新建1个5万吨煤炭接卸泊位，改造现有1个7万吨煤炭泊位，年接卸能力1360万吨	148551	2500	30000	完成港池疏浚工程，开展水工工程施工	完成5万吨级码头基槽开挖、基床抛石及整平，开展沉箱预制及安装工作	国投交通公司	钦州市政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	北海铁山港石头埠作业区1号-2号泊位工程	2个10万吨级码头,年吞吐能力1000万吨	138592	6500	26000	完成吹填和陆域形成工程,开展水工工程施工	完成基槽开挖、基床抛石及整平,开展沉箱预制及安装工作	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	周家斌
	——其他交通	4项	1165335	75296	72000					
1	广西滨海公路	主线长144.2公里(含龙门跨海大桥、大风江跨海大桥),其中东兴至江平33.1公里,龙门大桥西引道9.1公里,龙门港至钦州港(含龙门大桥)8.4公里,犀牛角至大风江10.9公里,大风江大桥及引道7.2公里,大风江至高德46.6公里,官井至营盘28.2公里,一级公路,全长16.1公里,路基宽26米,设计时速100公里/小时	1041252	30036	35000	犀牛角至大风江段完成路基土石方70%、桥涵工程40%,其他路段开展征地拆迁和施工图设计	犀牛角至大风江段通车,其他路段路基施工	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	防城至江山公路	一级公路,全长16.1公里,路基宽26米,设计时速100公里/小时	53054	9000	15000	开展路基工程施工	完成路基土石方工程70%,桥梁工程65%	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	何朝建
3	岑溪市南环过境公路	一级公路,全长9.38公里,设计时速80公里/小时	16995	600	10000	开展路基工程施工	完成路基工程,开展路面工程施工	岑溪市交通运输局	梧州市政府	朱学庆
4	贵港市环城公路	一级公路10.5公里,主桥862米	54034	35660	12000	完成桥梁下构,主桥钢管拱混凝土浇筑	完成路基工程、桥梁工程,完成路面工程50%	贵港市交通运输局	贵港市政府	李宁波
	(二) 能源	2项	660752	98580	145000					
1	广西天然气支线管网项目	14个市天然气专供管道和50个县支线管道及附属工程	520000	23000	130000	南宁专供管道焊接完成45%,贵港专供管道焊接完成100%,梧州专供管道焊接完成60%	南宁、贵港、梧州专供管道竣工投产,百色、玉林、贺州、钦州、防城港、桂林、柳州、来宾、河池专供管道主体工程在建,部分投产,北海、崇左确定建设方案	广西中石油昆仑天然气有限公司	自治区能源局	高旭

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西投资集团北海能源基地煤炭配送中心配煤堆场一期工程	建设年煤炭配送能力1000万吨煤堆场,年运输能力900万吨铁路专用线,及相关配套工程	140752	75580	15000	基本完成吹填施工,开展地基处理	完成场地地基处理,开展主体工程施工	广西投资集团北海实业有限公司	北海市政府	周家斌
	(三) 水利	12项	1248477	574855	243000					
1	桂林防洪及漓江补水枢纽工程	总库容4.985亿立方米,防洪库容1.925亿立方米	404669	314479	50000	川江水库已竣工,小溶江水库导流洞已完工,斧子口水库投入使用,斧子口水库导流洞全线贯通	川江水利枢纽下闸蓄水,小溶江水利枢纽水库大坝封顶并下闸蓄水,斧子口水利枢纽完成左、右岸坝基开挖,开展设备安装	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	桂林市政府	黄俊华
2	桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	灌溉面积54.68万亩,设计引水流量70立方米/秒,供水人口92.23万人	264700	91600	70000	总干渠上古岭隧洞贯通,上古岭隧洞至加且良隧洞开挖,加且良马隧洞贯通,良马箱涵至北丹明渠中段明渠和隧洞开挖,北丹明渠中段至总干渠上雷至六浪隧洞完成明渠开挖12公里	总干渠上古岭隧洞投入使用,上古岭隧洞至加且良隧洞进度45%,加且良马隧洞工程竣工验收,良马箱涵至北丹明渠中段进度45%,北丹明渠中段至总干渠进度45%,古亮支渠进度45%	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市政府	杨和荣
3	宾阳县清平水库补水工程	建设拦河坝1座,引水压力管2223米,隧洞6643米,拆除重建拦水坝1座	20522	1000	7000	开展土方工程	基本完成土方工程	广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司	南宁市政府	周红波
4	鹿寨县古偿水库工程	总库容9230万立方米,正常蓄水位为178米	85160	5000	20000	导流隧洞开挖完工,大坝基础开挖,进场道路施工建设	完成大坝混凝土浇筑高程135米,输水线路1.5公里建设	柳州鹿源水利投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
5	防城港大垌水库工程	总库容3380万立方米,电站装机0.16万千瓦	31046	1000	10000	完成部分征地拆迁工作,开展移民安置和临时用房建设	完成移民安置工作,开展发电隧洞施工	广西水利供水有限责任公司	防城港市政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	德保县多旁水库工程	总库容量4501万立方米,年供水总量3104万立方米	29246	23000	3000	完成泄洪工程,隧洞两头施工道路完成1554米,完成进洞开挖464米	基本建成主体工程	德保兴德水务有限责任公司	百色市政府	周异决
7	桂西铝业基地供水源岜蒙水库加固扩容工程	水库除险加固、加高扩容,抬高正常蓄水位1.5米,新增有效库容1613万立方米	34271	20000	8000	完成加固工程,扩容工程在建	基本完成水库扩容主体工程,完成淹没区征地	百色鉴泉水利供水有限公司	百色市政府	周异决
8	南宁市邕宁区防洪工程(一期)	按防御50年一遇洪水标准修建蒲庙老城区堤段、蒲庙新城区堤段和龙岗堤老城区17公里	105997	65000	15000	基本完成第一、第二段工程建设,第三段完成50%工程量,第四段开工建设	第一至第四段主体工程基本完成,第五段开工建设	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
9	柳州市柳东新区滨江防洪堤工程(官塘片)	建设防洪堤、道路、泵站等配套设施,全长约8公里	68168	800	10000	开展土石方工程施工	完成官塘冲泵站土建工程,开展堤岸主体施工	柳州东城投资有限公司	柳州市政府	肖文祚
10	桂林市临桂新区防洪排涝及景观水系工程	建设沙塘河、兰塘河、太平河下游段防洪排涝工程及其附属建筑物,整治水域面积共1.64平方公里,新建庄里、岩塘、大黄山橡胶壅水坝、青狮潭-临桂新区专用补水遂洞及管道32公里、西干渠引水渠等	141205	32000	35000	中心环形水域花样年至闸坝园林工程施工、西环河道土方开挖、中心公园段河道支流土方开挖,蔡塘河段河道挡土墙施工,兰塘河水域小山头段二期河道土方开挖	完成庄里壅水坝建设、蔡塘河补水工程、沙塘河河道整治、蔡塘河河道、中心环形水域西环河道整治,完成大皇山闸坝下游太平河河道整治	临桂新区防洪排涝及旅游景观水系项目指挥部	桂林市政府	黄俊华
11	梧州市高旺防洪堤工程	全长4.2公里,防洪堤标准为20年一遇洪水,建设排涝泵站两座,排涝闸两座	26041	3000	8000	完成土石方25000立方米,完成堤防填筑300米	开展土堤填筑,土石方工程	梧州安澜防洪排涝投资有限公司	梧州市政府	朱学庆
12	梧州市长洲防洪堤南北堤扩建工程	防洪堤总长15.903公里,排涝闸12座,排涝泵站5座	37452	17976	7000	完成堤防填筑4.2公里、混凝土路面约3公里	开展堤防填筑主体工程施工	梧州安澜防洪排涝投资有限公司	梧州市政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(四)市政基础设施	32项	5621907	1124033	1133804					
1	南宁轨道交通1号线工程	西起石埠站,途径大学路、衡阳西路、朝阳路、民族大道、高坡岭路等,东至南宁东站,全长约32.08公里,设车站25座	1988885	134500	300000	完成车站主体结构范围内的交通疏解、管线迁改及征地拆迁,完成土建施工图设计的60%,完成20%的主体围护结构	基本完成所有车站主体结构围护结构,完成土方工程65%,主体结构工程55%	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	南宁市罗文大桥	全长1480米,其中主桥长460米,宽41.5米	79892	14042	25000	完成主桥桩基及部分引桥桩基	完成下部结构、部分引桥施工、部分主桥钢管拱加工	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市五象大道延长线(罗文大桥—壮锦大道)	城市主干道I级,全长约9469米,路基红线宽60米	69332	13349	20000	完成部分路基及部分路段改扩建	完成排水工程60%,路基工程60%,开展路面工程施工	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
4	南宁市五象大桥	长872米,其中主桥590米,引桥282米,引道长682米	82380	30000	30000	开展主塔塔桩基施工	完成主塔工程,临时支墩完成建设	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波
5	南宁市英华大桥	长915米,其中主桥长500米,引桥长415米,引道长173.2米	88959	24866	40000	开展主塔塔桩基施工及开挖锚定基坑	完成主塔工程、锚定基坑回填	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波
6	柳州市东外环柳东段	城市主干道I级,全长约10.8公里,路基红线宽70米	229037	8000	16000	完成部分路基工程	完成约4公里道路工程,其余6.8公里完成征地拆迁	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
7	广西(柳州)汽车城——汽车零部件生产配套道路工程	路网全长18.79公里,包括环岭东路、龙岭大道等15条道路,路基红线宽22-70米	152332	1000	10000	完成横二路1000米道路工程,完成纵三路约400米道路工程,花岭大道完成约800米道路工程,完成纵六路约500米道路工程	完成花岭片区园区配套道路主体建设,其他道路完成征地拆迁	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	柳州市曙光大道	城市主干道 I 级, 长 14618 米, 路基红线宽 54 米	135791	47900	10000	开展园博园大道南段至核心区中二十一路间约 2 公里路基施工	完成园博园大道南段至核心区中二十一路间约 2 公里道路建设, 开工建设隧道工程, 其余道路完成征地拆迁	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
9	柳州市沙塘至沙埔路改造工程 (209 国道柳城路口至北环高速北出口)	全长 27.6 公里, 其中: 柳城路口至凤山路口 11.9 公里, 路基红线宽 40 米, 凤山路口至北环高速北出口 5.7 公里, 路基红线宽 32 米	189000	2000	20000	配套工程柳沙新苑开工建设, 开展征地拆迁和场平	开工建设北环高速柳北出入口段, 其余路段完成征地拆迁	柳州市城市建设发展有限公司	柳州市政府	肖文荪
10	桂林市漓江龙门大桥	全长 1.5 公里, 桥梁总长 551 米, 其中主桥长 311 米, 宽 44 米	37782	1720	5000	完成建设方案调整	完成 BT 招标, 主体工程开工建设	桂林市市政工程管理处	桂林市政府	黄俊华
11	桂林市城市主干道建设	①滨江南路长 4101 米, 路基红线宽 32—50 米; ②阳江南路长 7500 米, 路基红线宽 50 米; ③阳江北路长 6412 米, 路基红线宽 38—50 米; ④建干北路长 1652 米, 路基红线宽 40 米	306826	68892	70000	建干北路已建成, 阳江北路主体在建, 滨江南路、阳江南路开展征地	滨江南路、阳江南路路基工程, 阳江北路完成工程总量 40%	桂林市象山区国有资产投资公司、桂林市秀峰区经济投资公司、桂林市政工程管理处	桂林市政府	黄俊华
12	梧州市西江四桥	长 2.2 公里, 桥面宽 26 米	105154	2000	10000	疏浚完成约 77%, 炸礁完成约 67%	完成场地平整, 开展桩基工程施工	梧州市城市建设开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
13	梧州市南岸新区苍海东环大道工程	城市道路长 11.75 公里, 路基红线宽 17 米	49290	6000	25000	完成施工便道等临时工程, 开展路基施工	基本完成路基施工, 开展路面铺设和配套工程施工	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
14	梧州市长洲区红岭片基础设施一期工程	城市道路 32 条, 总长 36.183 公里	182692	109750	16000	红岭 1 号路竣工收尾, 红岭 3 号路路基工程施工, 红岭 36 号路沥青路面完成 20%, 37 号路沥青路面完成 70%, 道路绿化种植基本完成	完成红岭 1 号路、3 号路东段、18 号路等路面建设	梧州市东泰国国有资产经营有限公司	梧州市政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	梧州市陶瓷产业园中和集中区路网工程	包括城市主干道和次干道,主干道长7.1公里,次干道长5.4公里	58070	500	27500	完成征地拆迁,开展路基施工	完成次干道场平及部分道路硬化工程建设	藤县龙源国有资产有限公司	梧州市政府	朱学庆
16	钦州市北部湾大道二期工程	长13.6公里,扩宽成60米城市主干道	110000	5581	30000	完成风帆广场土石方工程及景观工程	完成桥梁、涵洞等工程,开展路面工程施工	钦州市开发投资公司	钦州市政府	李新元
17	钦州港新城路网二期工程	包括6条道路,总长度为15.889公里,包括大榄坪1号路北段、大榄坪2号路北段(二期)、大榄坪3号路北段(二期)、第一大街、第三大街(二期)和金鼓外环路(二期)	118073	23668	30000	开展路基施工	完成部分道路的路基工程	广西钦州临海工业投资有限责任公司	钦州市政府	李新元
18	防城港市公交车片区路网工程	城市主干道和次干道,总长17.7公里,路基红线宽15-50米	69568	5000	10000	主干道路基开工建设	完成主干道路基工程,开展路面工程施工	防城港市港口区城投公司	防城港市政府	何朝建
19	玉林市玉东新区配套路网一期工程	城市主干道,全长20422米,路基红线宽60米,包括玉梧路(二环至海峡两岸试验区段)、玉容路(二环至茂林镇南流江边段)、龟山路、为民路(秀水至龟山路段)4个项目	148670	85000	55000	全线路基路面及附属工程施工	完成全线路基工程,部分路段建成通车	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	王凯
20	玉林市玉容路(人民东路至南流江至贵人关段)道路改造	改造城市道路全长6.1公里,扩宽至60米	27100	5000	10000	全线路基路面及附属工程施工	完成路基、路面施工及排水管道铺设	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市政府	王凯
21	博白县城新城路网工程	路网总长10.1公里,建设锦绣西路、绿珠大道西、白州大道等3条道路	31327	17000	6000	绿珠大道主干道通车,白州大道完成部分土方,锦绣西路开工建设	绿珠大道竣工,白州大道完成路基建设,锦绣西路完成路基建设	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
22	博白县城东大道	城市主干道,长8170米,路基红线宽40米	40473	8000	8000	完成部分道路清表工作	完成征地拆迁,开展路基施工	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	王凯
23	博白县江滨大道	城市主干道,长6980米,路基红线宽40米	49325	2000	8000	完成部分道路清表工作	完成征地拆迁,开展路基施工	博白县城市建设投资有限公司	玉林市政府	王凯
24	百色市城市环路及主骨架道路二期工程	全长约23公里,进城快速路延长线4公里,河南新区三期道路7.02公里,龙景中路1.03公里,龙景区规划二路0.31公里,城南环路主线3.7公里,东环大道4公里,站前大道西段延长线3公里,以及龙旺大桥、百林大桥	218000	53650	27304	百林大桥竣工,龙景中路进行人行道施工,城南环路路基及排水工程竣工,龙旺大桥完成两个主桥墩墩身混凝土浇筑施工	东环大道、支线道路3号路竣工,开工建设路网支线6号路,龙旺大桥、城南环路主体在建	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	周异决
25	百色新山铝工业基础设施建设项目一期工程	建设园区路网16.95公里,路基红线宽14-41米,5万吨/日供水厂及配套管网等	145000	60000	20000	入园大道、跨铁路桥桥面加宽竣工验收,园区一级公路、入园二路、行政办公区等工程基本完成	入园大道、一级路等道路竣工验收,行政办公区投入使用	百色新山开发投资有限公司	百色市政府	周异决
26	桂林阳朔县新城区建设项目一期工程	①排污、供水、供气、电力、通信各11公里,市政道路14公里,垃圾中转站等;②教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施,建筑面积约50万平方米	600000	321983	200000	完成阳朔县新城区市政道路建设工程、阳朔县凤鸣至碧玉大酒店道路改扩建一期工程	基本建成排污、供水、供气、电力、通信、道路等市政设施,教育、卫生、文化、社会保障等设施主体施工	阳朔县新城区建设投资开发有限公司	桂林市政府	黄俊华
27	北海出口加工区B区基础设施工程	建设办公楼、围网、道路、监督检查设施等13个子项目(以国务院批准的184.2公顷为主要封建设区)	169556	35632	60000	开工建设联检办公综合楼	联检大楼完工并投入使用,道路等基础设施主体在建	北海出口加工区建设发展有限公司	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
28	贺州市太白湖片区路网工程	建设鞍山东路、桃源路、平安东路、滨泰二路、江北中路、大兴路、南苑路、松木岭路、吉光北路、灵凤路、乐业路、滨泰一路共12条城市道路，长19.29公里，路基红线宽30米	24456	11500	5000	鞍山东路、桃源路、滨泰二路、大兴路、松木岭路、乐业路、滨泰一路等7条道路完成总工程量的30%	建成鞍山东路、桃源路、滨泰二路、大兴路、松木岭路、乐业路、滨泰一路	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白希
29	贺州市桂台(客家)文化合作示范区基础设施项目(一期工程)	改造客家围屋15000平方米，建设市政道路9公里、路基红线宽7-12米，垃圾中转站1座，600立方米/日污水处理站1座，配套管网8500米等	31503	9500	10000	完成回建地挡土墙建设及排水沟建设	完成9公里园区路网建设	贺州市城市建设投资有限公司	贺州市政府	白希
30	柳南高速铁路来宾宾北站配套工程	建设集散大厅及通道、停车场、出租车上下客区、架空层商业区等，总建筑面积50430平方米	35117	1000	10000	完成三通一平，开展基础施工	完成停车场平整及主体基础工程	来宾市桂中水城投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
31	钦州市第三水厂及配套管网工程	建设取水泵房及净水厂各一座，铺设供水管网72.8公里，日供水能力5万吨(远期日供水能力25万吨)	20052	3000	5000	完成土地平整及泵房基础工程，开工建设泵房道路	建成泵房道路、泵房、净水厂区	钦州市投资集团有限公司	钦州市政府	李新元
32	大西南(防城港)临港工业园供水工程	日供水20万立方米(近期10万立方米)，分期铺设输配水管道约94.57公里	28265	12000	15000	完成主供水管道敷设10公里、管网敷设20公里	完成管网敷设、厂区土建工程，开展设备安装	防城港市亿港自来水有限公司	防城港市政府	何朝建
	二、产业	100项	21428590	4810845	3794613					
	(一)千亿元产业	52项	13838268	1764706	2297613					
	——电力工业	5项	1367271	342773	308275					

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
1	岩滩水电站扩建工程	新增2台30万千瓦发电机组	280610	183182	83000	进水口混凝土浇筑基础完成,厂房主机间完成,肘管混凝土浇筑,主变室完成混凝土施工。	6号水轮发电机组、主变及其配电装置安装基本完成,5号机转轮吊装完成、定子组装下线及主变安装完成	大唐岩滩水力发电有限责任公司	河池市政府	何辛幸
2	田林县瓦村水电站	装机容量23万千瓦,总库容5.36亿立方米	246224	20000	3500	开展进场路、平西沟截弯取直及枢纽区瓦村大桥、营地建设	完成附属工程建设	百色瓦村水电发展有限公司	百色市政府	周异决
3	南丹县懂托(拉纳)水电站	装机容量3万千瓦,总库容809万立方米	70000	20000	30000	完成土建工程25%	完成土建工程95%,设备安装50%	河池汇能电力有限公司	河池市政府	何辛幸
4	广西电网公司2013年续建项目(220千伏及以下送变电)	220千伏包括思恩、智城、官塘等34个项目,110千伏包括良庆、鹧鸪、潭西等72个项目	732138	104591	181775	土建工程主体在建	主体在建,设备安装	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
5	来宾220千伏磨东变电站整体迁建工程	变电规模2×180兆伏安,线路:220千伏出线8回,线路长度约70公里,110千伏出线9回,线路长度约90公里,10千伏出线20回	38299	15000	10000	完成三通一平,开展基础施工	完成站房主体工程建设	广西来宾市桂中投资发展有限公司	来宾市政府	杨和荣
——有色金属工业		10项	1631819	214860	279000					
1	广西百色广银铝业有限公司年产50万吨铝型材表面处理项目	年加工处理50万吨建筑及工业用铝型材	218320	91000	30000	挤压车间、氧化车间主体工程完工,设备基本安装完毕,一期工程竣工投产	一期工程竣工收尾,二期主体建设	广西广银铝业有限公司	百色市政府	周异决
2	中铝广西分公司40万吨铝水及配套自备发电机组扩建工程	扩建年产40万吨铝水,配套建设15万吨预焙阳极及3台35万千瓦自备发电机组	792225	7700	30000	完成三通一平,水源地和矿山35千伏线路改造,动力车间接入系统专题研究报告初稿已报电网公司组织审核	主体开工建设	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
3	广西有色栗木矿业公司钼铌(钨锡)资源综合利用技术改造项目	年产仲钨酸铵500吨、氟钼酸钾500吨、氧化钼50吨、氧化铌200吨、粗锡3000吨	29238	16000	10000	钼铌生产线主体开工建设	基本建成钼铌生产线	广西有色栗木矿业公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	梧州市年产30万吨再生铝项目	生产铸造铝合金锭28万吨、挤压用圆锭2万吨	94945	4200	35000	完成三通一平,开展办公楼建设	开展厂房主体工程建设	广西有色再生金属有限公司	梧州市政府	朱学庆
5	广西有色再生金属有限公司年产20万吨光亮铜杆项目	年产光亮铜杆20万吨	53251	4500	30000	开展连铸连轧生产线的引进洽谈工作,开展初步设计修改工作	开展厂房主体工程建设	广西有色再生金属有限公司	梧州市政府	朱学庆
6	梧州市鸿图精密压铸精密模具生产项目	年生产铝合金压铸件2.2万吨,高端精密模具275套	51842	8000	25000	完成部分厂房建设	完成土建工程,开展设备安装调试,一条生产线试产	梧州市鸿图精密压铸有限公司	梧州市政府	朱学庆
7	广西嘉华钛业有限公司金红石型钛白粉项目	年产10万吨钛白粉	173000	46260	50000	基本完成土建工程,大型设备安装、雨水管线铺设基本完成	设备安装基本完成,开展设备调试	广西嘉华钛业有限公司	钦州市政府	李新元
8	贺州桂海铝业电子有限公司铝箔一期工程	年产电子铝箔1.8万吨	55000	20200	24000	完成厂房基础建设	设备安装基本完成,开展设备调试	广西贺州桂海铝业科技有限公司	贺州市政府	白希
9	广西强强碳素有限公司年产20万吨预焙阳极扩建项目	年产20万吨预焙阳极碳素	65200	15000	20000	厂房主体在建	完成土建工程,开展设备安装	广西强强碳素有限责任公司	百色市政府	周异决
10	河池五吉有限责任公司3万吨/年锡冶炼技改及综合回收利用项目	年产3万吨锡、4.6万吨硫酸、35.5吨银及回收部分有价金属产品	98798	2000	25000	完成三通一平,开展基础工程施工	完成土建工程,开展设备安装	河池五吉有限责任公司	河池市政府	何辛幸
	——冶金工业	4项	7416752	386564	950000					
1	防城港钢铁基地项目	年产钢铁1000万吨	6399000	131564	700000	20万吨级码头、5万吨级码头、护厂河、钢铁大道完成75%,排水工程完成96%,指挥部大楼四层结构施工	开工建设高炉等主体工程	广西钢铁集团有限公司	广西钢铁集团有限公司	邓崎琳

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西盛隆冶金有限公司年产230万吨镍合金项目	年产230万吨镍合金	821370	200000	200000	完成部分初炼炉、脱硫系统、精炼炉、变电站工程建设	开展矿热炉、回转窑主体施工	广西盛隆冶金有限公司	防城港市政府	何朝建
3	广西沙钢锰业有限公司铁合金生产项目	年产30万吨铁合金	100000	50000	30000	一期15万吨试产，二期主体施工	完成二期土建工程，开展设备安装	广西沙钢锰业有限公司	崇左市政府	孙大光
4	广西新振锰业集团有限公司中低碳锰铁生产项目	年产中低碳锰铁20万吨(含低碳锰铁1万吨)	96382	5000	20000	开展三通一平	完成场地平整，进场道路建设，开展主体工程施工	广西新振锰业集团有限公司	崇左市政府	孙大光
	——汽车工业	3项	164900	18106	30000					
1	南宁五菱桂花年产2万辆专用车搬迁改造项目	年产2万辆中重型专用车	77600	6106	15000	完成地质勘探、工程设计招标及总平面设计，开展三通一平	完成土建工程80%，设备安装完成20%	南宁五菱桂花车辆有限公司	南宁市政府	周红波
2	广西裕东投资发展有限公司汽车摩托车配件生产项目	年产汽车轮毂150万只、汽缸垫3000万片、汽车机油底壳200万件	57300	2000	6000	完成部分场地平整	开展部分厂房土建工程施工	广西裕东投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
3	玉林市嘉德机械有限公司发动机连杆生产项目	年产汽车发动机连杆500万套	30000	10000	9000	完成三通一平，开展主体工程基础施工	完成土建工程60%	玉林市嘉德机械有限公司	玉林市政府	王凯
	——机械工业	9项	1163534	327682	208911					
1	柳工工程机械铸造核心件研发及制造项目	年产核心铸件4.68万吨	84890	6000	20000	进行厂房基础建设	完成土建工程30%	柳工柳州铸造有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	柳工—康明斯合资发动机生产项目	年产发动机5万台	120833	40000	20000	完成一期厂房主体建设，开展设备安装	一期工程投产，二期厂房建设	广西康明斯工业动力有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	广西柳电电气股份有限公司整体搬迁项目	年产13400台/套高低压输电和电气自动化控制产品	45505	21682	10911	厂房主体在建，一期道路和管网建设	完成3号厂房、办公楼建设，基本完成一期道路建设和管网建设	广西柳电电气股份有限公司	柳州市政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	中国化工橡胶桂林有限公司高等子午线轮胎产业化项目	年产100万条全钢载重子午线轮胎、10万条全钢工程子午线轮胎、500万条半钢乘用车子午线轮胎	252731	65000	50000	100万条全钢载重子午线轮胎生产线设备安装调试,辅助用房主体施工	100万条全钢载重子午线轮胎投产,10万条全钢工程子午线轮胎项目开工建设	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	玉林市新翰电子机械有限公司年产60万件机体、飞轮壳铸件及加工生产线技术改造项目	年产60万件发动机缸体、飞轮壳铸件	20000	7500	8000	完成三通一平,开展主体工程基础施工	完成土建工程70%	玉林市新翰电子机械有限公司	玉林市政府	王凯
6	玉柴重工挖掘机零配件及配套生产项目	年产1500万套挖掘机零配件	135000	88000	30000	完成土建工程50%	基本完成土建工程,开展设备展设备安装	广西玉柴重工有限公司	玉林市政府	王凯
7	广西玉柴机器股份有限公司船用柴油机基地建设	年产6800台船用柴油机	61887	7500	20000	完成征地拆迁,开展三通一平	完成土建工程60%,设备展设备安装20%	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	王凯
8	南宁广发重工集团有限公司整体搬迁技术改造	年产铸锻件6.5万吨、水电设备制造总装机容量200万千瓦、重型装备加工9万吨	350000	54000	20000	钣焊联合厂房结构件车间竣工投产,下料车间主体在建	完成土建工程21%,设备展设备安装52%	南宁广发重工集团有限公司	南宁市政府	周红波
9	桂林国际电线电缆集团环保特缆项目	年产环保电线电缆10000吨、特种电线电缆10000吨、特种电磁线5000吨、出口电线电缆25000吨、无氧铜缆20000吨、其余各类电缆20000吨	92688	38000	30000	厂房主体工程施工	基本完成土建工程,开展设备展设备安装	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
——石化工业		3项	226367	43476	80000					
1	南宁绿洲有限责任公司离子膜法烧碱生产项目	年产30万吨烧碱、8万吨环氧氯丙烷、4万吨液氯,配套设施建设10万千瓦热电联产装置	144300	23000	60000	开展厂区土地平整、道路施工,完成主要成套设备采购	基本完成土建工程,设备展设备安装30%	南宁绿洲化工有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	梧州市梧松树胶有限公司3万吨高等级交通涂料项目	年产3万吨高等级交通标志涂料	26000	5000	15000	完成三通一平, 单体工程招标	完成土建工程, 开展设备安装	梧州市梧松树胶有限公司	梧州市政府	朱学庆
3	广西河池化工股份有限公司合成氨装置产品结构调整及系统能量优化项目	5.38万吨/年三聚氰胺、27万吨/年稀硝酸、10万吨/年浓硝酸、30万吨/年硝基复合肥	56067	15476	5000	硝酸项目循环水土建工程完成10%	硝酸项目土建工程部分完工	广西河池化工股份有限公司	河池市政府	何幸幸
	——食品工业	5项	284313	80947	73427					
1	广西桂平乳泉液酒业有限公司产品优化升级及易地改造项目	改造后年产8000吨乳泉井酒	30621	2000	18000	完成三通一平, 开展基础设施施工	基本完成酿酒车间土建工程	广西桂平乳泉液酒业有限公司	贵港市政府	李宁波
2	广西中烟工业公司本部和南宁制造部技改项目	扩建联合厂房3万平方米, 新建动力能源管理中心0.65万平方米, 研发中心2万平方米, 综合周转车间2.1万平方米, 扩建改造烟丝生产线及配套设施, 生产规模年产80万箱	128888	53747	30127	制丝工房和动力中心完成主体结构建设, 开展设备安装	动力车间完工, 具备使用条件; 制丝工房达到投产能力	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限公司	张雨夏
3	益海嘉里粮油食品综合利用项目	年产优质大米27.5万吨, 年产米糖毛油2万吨	50000	5700	10000	完成三通一平, 开展基础设施施工	散装原粮库、大米车间、米糠油车间主体施工	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	贵港市政府	李宁波
4	田阳果香园食品工业有限公司年产加工14万吨果蔬项目	年加工果蔬14万吨	48004	13000	6500	完成一期土建工程, 开展设备安装	一期竣工投产, 二期完成三通一平	田阳果香园食品工业有限公司	百色市政府	周异决
5	广西湘桂糖业集团有限公司年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)项目	年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)	26800	6500	8800	完成三通一平, 开展基础设施施工	完成土建工程, 开展设备安装	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——建材工业	1项	64720	5850	30000					
1	华润水泥(合浦)有限公司新型干法水泥熟料生产线一期工程	建设一条日产4500吨新型干法水泥生产线,配套9兆瓦纯低温余热发电	64720	5850	30000	基本完成进厂道路建设,工矿设备已到货	完成土建工程60%,开展主要设备采购	华润水泥(合浦)有限公司	北海市政府	周家斌
	——造纸与木材加工业	5项	370127	75448	100000					
1	梧州市年产10万吨差别化化学纤维项目	年产10万吨差别化化学纤维	197749	47248	50000	完成原料林基地造林35万亩,第一批18套制浆的洗选漂进口设备已完成采购	完成锅炉汽机房、制浆工段、给排水处理等工房的土建施工,开展设备安装	广西理文化学纤维有限公司	梧州市政府	朱学庆
2	广西天利恒木业有限公司人造板项目	年产300万平方米复合地板及22万立方米中高密度纤维板	42745	9000	15000	集装箱地板车间封顶,多层复合地板车间基础施工,锅炉、压机设备安装完毕	一期300万平方米复合地板及6万立方米集装箱地板生产项目竣工,二期22万立方米中高密度纤维板开工建设	广西天利恒木业有限公司	南宁市政府	周红波
3	广西丰沃家具有限公司家具生产加工基地与林产品展销中心	年加工各类林家具14.5万套,建设生产厂房及配套设施174148平方米	48100	10500	5000	厂房主体工程建设	完成部分厂房建设,开展设备安装	广西丰沃家具有限公司	玉林市政府	王凯
4	广西百色瑞达9.5万吨纸浆项目	年产9.5万吨纸浆	54639	8600	20000	完成厂区围墙建设,开展进场道路建设	完成进场道路建设,主体在建	广西百色瑞达纸业有限公司	百色市政府	周异决
5	田阳年产5万立方米高档竹集成材集装箱底板项目	年产5万立方米高档竹集成材集装箱底板	26894	100	10000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程,开展设备安装调试	百色田阳华泰竹木有限公司	百色市政府	周异决
	——电子信息工业	6项	1054965	259000	208000					
1	富士康南宁科技园一期标准厂房及配套设施项目	建设标准厂房、附属房以及厂区配套设施,建筑面积约40万平方米	300000	145000	50000	完成B01-B04号厂房建设,部分生产线投产	完成B05-B08号厂房及附属房建设	南宁城市建设投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	北海三诺高新科技园	建设电子产品生产厂房及配套 设施,总建筑面积50万平方米	200000	15000	40000	厂房主体施工	部分厂房完工并投入使用	广西三诺电子有限公司	北海市政府	周家斌
3	北海朗科国际存储科技产业园	建设电子存储设备厂房及配套 设施,总建筑面积35万平方米	200000	15000	60000	1-5号厂房主体施工	部分厂房完工并投入使用	广西朗科科技投资有限公司	北海市政府	周家斌
4	来宾东方实业公司塑料光缆及网络传输设备生产项目	年生产塑料光缆140万公里 及140万套网络传输设备,包 括60条通讯级塑料光纤生产 线、60条光纤包覆生产线及 器件生产车间及配套设施	220000	75000	28000	第一条生产线竣工投产,8号 厂房竣工,12号、2号、3号、 7号、9号、13号、14号厂房 主体施工	完成1号、7号、11号、12号 厂房建设,完成职工宿舍楼、 职工活动中心建设	北京东方光大集团(广西)实业有限公司	来宾市政府	杨和荣
5	广西灵山县天山光电产业建设项目	年产STN-LCD(黑白)模组、 TFT-LCD(彩屏)模组、3D 眼镜液晶显示组件各2400 万只,年产7-10吋电容式触 摸屏模组、7-10吋触摸屏面 板各3600万只	84965	1000	10000	完成三通一平,开展基础 施工	厂房主体在建	广西钦州天山微电子有限公 司	钦州市政府	李新元
6	广西雅视科技有限责任公司3G手机整机、平板电脑、显示模组及多点触控模式电容屏建设项目	年产3G手机整机100万台	50000	8000	20000	完成一期土建工程,开展二期土方 工程施工	一期工程竣工投产,完成二期土 建工程,开展设备安装	广西雅视科技有限责任公司	玉林市政府	王凯
——医药制造工业		1项	93500	10000	30000					
1	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司年产100万套口腔医疗器械项目	年产100万套口腔医疗器械 产品	93500	10000	30000	完成三通一平,开展基础 施工	完成土建工程30%	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(二)战略性新兴产业	13项	3523378	1553517	707000					
	——新能源产业	5项	2883796	1497017	585000					
1	防城港红沙核电站一期工程	2百万千瓦级核电机组	2600000	1427226	500000	1号核岛完成52.7%，常规岛完成63.5%；2号核岛完成38.1%，常岛完成39%。	完成1、2号核岛预应力张拉至穹顶，完成1号发电机定子安装	广西防城港核电有限公司	防城港市政府	何朝建
2	桂林天湖风电场一期工程	装机容量4.95万千瓦	47812	28000	10000	进场道路主体施工，完成部分设备采购	完成土建工程，开展设备安装	国电优能全州风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	恭城县燕子山风电场	装机容量4.95万千瓦	48919	8500	20000	进场道路主体施工	完成土建工程，开展设备安装	国电优能恭城风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	广西众能源股份有限公司年产10万吨生物柴油项目	年产10万吨生物柴油	120000	30000	20000	完成厂房基础施工，开展设备采购	厂房建设及部分设备安装	广西合众能源股份有限公司	南宁市政府	周红波
5	广西天鹏蓄电池有限责任公司免维护及新能源铅酸蓄电池技改搬迁项目	年产各类免维护及新能源电池500万台/350万KVAH	67065	3291	35000	完成进场道路、临时供水施工，完成三通一平	开展厂房主体建设	广西天鹏蓄电池有限责任公司	梧州市政府	朱学庆
	——新材料产业	1项	36440	7500	12000					
1	广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨纳米级轻质碳酸钙项目	年产40万吨高科技碳酸钙材料产品	36440	7500	12000	完成三通一平，开展基础施工	厂房主体建设，开展设备采购	广西华洋矿源材料有限公司	贵港市政府	李宁波
	——新一代信息技术产业	1项	240738	12000	30000					
1	中国联通集团南宁总部基地	建设西南区域数据中心功能模块、西南区域服务外包呼叫中心、功能模块、南宁国际局综合楼、枢纽功能模块、中国—东盟交流中心、综合功能模块、基地配套综合模块等，总建筑面积约19万平方米	240738	12000	30000	完成规划设计及施工报建，开展三通一平	完成一期土石方工程，一期土建工程完成50%	中国联合网络通信集团有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——生物医药产业	3项	102350	10000	18000					
1	广西恒拓医药投资有限公司中成药药制造生产项目	建设片剂、胶囊、颗粒、糖浆等生产车间及配套设施,总建筑面积16.8万平方米	48000	6000	10000	完成三通一平,两个单体基础施工	完成土建工程30%,设备订购50%	广西恒拓医药投资公司	南宁市政府	周红波
2	广西朗田生物有限公司蛇毒冻干粉针剂、固体口服液制剂生产项目	年产纯蛇粉片剂1200万瓶、纯蛇粉胶囊颗粒剂1000万瓶、蛇毒抑制硬胶囊20万盒、粉针剂200万支、益生菌制剂1亿瓶	29350	3000	3000	完成排水管道等基础设施	开展主体工程施工	广西朗田生物制药有限公司	贵港市政府	李宁波
3	广西牧成生物科技有限公司人体硒蛋白-P及系列富硒生物产品项目	年产生物提取试剂级高纯度硒蛋白P原料药800克、高品质鲜肉140万千克、有机富硒果蔬产品100万千克	25000	1000	5000	完成围墙建设,启动厂房基础建设	完成土建工程20%	广西牧成生物科技有限公司	柳州市政府	肖文祚
	——节能环保产业	3项	260054	27000	62000					
1	广西立晶光电有限公司年产50万套系列LED灯具生产研发项目	年产各类庭院灯、景观步道灯、路灯、室内灯、家用灯等LED照明灯具50万套	100000	5000	20000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程30%,一期生产线设备安装	广西立晶光电有限公司	桂林市政府	黄俊华
2	深圳市伟天星半导体设备有限公司年产5万套自动化LED设备及1.5亿只灯珠及12万只LED系列灯具项目	年产5万套自动化LED设备及1.5亿只灯珠及12万只LED系列灯具	100000	20000	30000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程50%	深圳市伟天星半导体设备有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	广西玖典电子新材料有限公司大功率高亮度白光LED照明生产与研发项目(一期)	年产LED灯珠5000万只、LED路灯50万盏、LED投光灯5万只、LED日光灯管240万只	60054	2000	12000	完成A栋厂房框架结构	建成A栋厂房并通过验收,完成生产设备的安装调试,开始建设B栋厂房	广西玖典电子新材料有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三)现代服务业	34项	4041996	1489622	785000					
	——商贸流通	23项	3153450	1206287	572000					
1	南宁市东盟国际工业原料产品物流项目(华南城)	建设工业原料展示交易、商务金融等物流仓储设施,总建筑面积约230万平方米	600000	358542	60000	2、3号物流广场已竣工,4号物流广场开始内部精装修,1号物流广场A、B座主体施工	完成物流广场建设,开展CBD商贸区主体施工	南宁华南城有限公司	南宁市政府	周红波
2	南宁大商汇商贸物流中心项目	建设建材家具、电子数码等物流仓储设施,总建筑面积90万平方米	250000	150000	20000	16万平方米大单体“大商汇家居博览中心”主体施工	完成大商汇家居博览中心主体建设	南宁大商汇实业有限公司	南宁市政府	周红波
3	柳州地王国际财富中心(企业总部基地及中小企业创业中心)	总建筑面积65万平方米	400000	200000	60000	商业中心主体封顶,进行内部装修	完成塔楼主体工程70%	广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
4	广西柳州粮油食糖批发仓储物流贸易中心	储备仓容30万吨、成品粮油年加工能力65万吨、粮油制品年交易量100万吨,建设铁路专用线一条	65220	500	15000	开展征地拆迁和三通一平	完成三通一平,开展基础设施施工	广西柳州宏桂物流有限公司	柳州市政府	肖文荪
5	柳邕农副产品市场搬迁项目	建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施,总建筑面积19.4万平方米	150000	33000	20000	完成三通一平,开展基础设施施工	一期工程主体封顶,二期完成征地	广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州市政府	肖文荪
6	中央储备粮全州直属库新建储备仓项目(兴安仓储物流中心)	仓容18万吨,配套建设稻谷烘干线、大米生产线各一条及相关仓储物流设施,总建筑面积48277平方米	20032	8000	8000	完成三通一平,开展基础设施施工	建成散装平房仓8栋,开展设备安装	中央储备粮全州直属库	桂林市政府	黄俊华
7	桂林力源粮油综合物流配送建设项目	建设粮食物流中转区、粮食仓储区、粮油农产品加工配送区、副产品加工利用区,总建筑面积50050平方米	16100	6000	10000	完成三通一平,开展基础设施施工	粮油农产品加工配送区、副产品加工利用区竣工投产,其他工程主体在建	桂林市力源粮油食品有限公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	桂林五里店商品交易服务平台(二期工程)	建设交易服务区、商品区及配套设施,总建筑面积24万平方米	55608	34000	10000	完成三通一平,开展基础设施施工	五区、六区、七区交易区竣工投产,其他工程主体在建	桂林市穿山科技产业建设开发有限公司	桂林市政府	黄俊华
9	荔浦新现代物流项目	建设物流仓库、产品展示、集装箱堆场、客运站区及配套设施,总建筑面积281820平方米	36300	11420	10000	完成土建工程43%	完成客运站区、客运站主体工程及配套基础设施建设	荔浦骏捷运输有限公司	桂林市政府	黄俊华
10	桂林临新区物流配送中心建设项目	建设电子原材料及成品交易、五金化工塑料交易、汽车展览等物流设施,总建筑面积66.6万平方米(一期建筑面积23.8万平方米)	109152	78000	20000	车管所、部分汽车展厅主体封顶,投入使用	基本建成电子原材料及成品交易中心、五金化工塑料交易中心、汽车展览中心项目	桂林真龙国际汽车博览有限公司	桂林市政府	黄俊华
11	桂林市雁山区综合商业服务建设项目(一期)	建设交易中心综合楼、交易区、冷库等设施,总建筑面积9.97万平方米	52271	21000	15000	开展征地拆迁和三通一平	完成商贸交易区、商品一条街、交易中心综合楼土建工程50%,其他单体主体在建	桂林市桂雁经济发展有限公司	桂林市政府	黄俊华
12	毅德(桂东南)商贸物流项目(梧州)一期工程	建设商品交易区、商业物流区等,总建筑面积100万平方米	300000	30000	65000	完成三通一平,开展基础设施施工	开展展览馆、宝石交易区主体建设	梧州毅德商贸物流城开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
13	梧州医药物流项目	建设医疗器械和药品市场、物流及商贸服务区,总建筑面积109.4万平方米	218000	85125	55000	开展征地拆迁和三通一平	完成土方工程,开展桩基工程施工	广西梧州中恒集团股份有限公司	梧州市政府	朱学庆
14	浦北县物流中心一期工程	建设农产品加工、仓储物流、农副产品交易、建材交易等物流仓储设施,总建筑面积326780平方米	38045	18000	10000	完成三通一平,农贸市场主体工程施工	农贸市场建成并投入使用	浦北县工业集中区开发有限公司	钦州市政府	李新元
15	防城港市北仑河国际商贸城一期工程	建设市场交易、仓储、流通加工等物流仓储设施,总建筑面积72.3万平方米	250000	31000	50000	完成三通一平,开展基础设施施工	开展主体工程施工	广西北投建设投资有限公司	防城港市政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
16	玉林机电设备物流建设项目	建设汽车零配件等机电产品展销、仓储用房及配套设施,总建筑面积75万平方米	100000	35000	30000	一期工程竣工,二期工程主体施工	二期工程主体建成,开展三期工程前期工作	玉林财利投资有限公司	玉林市政府	王凯
17	玉林市交通物流项目(一期)	建设汽车展示、小商品批发、特色产品交易、钢材贸易加工等物流仓储设施,总建筑面积37.8万平方米	107000	20000	31000	完成三通一平,开展基础设施施工	开展主体工程施工	广西交通投资集团有限公司	玉林市政府	王凯
18	北流市龙翔农贸市场建设项	建设物流仓储、集贸市场,展销中心、高检中心及配套设施,总建筑面积13.9万平方米	30000	8000	12000	完成征地拆迁,开展三通一平	开展主体工程施工	广西北流龙翔投资有限公司	玉林市政府	王凯
19	田阳县农副产品综合批发市场建设项目	建设交易大厅、冷库、仓储、配送中心等,总建筑面积97.3万平方米	120200	40000	25000	一期土建工程基本完成,开展二期前期工作	一期工程竣工投产,二期工程开工建设	广西田阳古鼎香农产品综合批发市场有限公司	百色市政府	周异决
20	桂中建材五金家居商贸物流项目	建设建材市场、五金市场、家居市场等,总建筑面积50万平方米	65000	10000	16000	完成配套道路垫层建设,一期工程基础设施建设完成60%	完成配套道路建设,开展一期主体工程建设	广西来宾丰富投资发展有限公司	来宾市政府	杨和荣
21	中国—东盟(宁明)国际农产品综合批发市场及物流配送中心(一期)	建设农产品及农副产品交易大棚、理货区和冷库、电子交易大厅、检验检测大楼及配套设施等,总建筑面积19.54万平方米	30519	4200	7000	完成三通一平,开展基础设施施工	1—17号楼主体封顶,完成配套道路建设	广西南宁明古鼎香农产品综合批发市场有限公司	崇左市政府	孙大光
22	崇左东盟国际农产品物流中心	建设农资物流仓储设施,总建筑面积15万平方米	30003	12000	13000	完成1—3号综合仓库钢结构主体,5号机电市场、7、8号农机展示交易区等主体工程	1—3号综合仓库、5号、7号、8号展示区及交易区办公楼投入使用	广西中辰农业发展有限公司	崇左市政府	孙大光
23	广西龙州中越小商品商贸物流项目	建设小商品交易区、仓储区及相关配套设施等,建筑面积约50万平方米(一期)建筑面积15万平方米	110000	12500	10000	完成一期用地三通一平,接待招商中心大楼竣工	一期工程主体在建	广西龙州东盟国际投资有限公司	崇左市政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——旅游业	8项	599546	213335	118000					
1	北海冠岭项目	建设会议中心及附属设施,总建筑面积73100平方米(其中一期24371平方米)	123000	76000	18000	一期竣工,二期完成勘察及施工图设计审查工作,国际会议中心完成招标	国际会议中心主体完成,其他配套设施开工建设	广西旅游投资集团有限公司	广西旅游投资公司	农晓文
2	桂林恭城瑶族文化旅游开发项目	①水寨项目,建设服务中心、茶江沿岸瑶族生态走廊及道路等,总建筑面积19.94万平方米;②山寨项目,建设盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园等,总建筑面积15.55万平方米	80595	23000	10000	完成盘王阁基础施工,主殿主体在建,开展山寨项目二期土地平整工作,启动水寨项目征地拆迁	盘王阁、主殿、左侧殿主体封顶,山寨项目二期完成土地平整工作,水寨项目主体开工	恭城县文化旅游开发中心	桂林市政府	黄俊华
3	桂林雄森熊虎山庄搬迁扩建工程	建设旅游观赏、科研实验、综合服务设施等,总建筑面积274220平方米	58019	10000	20000	开展进场道路基础施工	完成进场道路建设,开展主体工程施工	桂林雄森熊虎山庄	桂林市政府	黄俊华
4	桂林漓江古韵博览园建设项目	建设旅游基础设施,总建筑面积34万平方米	93773	20000	30000	开展进场道路基础施工	基本完成道路工程建设,开展主体工程施工	桂林平乐阳光壹佰置业有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	桂林盘古文化旅游开发项目一期工程	建设游客接待中心、极限游乐园、温泉度假区、休闲运动公园及附属设施等,总建筑面积59980平方米	30000	9000	15000	开展进场道路基础施工	完成一期旅游设施建设,开展河堤、水道改造及建设	桂林盘古度假新天地建设开发有限公司	桂林市政府	黄俊华
6	钦州市林湖生态旅游产业开发项目	建设生态旅游、体育产业开发、综合配套服务等三大功能区及旅游配套设施,建筑面积约10万平方米	154900	41287	15000	完成部分场地平整及道路施工	基本完成道路工程建设,开展主体工程施工	广西钦州林湖公园有限公司	钦州市政府	李新元
7	桂平西山国家级风景名胜区旅游基础设施建设项目	景区道路5公里,新增旅游设施2.85万平方米,环境整治面积19.34公顷	19259	5000	5000	完成上山道路中段,开工建设游客服务中心	建设游客服务中心、广场、上山道路下段、停车场等	桂平西山风景名胜区管理处	贵港市政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	河池市巴马县百魔洞生态旅游项目	建设旅游基础设施,总建筑面积53312平方米	40000	29048	5000	完成三通一平及部分路网建设	基本完成路网建设,完成主体土建工程30%	广西巴马华昱投资有限公司	河池市政府	何辛幸
	——文化产业	3项	289000	70000	95000					
1	桂林雁山动漫展览展示研发项目	建设动漫展示、动漫制作、动漫研发及配套服务设施,总建筑面积20万平方米	140000	15000	20000	完成三通一平,开展主体工程施工	完成动漫研发中心建设工程50%、生活服务区土建工程20%,其他单体主体在建	桂林科赛投资发展有限公司	桂林市政府	黄俊华
2	桂林市五通农民画产业项目	建设产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑、旅游商品交易市场及配套设施,总建筑面积85752平方米	39000	20000	15000	基本建成茶浴楼、游客住宿楼,产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑、旅游商品交易市场及配套设施主体在建	基本建成产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑	桂林临桂刘三姐茶园度假村有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	来宾金龟岛民族文化博览园一期工程	建设海外瑶族论坛永久性会址、民族博物馆、民族剧院等,建筑面积53.74万平方米	110000	35000	60000	完成土地清表工作,瑶族文化博览园开工建设	完成瑶族园20万平方米的建设,壮族园10万平方米的建设	广西昌林实业发展有限公司	来宾市政府	杨和荣
	(四) 特色农业	1项	24948	3000	5000					
1	浦北县苗木花卉综合管理区和培育产业建设项目	建设苗木花卉综合管理区和生产区,总建筑面积95754平方米	24948	3000	5000	完成三通一平,开展苗木基地主干道施工	建成苗木基地主干道,科研管理综合楼、植物观赏园、交易中心主体在建	浦北县联升苗木花卉有限公司	钦州市政府	李新元
	三、社会民生	30项	6049120	2410112	1535042					
	(一) 教育	24项	1731843	495780	245542					

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
1	广西大学“211工程”四期	建设七个重点学科项目、两个创新人才培养和队伍建设项目、两个校内公共服务体系建设项目、三个基础设施建设项目	50000	7000	4400	完成新闻出版人才培养基地大楼主体建设	新闻出版人才培养基地大楼投入使用,图书馆二期工程、土木工程大型结构研究平台实验室主体在建	广西大学	自治区教育厅	秦斌
2	广西师范大学雁山校区二期工程	建设图书馆、理科教学区、学生活动中心、食堂等,总建筑面积76.08万平方米	236000	10000	29000	图书馆基础施工,公共租赁房主体封顶,第二食堂主体施工	图书馆、第二食堂、学生宿舍公寓主体在建,行政楼、理科楼开工建设	广西师范大学	自治区教育厅	秦斌
3	广西师范学院五合新校区	建设学生宿舍、教学楼、实验楼、图书馆、学生食堂等,总建筑面积58万平方米	120000	9808	10000	完成一期用地场平,主要单体工程开展招标	完成部分教学楼、学生宿舍、食堂建设,基本建成路网、给排水等附属工程	广西师范学院	自治区教育厅	秦斌
4	广西民族大学相思湖新校区	①相思湖学院一期工程总建筑面积11.88万平方米;②校本部理工实验楼、民族预科与干部培训楼、学生宿舍楼、艺术楼、图书馆、体育场馆、食堂等,总建筑面积16.89万平方米	96861	74921	3542	艺术楼竣工,图书馆装修完成80%,学生食堂、游泳馆、体育馆主体结构在建	图书馆、学生食堂投入使用,游泳馆完成钢架结构施工,体育馆钢架结构施工完成60%	广西民族大学	自治区教育厅	秦斌
5	广西艺术学院相思湖校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等,总建筑面积30.98万平方米	114400	37397	14000	完成教师公寓组团(含研究生、留学生公寓)57825平方米,教学楼组团65820平方米,学生公寓组团71473平方米	完成综合实验教学楼,多功能图书馆、风雨球场主体建设	广西艺术学院	自治区教育厅	秦斌
6	广西中医药科学实验中心	总建筑面积56900平方米,一期建设动物实验中心与人体科学楼,建筑面积13200平方米,二期建筑面积43900平方米	20730	6600	5000	完成一期动物实验中心与人体科学楼土建工程50%,完成二期项目土石方工程	一期动物实验中心与人体科学楼竣工验收,二期主体在建	广西中医药大学	自治区教育厅	秦斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	玉林师范学院东校区扩建工程(二期)	建设图书馆、实验楼、教学楼、学生宿舍等,总建筑面积17.5万平方米	45172	22572	5000	完成学生宿舍4号楼土建工程50%,完成图书馆土建工程40%	学生宿舍4号楼及图书馆投入使用,完成综合教学楼土建工程50%	玉林师范学院	自治区教育厅	秦斌
8	桂林医学院临桂校区建设项目	建设教学楼、图书馆、运动场馆等,总建筑面积37万平方米	98009	24300	8000	生物技术、人文科技学院教学楼、基础学院楼、公共教室南楼、公共卫生间楼,学生宿舍7、8、舍7-12号楼主体在建	学生宿舍5、6号楼竣工验收,临床医学学院楼、公共教室南楼、科学实验中心、学生宿舍7、8、舍9号主体封顶	桂林医学院	自治区教育厅	秦斌
9	桂林电子科技大学花江校区四期工程(原尧山新校区四期工程)	建设演艺中心、学生活动中心、运动场等,建筑面积约5万平方米	18000	10000	5000	13、14号教学楼投入使用,景观湖工程已完成	开工建设学生活动中心、教学楼各1栋,花江一桥、道路主干道2条竣工	桂林电子科技大学	自治区教育厅	秦斌
10	桂林电子科技大学花江校区五期工程(原尧山新校区五期工程)	建设学生宿舍、食堂等,建筑面积约8万平方米	10000	2000	5000	完成招标,开展三通一平	完成土建工程30%	桂林电子科技大学	自治区教育厅	秦斌
11	桂林师范高等专科学校临桂新校区	建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等,总建筑面积31万平方米	81320	800	20600	完成土地置换,开展三通一平	办公楼主体封顶,部分教学楼封顶	桂林师范高等专科学校	桂林市政府	黄俊华
12	桂林航天工业学院新校区(原桂林航天工业高等专科学校新校区)	建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等,总建筑面积22.83万平方米	32000	11000	7000	完成2栋学生宿舍,1栋实训楼主体建设	完成3栋公租房、1栋学生宿舍,1个学生食堂主体在建	桂林航天工业学院	桂林市政府	黄俊华
13	北部湾大学(筹)一期工程(钦州学院新校区)	建设教学楼、图书馆、实验室等,建筑面积35.12万平方米	172727	37642	20000	完成施工便道、临时办公用房建设	开工建设学生公寓、教师公寓及教学楼	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
14	百色学院澄碧校区扩建工程	建设公共教学中心、公共实验中心、图书馆、学生宿舍、食堂等,总建筑面积约20.29万平方米	49800	24537	10000	完成三通一平,开展基础施工	完成学生公寓、学生食堂、公共教学中心和公共实验中心建设	百色学院	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	贺州学院西校区扩建二期工程	建设教学楼、教工宿舍楼、学生宿舍等, 总建筑面积 19.6 万平方米	42900	16400	4000	完成征地拆迁, 开展三通一平	教工宿舍、逸夫楼主体在建	贺州学院	贺州市政府	白希
16	柳州师范高等专科学校来宾校区	建设公共教学楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂等, 总建筑面积约 44.3 万平方米 (一期建筑面积 14.6 万平方米)	127140	76500	15000	一期工程竣工交付使用, 二期工程主体在建	二期工程主体封顶, 开展内部装修	来宾市教育投资公司	来宾市政府	杨和荣
17	桂林航天工业学院来宾校区一期工程 (原桂林航天工业高等专科学校来宾校区一期工程)	建设教学综合楼、实训楼、电教中心等, 建筑面积 6.65 万平方米	13900	10000	9000	学生宿舍楼 1 号、2 号楼主体完成, 实训楼主体在建, 学生食堂基础施工, 运动场看台主体在建	学生宿舍楼 1 号、2 号楼装修工程完成 70%, 实训楼装修工程完成 60%, 学生食堂主体工程完成 60%, 完成运动场建设	桂林航天工业学院	来宾市政府	杨和荣
18	广西交通高级技工学校伊岭校区项目	建设教学楼、实训大楼、汽车驾驶教练场及配套设施, 总建筑面积 17 万平方米	30769	1200	5000	完成教学楼报建手续, 开展三通一平	教学楼主体在建	广西交通高级技工学校	自治区交通运输厅	魏潘
19	广西建设职业技术学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、体育场等, 总建筑面积 48 万平方米	107500	12603	20000	完成学生宿舍、教学楼桩基工程	完成 A1 号教学楼、G2 号学生宿舍楼、H1 食堂主体建设	广西建设职业技术学院	自治区住房和城乡建设厅	严世明
20	广西工商职业技术学院相思湖新校区	建设教学楼、宿舍、食堂等, 总建筑面积 7.75 万平方米	15000	7600	6000	8-9 号宿舍楼竣工验收, 教学楼、风雨球场主体建成	2 号、10 宿舍楼, 教学楼、风雨球场竣工验收	广西工商职业技术学院	自治区粮食局	黄显阳
21	广西国际商务职业技术学院金陵校区一期工程	建设教学楼、学生公寓等, 建筑面积 15.5 万平方米	31000	4100	5000	完成三通一平, 开展单体设计	完成部分道路和给排水建设, 主体在建	广西国际商务职业技术学院	自治区商务厅	王乃学
22	广西农业职业技术学院新校区建设项目	建设教学楼、实训楼、学生宿舍等, 总建筑面积 28.4 万平方米	47058	1100	5000	完成一期三通一平, 开展基础施工	开展教学楼、学生公寓主体建设	广西农业职业技术学院	自治区农业厅	谢泽宇
23	柳州市职业教育集中办学二期工程	建筑面积 51 万平方米, 其中, 实训共享区建筑面积 23.5 万平方米, 基础设施共享区建筑面积 27.5 万平方米	115251	44500	20000	完成三通一平, 开展道路施工	体育设施、文化中心主体在建	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文祚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
24	来宾市职业教育中心	建设教学综合楼,信息技术实训中心楼、汽车运用与维修实训中心楼、学生公寓等,总建筑面积约22.52万平方米(一期9万平方米)	56306	43200	10000	一期工程竣工交付使用,二期工程主体在建	二期工程主体封顶,开展内部装修	来宾市教育投资公司	来宾市政府	杨和荣
	(二)文化	1项	25000	9000	4500					
1	百色文化科技中心	建设民族艺术剧院、妇女儿童活动中心、图书馆、科技馆、档案馆等,总建筑面积5.9万平方米	25000	9000	4500	B区外墙装修完毕,内B区工程交付使用,完成A区征地拆迁		广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	周异决
	(三)体育	3项	448243	82332	82000					
1	贵港市体育中心	建设主体育场、体育馆、游泳馆、体育学校等,总建筑面积107903平方米	51200	7000	18000	完成三大场馆基础设施建设	建设三大场馆框架结构	贵港市体育局	贵港市政府	李宁波
2	百色市体育中心	建设2万座体育场、田径练习场、足球场、网球场和体育馆、游泳馆、举重馆等,总建筑面积18万平方米	48000	37100	4000	完成主体育场(一期)土建工程	一期工程投入使用,开展二期工程前期工作	百色市体育局	百色市政府	周异决
3	桂林城北体育文化城项目	建设多功能大型体育馆、奥林匹克体育文化公园、培训基地、运动员康复中心等,总建筑面积63.9万平方米	349043	38232	60000	完成三通一平,开展基础施工	完成多功能大型体育馆、奥林匹克体育文化公园土建工程50%	国奥(桂林)投资发展有限公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(四)其他社会民生	2项	3844034	1823000	1203000					
1	广西保障性安居工程(2013年续项目)	续建28万套,包括廉租房、经济适用房、公共租赁住房、限价商品房、城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造、林区棚户区改造、垦区棚户区改造等	3800000	1800000	1200000	主体在建	基本建成10万套	由区直有关部门、各市政府落实	自治区住房和城乡建设厅	严世明
2	环江县红茂矿务局红山矿区职工搬迁洛阳集中安置工程	安置红山矿区居民2780户12000多人,总建筑面积214985平方米	44034	23000	3000	经济适用房25栋、廉租房3栋竣工,思合道路工程、综合市场主体工程	完成5栋住房建设、才和林业地块道路工程建设	环江县红茂矿区管理处	河池市政府	何辛幸
	四、生态环保	9项	652744	238574	154000					
1	世行贷款广西新农村生态家园富民工程	生态农户建设8万户,“三池一改”,完善技术推广服务体系,包括9个县项目管理、监测和评价	54900	32000	14000	完成总体工程进度70%,生态农户建设完成50%,完善技术推广服务体系完成84%,管理监测和评价完成70%	完成总体工程进度85%,生态农户建设完成70%,完善技术推广服务体系完成95%,管理监测和评价完成90%	自治区农业厅	自治区农业厅	谢泽宇
2	桂林市南溪河环境综合整治工程	整治南溪河(路口村至斗鸡山段),河道清淤疏浚、一级堤岸线整治、生态护岸、园林景观、生态景观公园、截污及配套排水、照明等工程,总长10.2公里	69804	25217	15000	截污工程完成74.8%,水利及园林景观工程完成30%	完成主干河道工程疏竣工程,完成部分河道绿化工程	桂林市经济建设投资总公司	桂林市政府	黄俊华
3	梧州苍海湖半岛核心区环境整治工程	开展生态环境恢复、河床清淤、景观设施等工程建设,新建18至40米宽道路总长8.9公里,9-30米桥涵7座及排水、照明、绿化等配套设施	69109	12000	24000	完成苍海路路基工程,南梧路基石土方完成62%,滨湖西路水稳层已基本完成,其余路段正在填土压实	开展苍海半岛核心区填土及路基建设	梧州市苍海建设投资有限公司	梧州市政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	钦州茅尾海东岸综合整治工程	海岸线综合治理、葵子江清淤及人工湖开挖、浅滩清淤和填海造地工程，清淤面积10.4平方公里，吹填面积2.99平方公里及海岸线整治	97926	15654	15000	完成部分疏浚工程、护岸工程及基础设施工程	建设临时护坡、清淤疏浚、永久护岸基槽开挖、临时围堰等工程	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
5	钦州茅尾海沙井岛东岸综合整治工程	海岸线综合治理、河道综合整治、浅滩清淤、低洼地平整和填海造地工程，清淤面积7.9平方公里，吹填面积5.32平方公里及海岸线整治	81607	3000	15000	完成部分疏浚工程、护岸工程及基础设施工程	建设临时护坡、清淤疏浚、永久护岸基槽开挖、临时围堰等工程	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
6	刁江南丹段重金属污染治理与环境保护修复工程	21.5公里河段重金属污染治理及环境修复	64176	20640	5000	8个子项目中，完成政府投资的3个子项目工程总量35%	完成政府投资的3个子项目工程	南丹县环保局	河池市政府	何辛幸
7	来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程	整治河道50公里，节制闸6座，滚水坝10座，防洪闸3座以及其他附属建筑物	181354	113000	60000	完成盘古桥工程总量60%、桂中桥工程总量50%	引水渠、城北渠、高速东、西渠、麒麟渠、市政渠、盘古渠等7条渠道开工建设，完成渠道开挖约40公里，景观绿化完成280万平方米	来宾市桂中水城开发投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
8	柳州官塘片生活污水治理工程	日处理污水4万立方米，配套建设污水收集管网51670米，污水提升泵站6座	24530	13947	5000	完成污水处理厂主体工程，开展设备安装	完成污水处理厂施工及设备安装调试	柳州市污水处理有限责任公司	柳州市政府	肖文荪
9	中铝广西分公司铝电解固体废弃物无害化利用项目	年处理铝电解废槽内衬15000吨	9338	3116	1000	完成三通一平	主体开工建设	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
	五、社会管理	2项	97627	10000	15000					
1	广西平南监狱迁建贵港市项目	总建筑面积25.26万平方米（其中监管区8.03万平方米）	74497	6500	7000	监管区主体完成招标，职工住宅完成桩基工程	监管区主体基础完成，职工住宅基本建成	广西平南监狱	自治区监狱局	蒋海东

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	2013年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	来宾市公安局监管中心	建设看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教养所、人民警察训练学校、特警支队营房、武警中队营房等，总建筑面积10万平方米	23130	3500	8000	完成三通一平，开展基础施工	完成看守所、强制戒毒所、拘留所土建工程30%	来宾市建设投资咨询有限公司	来宾市政府	杨和荣

2013 年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	99 项	21945140	15885687	4743074					
	一、基础设施	47 项	15954520	11845417	2866450					
	(一) 交通	31 项	14493131	11226060	2051733					
	——铁路	11 项	10635108	8200224	1275925					
1	沿海铁路扩能改造南宁至钦州北段	全长 99 公里，设计时速 250 公里/小时	933888	801000	50000	路基、桥梁、隧道、辅轨工程基本完成，具备开行普通客车和货车条件	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	沿海铁路扩能改造钦州至防城港段	全长 61.9 公里，设计时速 250 公里/小时	432000	410000	15000	路基、桥梁、隧道、辅轨工程基本完成，开展站房和站后“四电”集成施工。	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	沿海铁路扩能改造钦州至北海段	全长 99.5 公里，设计时速 250 公里/小时	731241	650023	70000	路基、桥梁、隧道、辅轨工程基本完成，开展站房和站后“四电”集成施工。	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
4	沿海铁路扩能改造黎塘至钦州段	全长 99 公里，设计时速 120 公里/小时(联络线 17.4 公里)	318800	185000	75000	完成路基土石方 75%，桥梁工程 80%，涵洞工程 80%，隧道工程 100%，铺轨 40%	12 月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	南广铁路(黎塘至广东界)	全长479公里,广西境内253公里,设计时速250公里/小时	1994800	1570989	200000	路基、桥梁和隧道工程基本完成,铺轨完成30%,开展站房和站后“四电”集成施工	12月	南广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
6	南宁至黎塘铁路	全长93.5公里,设计时速250公里/小时	1200527	767000	230000	正线线下工程基本完成,枢纽完成路基土石方53%,桥梁工程52%,铺轨6%	12月	黎南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
7	湘桂线永州至柳州段扩能改造工程	全长498公里,其中广西段351公里,设计时速永州至桂林200公里/小时、桂林至柳州250公里/小时	2275900	2020000	200000	完成路基土石方96%,桥梁工程97%,涵洞工程99%,隧道工程100%,铺轨90%,永州至桂林段220公里正线达到线路开通条件	12月	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
8	柳州至南宁客运专线	全长226公里,客运专线,设计时速250公里/小时及以上	2111695	1360012	330000	路基土石方、桥梁工程、隧道基本完成,完成铺轨30%	12月	柳南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
9	玉林至铁山港铁路	全长98.2公里,国铁I级,单线,电力牵引,设计时速160公里/小时(联络线32.6公里)	504132	330000	80000	完成路基土石方88%,桥梁工程92%,隧道工程86%,铺轨34%	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
10	北海铁山港铁路支线	全长18.6公里,国铁I级,单线,内燃牵引,设计时速120公里/小时	85955	70500	15455	线下工程基本完成,开展站后工程施工	12月	广西铁路投资有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
11	钦州临海园地区铁路支线大概坪至保税港区段	全长约8.7公里,地铁I级,单线,内燃牵引,设计时速80公里/小时	46170	35700	10470	完成路基土石方70%,桥梁工程100%,吹砂填海100%,铺轨75%	12月	广西铁路投资有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	——高速公路	5项	2424306	2032655	379100					
1	南宁外环高速公路	主线长79.2公里,双向四车道,路基宽28米,设计时速120公里/小时	518639	480842	35000	完成路基土石方100%,涵洞工程98%,桥梁工程90%,路面基层70%,路面基层40%,房建工程50%	10月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	河池至都安高速公路	主线长92.3公里,双向四车道,路基宽26米,设计速度100公里/小时	655576	521563	130000	完成路基土石方90%,桥涵工程90%,隧道工程95%,路面基层10%,房建工程20%	12月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	靖西至那坡高速公路	主线长 89.3 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计车速 100 公里/小时	688192	542528	140000	完成路基土石方 100%，桥梁工程 95%，隧道工程 90%，路面基层 50%，房建工程 30%	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
4	防城至东兴高速公路	主线长 55.3 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	251899	199822	52000	完成路基土石方 100%，桥梁工程 100%，涵洞通道 100%，防护排水 85%，路面基层 100%	7 月	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
5	兴安至桂林高速公路	主线长 54.1 公里，双向四车道，路基宽 28 米，设计时速 120 公里/小时	310000	287900	22100	完成路基土石方、桥梁工程、涵洞工程，路面基层 99%，路面基层 92%	6 月	广西桂兴高速公路投资建设有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
	——航空	1 项	85011	70453	14558					
1	河池民用机场	飞行区按 4C 标准建设，跑道长 2200 米，站坪 1.5 万平方米，航站楼 4200 平方米	85011	70453	14558	完成场道土石方工程，航站楼封顶，开展跑道、停机坪、联络道的铺设及设备安装	12 月	广西河池机场有限公司	河池市政府	何辛幸
	——黄金水道	8 项	555100	347297	169787					
1	右江鱼梁航运枢纽工程	1000 吨级船闸 1 座，水电站装机容量 6 万千瓦，航道整治 159 公里	195683	190621	5000	船闸已通航，电站已并网发电，完成二期砼坝主体工程	12 月	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
2	南宁至贵港 II 级航道工程	II 级航道 273 公里（牛湾至贵港 228 公里 2013 年底建成，牛湾至民生码头段结合邕宁水利枢纽推进情况实施）	68590	24000	10000	完成清覆盖层 91%，水下炸礁 90%，清渣 81%	12 月	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘巍
3	南宁港中心城区牛湾作业区一期工程	3 个 1000 吨级多用途泊位、3 个 2000 吨级杂货泊位、5 个 2000 吨级多用途泊位（码头水工按 3000 吨级预留），年吞吐能力 403 万吨	102960	51410	51550	完成码头水工工程，开展部分设备招标	9 月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
4	南宁港六景港区八联营厂作业区工程	3 个 2000 吨级杂货泊位、3 个 2000 吨级多用途泊位（水工按 3000 吨级预留），年吞吐能力 221 万吨	51390	22401	28989	完成码头平台 45%，港池挖泥、驳岸基础挖泥 75%，陆域形成 45%	9 月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	南宁港六景港区六景转运站作业区工程	4个2000吨级件杂货泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐能力142万吨	40004	17256	22748	完成港池挖泥、驳岸基础挖泥,码头平台工程55%,陆域形成60%,道路堆场20%	9月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
6	梧州中心港区李家庄作业区三期工程	2个3000吨级和1个2000吨级多用途泊位,年吞吐能力120万吨	15000	10000	5000	完成3000吨级泊位水工工程建设,2000吨级泊位投入试运营	6月	广西梧州中外运仓码有限公司	梧州市政府	朱学庆
7	梧州紫金村综合码头一期工程	4个3000吨级多用途泊位,年吞吐能力277万吨	62801	17600	42000	完成1号泊位水工工程,2号—4号泊位桩基完成70%	12月	广西梧州通洲物流有限公司	梧州市政府	朱学庆
8	百色港大旺作业区工程	5个1000吨级多用途泊位,年吞吐能力150万吨	18672	14009	4500	完成港机工程、陆域工程50%,场地道路、消防排水工程55%	12月	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	周异决
	——北部湾港口	3项	706867	514431	186624					
1	防城港东湾403号—407号泊位工程	10万吨级多用途泊位3个、5万吨级多用途泊位2个,年吞吐能力为集装箱135万TEU、件杂货及重件150万吨	368350	222860	140000	基本完成码头水工工程,开展设备安装	9月	防城港务集团有限公司	防城港市政府	何朝建
2	北海邮轮码头工程	5万吨级(水工按10万吨级预留)邮轮泊位和2万吨级邮轮泊位各一个	72334	62710	9624	完成码头沉箱安装和部分胸墙浇筑工程	10月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	钦州30万吨级石油减载平台	30万吨级油码头	266183	228861	37000	基本完成水工工程,开展设备安装	6月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
	——其他交通	3项	86739	61000	25739					
1	贺州至姑婆山公路一期工程	一级公路,长8.9公里,路基宽23米,设计时速60公里/小时	20872	14000	6872	灵峰大桥的基础、上下部构造、桥面已完成,附属工程完成50%,引道完成35%	7月	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
2	崇左至渠旧公路(崇左市工业区分段)	一级公路,长22.3公里,路基宽32/24.5米,设计时速80公里/小时	47628	30000	17628	一期工程建成通车,二期工程完成路面铺设	6月	崇左市交通投资有限公司	崇左市政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西驰程汽车运输集团有限公司百色城东客运站	一级公路汽车客运站,日发送旅客能力1.5万人,总建筑面积39205平方米	18239	17000	1239	主体结构封顶,开展内部装修	6月	广西驰程汽车运输有限责任公司	百色市政府	周异决
	(二) 能源	4项	628700	131500	492200					
1	中缅天然气管道广西段	广西境内长313公里,途经河池、来宾,在贵港压气站和西气东输二线工程对接	236000	84000	152000	完成清点294公里、扫线262公里、焊接192公里、回填147公里	10月	中国石油天然气股份有限公司	自治区能源局	高旭
2	中缅天然气管道广西段支线	包括桂林支线203公里、河池支线24公里、钦州支线138公里、防城港支线65公里	178000	25000	153000	完成清点154公里、扫线112公里、焊接92公里、回填69公里	12月	中国石油天然气股份有限公司	自治区能源局	高旭
3	西气东输二线工程广西段支线工程	包括南宁至百色、南宁至崇左、贵港至玉林、苍梧至贺州支线,共758公里	185000	15000	165000	开展清表和扫线工作,部分支线开始焊接	12月	中国石油西气东输管道分公司	自治区能源局	高旭
4	百色一阳圩成品油管道工程	全长115公里,管径457毫米,设计输油量750万吨/年	29700	7500	22200	完成扫线70公里,完成焊接45公里	9月	中国石化销售有限公司华南分公司	自治区能源局	高旭
	(三) 市政基础设施	12项	832689	487857	322517					
1	桂林市西二环路	城市快速路,长17.8公里,路基红线宽度50/60米	226194	100000	126194	路基主体施工,下穿湘桂铁路工程东侧已具备施工条件,北辰路立交桥工程桩基施工	12月	桂林市经济建设投资公司	桂林市政府	黄俊华
2	北海银滩大道改建工程(铁山港大道—广东路段)	城市主干道I级,长14.5公里,路基红线宽70米	109317	35000	74317	基本完成排水工程及道路土方工程	6月	北海银滩开发投资公司	北海市政府	周家斌
3	钦州市扬帆大道南延长线(金海湾东大街至钦州港环北路)	城市主干道I级,长20.6公里,路基红线宽70米	139972	108882	31090	完成路基工程90%,路面工程50%	12月	钦州市开发投资公司	钦州市政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	防城港市东湾大道	城市主干道Ⅱ级,长13.06公里,路基红线宽50米	82353	66907	15000	二、五、六标段完工,三、四标段开工建设	12月	防城港市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	何朝建
5	防城港市针鱼岭大桥	总长824.5米,主桥250米,主桥普通桥面宽36米	47082	39474	7000	完成全线路基、路面,交工工程	10月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	何朝建
6	防城港市西湾环海大道	城市次干道,长9.438公里,路基红线宽33米	51800	27150	15000	基本完成路基工程,开展路面施工	12月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	何朝建
7	田东石化工业园区基础设施及配套项目	城市主干道Ⅱ级路13968米,其中工业大道3253米,工业北路3290米,石化大道4809米,糖厂路1116米,科技园路1500米。建设0.5万吨/日污水处理站,以及一级普通消防站3400平方米	50174	47000	3100	完成科技园路一期建设,工业大道、石化大道在建,污水处理站设备安装基本完成,消防站完成主体	8月	田东县工业投资公司	百色市政府	周异决
8	来宾市来华大桥(红水河四桥)	全长817.17米,其中主桥长220米	19423	14500	4800	完成主桥横撑安装和引桥箱梁浇筑	10月	来宾市城市建设投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
9	崇左市友谊大道北段延长线	城市主干道Ⅰ级,长2979米,路基红线宽50米	23555	15000	8555	完成旧友谊大道道路段扩建,开展下穿铁路工程施工	6月	崇左市城市建设投资有限责任公司	崇左市政府	孙大光
10	梧州市南岸新区苍海环湖大道	城市主干道Ⅱ级,长6.9公里,路基红线宽55米	41351	15000	26351	完成滨湖西路水稳层施工,其余路段进行填土压实	12月	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
11	贺州华润循环经济产业示范区基础设施和服务设施建设	建设科普展示馆、办公楼等,建筑面积10277平方米,进厂道路1.23公里以及供水、供电、供气等配套设施	19310	13200	6110	完成办公楼、综合楼、宿舍楼主体施工,开展场地绿化、装饰及配套建设	11月	华润电力(贺州)有限公司	贺州市政府	白希
12	防城港企沙工业区自来水管网一期工程	日供水5万立方米,铺设配水管网长66.7千米	22158	5744	5000	完成水厂土建工程,开展设备安装	10月	广西防城港北投水务有限公司	防城港市政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	二、产业	32项	5035874	3400944	1568359					
	(一) 千亿元产业	17项	4176799	2855917	1287651					
	——电力工业	1项	941704	668856	272757					
1	广西电网公司2013年竣工项目(220千伏及以下送变电)	220千伏包括柳南客专、南黎、南广铁路外部供电工程等27个项目,110千伏包括长摆、狮山、正礼(莲花)等45个项目,10千伏以下城市县城本电网,农网改造升级工程等	941704	668856	272757	主体在建	12月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
	——有色金属工业	4项	1464040	1084833	373167					
1	广西金川有色金属加工项目一期工程	40万吨/年铜冶炼、160万吨/年硫酸、120万吨/年渣选矿	700000	460000	240000	完成主厂区土建工程70%,供水供电工程基本完成	6月	广西金川有色金属有限公司	防城港市政府	何朝建
2	广西南南铝加工有限公司大规格高性能铝合金板带型材项目	年产大规格高性能铝合金板带型材20万吨	482000	443833	38167	圆锭生产线投产,扁锭生产线及研发线设备安装完成80%,中厚板车间设备安装完成50%,冷轧车间开始土建施工	12月	广西南南铝加工有限公司	南宁市政府	周红波
3	柳州银海铝业公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目	年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材	259800	165000	90000	熔铸车间试生产,热轧车间实现无负荷试车,2800毫米冷轧机进入调试阶段,2300毫米冷轧机在排	12月	柳州银海铝业股份有限公司	柳州市政府	肖文芬
4	广西中金岭南矿业公司铅锌矿采选扩产改造项目	改扩生产线,由现600吨/日至3000吨/日,年产金属铅6500吨,年产金属锌31680吨	22240	16000	5000	完成选厂空压站设备安装,破碎车间钢结构封顶、西风井提升机房基本完成,浮选车间土建工程已完成	10月	广西中金岭南矿业有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
	——冶金工业	1项	223749	181000	42000					
1	北海诚德镍铬合金带卷固溶生产线项目	建设3条镍铬合金带材退火酸洗线,年加工160万吨	223749	181000	42000	基本完成土建工程,开展设备安装	10月	北海诚德金属压延有限公司	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——汽车工业	4项	674000	467000	182000					
1	广西(柳州)汽车城一期工程——上汽通用五菱汽车股份有限公司年产40万辆轿车基地项目	年产40万辆整车、35万台发动机及配套设施	410000	358000	41000	整车生产线设备调试,第一台乘用车下线;发动机生产线设备安装	9月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	广西(柳州)汽车城一期工程——东风柳州汽车有限公司迁建项目	年产15万辆乘用车和10万辆商用车	189000	45000	130000	完成征地拆迁及厂房基础设施建设	12月	东风柳州汽车有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	柳州市车用空调系统生产项目	年产20万套车用空调系统	22000	19000	3000	完成土建工程85%,开展设备安装	6月	柳州五菱宝马利汽车空调有限公司	柳州市政府	肖文荪
4	柳州汇聚橡塑密封件有限公司橡塑密封件项目	年产200万套橡塑密封件	53000	45000	8000	部分车间已投入试产,配套工程基本完成	3月	柳州汇聚橡塑密封件有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——机械工业	1项	38716	31480	6978					
1	柳开电气集团有限公司整体迁建项目	年产各种高压开关3000面、各种高压电器产品11000台	38716	31480	6978	厂房主体在建,一期道路和管网建设中	12月	柳开电气集团有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——石化工业	1项	619889	280000	339889					
1	中石油含硫原油加工配套项目	建设含硫原油加工配套装置	619889	280000	339889	地下管网、管廊已完成,部分设备已安装,部分工艺管线施工	12月	中石油广西石化分公司	钦州市政府	李新元
	——食品工业	2项	55624	50400	4219					
1	华润雪花啤酒(广西)有限公司年产20万吨啤酒项目	年产20万吨啤酒	35405	32400	2000	完成一期工程部分厂房建设,开展设备安装调试	3月	华润雪花啤酒(广西)有限公司	贺州市政府	白希
2	广西明旺食品有限公司年产5万吨复原乳生产项目	年产复原乳5万吨	20219	18000	2219	基本完成土建工程,开展设备安装	8月	广西明旺食品有限公司	玉林市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——造纸与木材加工业	1项	57140	17199	39941					
1	广西永凯糖纸有限责任公司制糖综合利用年产20万吨高级文化用纸项目	年产20万吨高档文化用纸	57140	17199	39941	基本完成土建工程,开展设备安装	12月	广西永凯糖纸有限责任公司	南宁市政府	周红波
	——纺织服装与皮革工业	2项	101937	75149	26700					
1	南宁锦虹棉纺织有限责任公司易地搬迁技术改造项目	建筑面积17.45万平方米,搬迁技改后年产18.2万纱锭	80737	63649	17000	一、二分厂厂房土建已竣工验收,部分设备已安装,三分厂已开展土建施工及变电设备安装	12月	南宁锦虹棉纺织有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	柳州市华侨纺织有限公司搬迁改造项目	年产纱锭15万锭	21200	11500	9700	完成土建工程80%,开展设备安装	8月	柳州市华侨纺织有限公司	柳州市政府	肖文荪
	(二) 战略性新兴产业	10项	594993	402304	194669					
	——新能源产业	7项	380083	234304	147759					
1	华电南宁华南城分布式能源项目	建设3套6万千瓦燃气—蒸汽联合循环机组	84849	54599	30000	主厂房封顶,开始安装锅炉、汽轮发电机等设备	9月	南宁华电新能源有限公司	南宁市政府	周红波
2	兴安县源江风电场	装机容量4.95万千瓦	44766	15000	32000	完成进场道路建设,开展设备安装	12月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	龙胜县南山风电场一期工程	装机容量4.95万千瓦	48904	38900	10000	完成进场道路建设,部分风机基础已浇筑,设备已购置	6月	大唐桂林新能源有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	富川百万千瓦风电基地——龙头风电场	装机容量4.95万千瓦	44105	38805	5300	完成部分设备安装,升压站综合楼主体在建	6月	大唐富川新能源有限公司	贺州市政府	白希
5	富川百万千瓦风电基地——长春风电场	装机容量4.95万千瓦	45391	10000	35391	进行基础施工,建设部分升压站	12月	富川新能风力发电有限公司	贺州市政府	白希
6	浦北县生物质发电工程	2台1.5万千瓦生物质发电机组	32068	7000	25068	完成三通一平,开展设备采购	12月	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	钦州市政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	桂林众阳光能科技有限责任公司年产300兆瓦多晶硅太阳能电池片项目	年产300兆瓦多晶硅太阳能电池片	80000	70000	10000	一期建成投产,二期工程主体在建	3月	桂林众阳光能科技有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
	——生物医药产业	2项	94910	78000	16910					
1	广西药用植物园改造升级项目	新建世界知名药用植物园,改造“本草纲目”园和民族药园等3个主题园,改造和新建20个专类园,建设药用植物种子库、标本馆、温室、中医药产品标准化检测服务中心及相应的配套设施,总建筑面积34263平方米	49800	44800	5000	基本完成专类园基础工程	5月	广西药用植物园	自治区卫生厅	李国坚
2	桂林三金药业现代中药产业化工程	建设符合GMP标准的提取车间、片剂车间、散剂车间、胶囊剂车间、喷雾剂车间、颗粒剂车间等	45110	33200	11910	4栋厂房封顶,进行整体装修,6座仓库建成,完成部分设备采购	11月	桂林三金药业股份有限公司	桂林市政府	黄俊华
	——节能环保产业	1项	120000	90000	30000					
1	桂林高新区“绿色科技产业园”干湿变压器和风能发电机生产基地	建设绿色能源电气研发制造产业园和智能电网研发制造产业园	120000	90000	30000	1至4号厂房已完工,设备采购已完成	2月	桂林君泰福建设有限公司	桂林市政府	黄俊华
	(三) 现代服务业	5项	264082	142723	86039					
	——商贸流通	5项	264082	142723	86039					
1	南宁中央直属储备糖库	总建筑面积5.86万平方米,储备库容13万吨	21372	3000	18372	完成征地拆迁,开展三通一平	12月	(中国华孚贸易发展集团公司)南宁中央直属储备糖库筹建处	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	柳州市生产资料物流中心一期工程	建设仓储货场、深加工区等物流仓储设施,总建筑面积51.7万平方米	56320	51000	5000	完成主体土建工程,完成配套路网工程60%	3月	柳州市瑞中运公司	柳州市政府	肖文荪
3	玉林豪德桂中现代商贸物流城(一期)	建设建材、装饰材料、五金、数码电器器材、纺织服装等物流仓储设施,总建筑面积30万平方米	100000	40000	25000	完成1号、2号交易广场独立商铺主体建筑和装修,完成1、2号大卖场桩基工程	5月	广西玉林现代物流城开发有限公司	玉林市政府	王凯
4	贺州市金泰农产品物流加工项目	建设农产品加工、交易、物流及粮油储备设施,总建筑面积36万平方米	50390	42150	8240	农产品市场10栋楼房结构已验收	9月	贺州市金泰实业有限公司	贺州市政府	白希
5	广西百色矿务局有限公司煤炭物流项目	建设堆煤棚、混配煤生产系统及辅助设施,建筑面积22.9万平方米	36000	6573	29427	完成征地拆迁,开展三通一平	12月	广西百色矿务局有限公司	百色市政府	周异决
三、社会民生		17项	739013	555526	176788					
(一) 教育		7项	271633	236926	31500					
1	桂林理工大学雁山校区一期工程	建设教学楼、学生宿舍等,总建筑面积38.8万平方米	54300	52720	1100	1号系部教学楼主体封顶,体育运动场开展招标,其他主体工程竣工验收	9月	桂林理工大学	自治区教育厅	秦斌
2	桂林理工大学雁山校区二期工程	建设教学楼、学生宿舍、教工宿舍、运动场等,总建筑面积36.4万平方米	44000	41175	2200	景观大道、二期道路完成招标,其他主体工程竣工验收	9月	桂林理工大学	自治区教育厅	秦斌
3	桂林电子科技大学花江校区三期工程(原尧山新校区三期工程)	建设学生宿舍、教工宿舍、运动场等,总建筑面积12万平方米	18000	16000	2000	1号、2号学生宿舍、公共租赁住房,网球场、风雨操场已投入使用,图书馆完成主体施工	9月	桂林电子科技大学	自治区教育厅	秦斌
4	广西中医药大学仙葫新校区二期工程	建设学生宿舍、饭堂、教学楼、实验楼、图书馆等,总建筑面积18.6万平方米	37800	34200	3500	药学院、体育馆、图书馆完成土建工程,其他主体工程竣工验收	6月	广西中医药大学	自治区教育厅	秦斌

序号	项目名称	主要内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	中国壮乡英才园(韦国清诞辰100周年纪念活动基础设施建设)	陈列馆建筑面积12000平方米,配套设施广场、纪念碑、石浮雕等	10096	7000	3096	完成陈列馆主体工程80%、景观工程75%	5月	东兰县民政局、住建局、县“99办”	河池市政府	何辛幸
5	崇左市文化中心	建设群众艺术馆、图书馆及配套设施,总建筑面积12000平方米	10000	6000	4000	主体工程封顶,内部装饰工程完成35%	6月	崇左市城市建设投资有限责任公司	崇左市政府	孙大光
6	贺州市文化中心	总建筑面积39790平方米	31000	18000	10000	主体工程完成80%,广场完成50%	12月	贺州市城市建设投资集团有限公司	贺州市政府	白希
	(四) 其他社会民生	2项	228020	175000	52000					
1	自治区政协委员活动会馆	建设会议用房、委员活动交流用房、设备用房及相关附属设施,总建筑面积49998平方米	34320	20000	14000	主体工程封顶,开展内部装修	6月	自治区政协办公厅	自治区政协办公厅	禿沛钧
2	广西国钦廉林场总部搬迁及华侨安置项目	建设华侨安置房、林场职工住房、林场科研办公综合楼及配套设施,总建筑面积120万平方米	193700	155000	38000	创业大厦竣工,综合办公楼主体基本完成,安置房建设完成80%	10月	钦州钦廉林业综合开发有限公司	钦州市政府	李新元
	四、生态环保	2项	173763	70000	103477					
1	南宁市良庆河综合整治三期工程(五象湖工程)	良庆河综合整治三期工程上、中、下游段及周边土地平整	148286	50000	98000	水域部分开工建设	9月	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	广西信发160万吨氧化铝配套项目2号赤泥库	新建库容为4045.6立方米的赤泥库,包括3个内坝、底坝,终期坝顶标高920米	25477	20000	5477	基本完成土石方工程,开展库底、库周防渗处理建设	6月	广西信发铝电有限公司	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	五、社会管理 自治区公安厅技术用房等系列产品	1项 建设技术大楼、信息视频技术用房、培训及制证中心大楼、警卫中队营房及通信站营房、警用装备仓库等,总建筑面积101129平方米	41970	13800	28000	1号楼封顶,2号主体至第四层,3号楼桩基工程,4、5号楼开工建设,其他配套设施完成招标	10月	自治区公安厅	自治区公安厅	于娃娃

2013 年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底前期工作完成情况	2013 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	97 项	38678534						
	一、基础设施	29 项	16345851						
	(一) 交通	23 项	15440254						
	——铁路	9 项	9619800						
1	南昆铁路南宁至那厘段增建二线	全长 99.3 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	380000	项目建议书、选址已批复，环评正在开展，用地预审已报国土部待批复，可研已报铁道部待批复	力争批复水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	南昆铁路那厘至百色段增建二线	全长 99.8 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	450000	项目建议书、选址已批复，环评正在开展，用地预审已报国土部待批复，可研已报铁道部待批复	力争批复水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	黎塘至湛江铁路电气化改造（广西段）	全长 318 公里，其中广西境内 231 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	180000	项目建议书已批复，可研已开展技术审查，环评正在开展，用地预审待开展	力争批复选址、水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
4	黄桶至百色铁路（广西段）	全长 305.9 公里，其中广西境内长 139.9 公里，国铁 I 级单线，设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	1060000	项目建议书已上报国家发展改革委待批，可研已编制完成	力争批复项目建议书	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	湘桂铁路扩能南宁至凭祥段	全长198公里, 国铁I级, 双线, 电力牵引, 设计时速200公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	1690000	项目建议书、用地预审、水保已批复, 环评已完成内审, 可研待铁道部报国家发展改革委	力争完成可研审批前置手续办理, 争取铁道部上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
6	合浦至湛江铁路(广西段)	全长121公里, 其中广西境内长71.3公里, 国铁I级, 双线, 电力牵引, 设计时速200公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	606000	项目建议书已批复, 可研待铁道部报国家发展改革委	力争完成可研审批前置手续办理, 争取铁道部上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
7	河池至南宁铁路	全长225.1公里, 国铁I级、双线, 设计时速200公里/小时(预留250公里/小时)	国家投资 地方自筹 银行贷款	2550000	项目建议书已批复, 可研待铁道部报国家发展改革委	力争完成可研审批前置手续办理, 争取铁道部上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
8	柳州至肇庆铁路(广西段)	全长409公里, 其中广西境内长259.9公里, 国铁I级, 双线, 电力牵引, 设计时速160公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	2581800	项目建议书已上报国家发改委待批, 可研已编制完成	力争批复项目建议书	柳肇柳南铁路公司筹备组	自治区铁路建设办公室	李宏庆
9	柳州火车站扩建工程	总建筑面积5万平方米	国家投资 地方自筹 银行贷款	122000	正在开展可研编制	力争批复选址、水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
	——高速公路	4项		4874902					
1	荔浦至玉林高速公路	主线长267.2公里, 连接线60公里, 主线双向四车道, 路基宽26/28米, 设计时速100/120公里/小时	申请补助 银行贷款 业主自筹	1644902	可研已评估, 环评、水保、用地预审、选址已批复	完成可研审查, 确定项目业主	待定	自治区交通运输厅	潘巍
2	灌阳至平乐高速公路	高速公路135公里	银行贷款 业主自筹	980000	开展业主招标	完成可研审查, 确定项目业主	待定	桂林市政府	黄俊华
3	贵港至隆安高速公路	高速公路221公里	银行贷款 业主自筹	1430000	完成可研编制	完成可研审查, 确定项目业主	待定	自治区交通运输厅	潘巍
4	隆安至硕龙高速公路	高速公路117公里	银行贷款 业主自筹	820000	完成可研编制	完成可研审查, 确定项目业主	待定	自治区交通运输厅	潘巍
	——黄金水道	7项		623987					
1	西津二线船闸工程	1座3000吨级船闸	申请补助 业主自筹	209528	完成项目建议书审查, 基本具备审批条件	力争完成项目建议书批复, 上报可研	横县江南发电有限公司	自治区交通运输厅	潘巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	西南水运出海中线通道龙滩翻坝系统工程	2个500吨级船位,年通过能力500万吨	申请补助 业主自筹	45000	项目建议书已批复,可研上报待批	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	百色水利枢纽二期工程(过闸设施)	1000吨级船闸	申请补助 业主自筹	160000	可研已编制完成,上报国家发改委待评审	力争完成可研批复	广西右江水利开发有限公司	自治区水利厅	杨焱
4	南宁港隆安港区宝塔作业区一期工程	4个1000吨级杂货泊位,年吞吐量80万吨	银行贷款 业主自筹	17141	已取得“路条”,可研已编制完成,已出具环评初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西宝塔工业园区投资发展有限公司	南宁市政府	周红波
5	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	6个2000吨级泊位,年吞吐量255万吨	银行贷款 业主自筹	74918	选址、用地预审、环评、水保已出具初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西鹿寨通洲物流有限公司	柳州市政府	肖文芬
6	百色港田阳港七联作作业区码头工程	6个1000吨级泊位,年吞吐量150万吨	银行贷款 业主自筹	40000	选址、用地预审已批复	完成水保、环评和项目核准	广西现代桂田港运服务有限公司	百色市政府	周异决
7	来宾港莆田作业区码头工程	10个2000吨级泊位,年吞吐量400万吨	申请补助 银行贷款 业主自筹	77400	选址已批复,可研、水保、环评已完成编制	完成水保、环评、用地预审和可研批复	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市政府	杨和荣
	——北部湾港口	2项		128435					
1	北海港铁山港区航道疏浚二期扩建工程	对航道进行疏浚和拓宽,按满足10万吨级船舶建设	财政拨款 银行贷款 业主自筹	110350	用海预审、海域使用已批复,海洋环评已审查	完成海洋环评和可研批复	北海市路港建设投资有限公司	北海市政府	周家斌
2	中石化北海炼化项目石化码头工程	2个5000吨级成品油泊位及码头配套设施,年吞吐量141万吨(远期400万吨)	业主自筹	18085	可研已编制完成,选址、岸线申请已批复,开展环评、用地预审材料编制	完成水保、环评、用地预审和项目核准	中石化北海炼化有限责任公司	北海市政府	周家斌
	——其他交通	1项		193130					
1	贺州(贺街)至富川一级公路	一级公路,长约105公里,包括主线和3条支线,双向四车道	申请补助 银行贷款 业主自筹	193130	可研、选址、用地预审、环评、水保已批复,正在编制初步设计	完成初步设计编制,确定项目业主	待定	贺州市政府	白希
	(二)能源	1项		34980					
1	玉林市西气东输二线天然气接气工程	建设接气管线约40公里、中压管线10公里、接受门站3座,配套设施汽车加气站及相关辅助设施	业主自筹	34980	已取得“路条”,南门口选址、安评已批复,环评、水保等报告已完成编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	玉林中燃城市燃气发展有限公司	玉林市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 水利	4项		817427					
1	落水水利枢纽工程	水库总库容3.43亿立方米, 防洪库容2.5亿立方米, 电站装机容量3.9万千瓦	申请补助地方自筹	140200	项目建议书已上报国家发展和改革委员会, 待批复	力争完成项目建议书批复, 上报可研	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市政府	肖文森
2	洋溪水利枢纽工程	防洪库容7.8亿立方米, 电站装机容量15.9万千瓦	申请补助地方自筹	352000	项目建议书已上报水利部	力争项目建议书通过水利部审查	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市政府	肖文森
3	桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程	设计引水流量36.11立方米/秒, 设计灌溉面积74.11万亩, 为农村及乡镇33.8万人的饮水提供源水	申请补助地方自筹	207227	项目建议书已上报国家发改委, 待批复	力争完成项目建议书批复, 上报可研	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市政府	杨和荣
4	左江治旱工程驮英水库	库容2.38亿立方米, 增加灌溉面积53.8万亩, 改善灌溉面积15万亩	申请补助地方自筹	118000	项目建议书通过了水利部水规总院审查	力争完成项目建议书批复, 上报可研	崇左市左江治旱灌区管理局	崇左市政府	孙大光
	(四) 市政基础设施	1项		53190					
1	北海市营盘路	城市主干道I级, 长8112米, 路红线宽70米	亚行贷款业主自筹	53190	可研已批复, 开展初步设计编制	完成初步设计编制, 确定建设方案	北海市路港建设投资有限公司	北海市政府	周家斌
	二、产业	55项		21390093					
	(一) 千亿元产业	21项		9053489					
	——电力工业	4项		2022979					
1	北海电厂二期	2台60万千瓦超临界燃煤发电机组	银行贷款业主自筹	430000	可研已评审, 已上报国家申请前期工作“路条”	力争获得项目前期工作“路条”	国投北部湾发电有限公司	北海市政府	周家斌
2	神华国华广投北海电厂一期	2台100万千瓦超临界燃煤发电机组	银行贷款业主自筹	950000	已上报国家申请前期工作“路条”, 可研已评审	力争获得项目前期工作“路条”	神华国华广投(北海)发电有限公司	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	合山电厂“上大压小”第二台60万千瓦机组	1台60万千瓦超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	162979	已上报国家申请前期工作“路条”	力争获得项目前期工作“路条”	大唐桂冠合山发电有限公司	来宾市政府	杨和荣
4	百色电厂	2台60万千瓦燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	480000	已上报国家申请前期工作“路条”	力争获得项目前期工作“路条”	华能国际电力股份有限公司	百色市政府	周异决
	——有色金属工业	4项		971710					
1	广西南国铜业有限公司15万吨/年铜冶炼项目	年产15万吨铜、52万吨硫酸	银行贷款 业主自筹	358686	已备案，选址、用地预审、节能、水保已批复，环评正在修编	力争国家环保部批复环评	广西南国铜业有限公司	崇左市政府	孙大光
2	广苏源投资股份有限公司新山铝示范园煤电铝一体化项目	年产铝板带箔材20万吨，配套建设直供加工用铝水20万吨，2台15万千瓦热发电机组	银行贷款 业主自筹	399024	选址已批复，完成可研编制	完成水保、环评、用地预审和项目核准	广西苏源投资股份有限公司	百色市政府	周异决
3	中铝广西分公司赤泥综合利用项目	包括赤泥回收铁，50万吨/年铁路铝钠综合回收，利用选铁后赤泥尾矿配套生产建筑材料	银行贷款 业主自筹	116000	正在编制可研	完成备案、选址、水保、环评和用地预审	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
4	广西金宏金属有限公司年产20万吨光亮铜杆建设项目	年产20万吨光亮铜杆	银行贷款 业主自筹	98000	已备案，已出具选址、水保、节能、环评初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审	广西金宏金属有限公司	贵港市政府	李宁波
	——汽车工业	1项		48000					
1	昊天科技汽车电子新材料项目	年产30万台/套车用电容触摸屏、50万台/套车用LDD照明设备	银行贷款 业主自筹	48000	已备案，选址已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审	昊天科技有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——机械工业	3项		260000					
1	广西玉柴机器股份有限公司铸造中心柴油机械制造项目三期	建设3号铸造车间及配套用房，年增加铸铁毛坯4.5万吨	银行贷款 业主自筹	60000	用地预审、环评、节能已批复，正在编制可研	完成水保、项目核准批复	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	王凯
2	梧州社学新型农业机械制造项目	年产拖拉机2万台、挖掘机2800台、装载机1800台	银行贷款 业主自筹	40000	已备案，开展可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审	梧州山王拖拉机制造有限公司	梧州市政府	朱学庆
3	钟山三菱机械装备制造项目	年产挖掘机、装载机各15000台	银行贷款 业主自筹	160000	已备案，选址已定，正在组织节能、环评、水保、用地预审等材料	完成水保、环评、用地预审	柳州三菱集团有限公司钟山分公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——石化工业	4项		4713100					
1	中石油广西石化有限公司炼油二期项目	新增1000万吨炼油生产能力	银行贷款 业主自筹	1500000	已完成选址方案编制	完成项目申请报告编制	中石油广西石化有限公司	自治区发展改革委	黄方方
2	中石化铁山港炼化一体化项目	年加工1000万吨原油、年产100万吨乙烯和90万吨对二甲苯	银行贷款 业主自筹	3000000	开展技术方案研究	完成项目申请报告编制	中国石油化工集团公司	自治区发展改革委	黄方方
3	广西科元新材料有限公司20万吨/年丙烯酸酯项目	年产20万吨丙烯酸酯、20万吨异辛烷、7万吨丙酮氰醇、3万吨硫铵等	银行贷款 业主自筹	180800	已取得“路条”，选址、节能、安评、水保已批复，正在编制环评、组织用地预审材料	完成环评、用地预审和项目核准	广西科元新材料有限公司	防城港市政府	何朝建
4	广西广维化工有限公司利用废糖蜜生产聚乙炔醇材料技改项目	10万吨/年废糖蜜制工业乙醇	银行贷款 业主自筹	32300	已备案，节能已批复，环评、用地预审已出具初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审	广西广维化工有限公司	河池市政府	何幸幸
	——食品工业	1项		172900					
1	广西崇左东亚糖业有限公司糖业循环经济综合利用项目一期	日榨甘蔗2万吨，日产精糖1200吨，配套建设3万千瓦热电联产机组	银行贷款 业主自筹	172900	已取得“路条”，规划选址已出具初步意见，完成可研编制，用地预审、环评材料编制完成	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西崇左东亚糖业有限公司	崇左市政府	孙大光
	——造纸与木材加工业	1项		650000					
1	广西贺州华桂林浆纸业有限公司林浆纸一体化	建设80万亩原料林基地（其中桉树50万亩、松树30万亩），年产化机浆25万吨、白卡纸30万吨	银行贷款 业主自筹	650000	选址已定，环评、用地预审已通过自治区初审，水保、水资源及人河排污口已获国家相关部门批准，原料林基地已通过国家林业局审查	力争完成水保、环评和用地预审，申请报告上报国家发展改革委	广西贺州华桂林浆纸业有限公司	贺州市政府	白希
	——电子信息工业	2项		135000					
1	惠科电子（北海）科技产业园	年产800万台光电显示产品、多媒体机箱、电源等，建筑面积22万平方米	银行贷款 业主自筹	100000	已落实部分建设用地	完成用地出让手续	惠科电子（深圳）有限公司	北海市政府	周家斌
2	广西浦北美美电器有限公司电工智能化控制系统生产项目	年产智能化控制系统8500套、电子机芯667.7万个、电波钟162.5万个，建筑面积10.5万平方米	银行贷款 业主自筹	35000	已备案，可研已完成编制，正在开展环评、用地预审等工作	完成选址、水保、环评和用地预审	广西浦北美美电器有限公司	钦州市政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——纺织服装与皮革工业	1项		79800					
1	柳州新宇纺织有限公司纺纱能力提升改造项目	年产50万锭纺织纱	银行贷款 业主自筹	79800	已备案, 选址已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审	柳州新宇纺织有限公司	柳州市政府	肖文恭
	(二) 战略性新兴产业	17项		9275104					
	——新能源产业	13项		8656439					
1	防城港红沙核电二期	4台百万千瓦级核电机组	银行贷款 业主自筹	5000000	开展接入系统等专题研究工作, 上报国家能源局申请“路条”	力争取得开展前期工作“路条”	广西防城核电有限公司	自治区能源局	高旭
2	防城港白龙核电工程	6台百万千瓦级核电机组	银行贷款 业主自筹	7500000	初步可研阶段的所有工作和可研阶段的大部分专题已经完成, 已上报国家能源局申请“路条”	力争取得开展前期工作“路条”	中国电力投资集团公司	自治区能源局	高旭
3	华电南宁邕宁燃气热电项目一期	燃气—蒸汽联合循环供热机组, 总装机容量160万千瓦, 年发电量约19.6亿度	银行贷款 业主自筹	129149	已取得“路条”, 用地预审已批复, 已取得选址、环保等初步意见, 可研已编制完成	完成选址、水保、环评和项目核准	华电新能源发展有限公司	南宁市政府	周红波
4	兴安县殿堂风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	45951	已取得“路条”, 选址、水保已批复, 可研已评审	完成用地预审、环评和项目核准	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	兴安县道坪风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	44288	已取得“路条”, 选址、水保已批复, 可研已评审	完成用地预审、环评和项目核准	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
6	全州县黄花岭风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	49218	已取得“路条”, 可研已通过评审, 选址、环评、水保、用地预审、占用林地材料等正在编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	中国大唐集团新能源股份有限公司	桂林市政府	黄俊华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	全州县六字界风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	49737	已取得“路条”，选址已出具初步意见，环评、水保、用地预审完成材料编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	北京优普欧能投资管理有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
8	恭城县门楼风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	45000	已取得“路条”，选址已批复，可研已评审	完成水保、环评、用地预审和项目核准	大唐桂林新能源有限公司	桂林市政府	黄俊华
9	灌阳县马头风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	49550	已取得“路条”，环评已批复，可研已评审	完成选址、水保、用地预审和项目核准	中国电集团公司广西分公司	桂林市政府	黄俊华
10	桂林昌盛坪风电场	装机容量4.95万千瓦	银行贷款 业主自筹	48134	已取得“路条”，选址、用地预审、环评、占用林地已出具初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	中国电集团公司广西分公司	桂林市政府	黄俊华
11	百色华鑫生物质发电工程	2台1.5万千瓦生物质发电机组	银行贷款 业主自筹	32399	选址、用地预审、水保已批复	完成环评和项目核准	百色华鑫电力有限责任公司	百色市政府	周异决
12	武宣生物质发电工程	1台3万千瓦生物质发电机组	银行贷款 业主自筹	28000	已取得“路条”	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	阳光凯迪新能源集团有限公司	来宾市政府	杨和荣
13	岑溪锂聚合物动力电池扩建及技术改造项目	年产5.71亿Ah锂聚合物动力电池	银行贷款 业主自筹	135013	已取得“路条”，选址、用地预审已批复，正在编制环评	完成水保、环评和项目核准	广西七星精进能源科技有限公司	梧州市政府	朱学庆
	——新材料产业	2项		79988					
1	中铝广西有色崇左稀土开发有限公司年产500吨三基色荧光粉和年产500吨稀土金属永磁材料项目	年产500吨三基色荧光粉、500吨稀土金属永磁材料	银行贷款 业主自筹	9988	已取得“路条”，完成可研编制，开展环评和用地预审材料编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	中铝广西有色崇左稀土开发有限公司	崇左市政府	孙大光
2	贺州市纳米级碳酸钙新材料生产项目	年产160万吨高科技碳酸钙产品	银行贷款 业主自筹	70000	已备案，选址、用地预审、环评已批复	完成水保批复	贺州市桂兴建投资有限公司	贺州市政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	新一代信息技术产业	1项		38677					
1	中国—东盟技术转移中心	建设科技展示、技术交易、信息交流、会展服务、技术培训等设施,总建筑面积约44897平方米	申请补助 业主自筹 银行贷款	38677	项目已立项,完成可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	广西科技信息网络中心	自治区科技厅	谢迺堂
	—海洋产业	1项		500000					
1	广西海森特重工有限公司防城港海工装备制造项目	年产300万吨载重吨船舶及海工产品,具备制造10万吨级各类运输船舶及海洋石油平台能力	银行贷款 业主自筹	500000	已备案,选址已定,可研已编制完成,正在开展环评、节能评估等工作	完成水保、环评和用地预审	广西海森特重工有限公司	防城港市政府	何朝建
	(三) 现代服务业	16项		3047645					
	—商贸流通	11项		1075113					
1	广西玉柴物流集团有限公司电子商务运营中心(南宁)一期工程	建设电子信息服务中心、仓储配送中心、商贸物流展示交易中心,总建筑面积39.7万平方米	银行贷款 业主自筹	129645	已备案,已取得环保初步意见	完成选址、环评、水保、用地预审	广西玉柴物流集团有限公司	南宁市政府	周红波
2	柳州国家公路运输枢纽柳州物流中心	建设装卸作业区、物流仓储、加工配送区、中转换装作业区、电子信息处理系统等,年吞吐量约300万吨	申请补助 业主自筹 银行贷款	64129	选址已批复,开展可研、环评、水保等材料编制	完成水保、环评、用地预审和可研批复	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	玉林无水港项目(一期工程)	建设集装箱联运、公共仓储配送、冷冻产品存储配送、粮油饲料仓储配送设施及配套工程,总建筑面积50.5万平方米	银行贷款 业主自筹	100000	已备案,原选址、用地预审、环评等已批复,现重新选址和完善相关前期工作	确定建设方案,完善前期工作	广西北部湾国际港务集团有限公司	玉林市政府	王凯
4	北部湾·海生医药交易及物流配送中心(玉林)	建设展示交易区、仓储配送区及配套服务区,总建筑面积137万平方米	银行贷款 业主自筹	258000	已备案,选址、用地预审、节能已批复,正在编制环评	完成水保和环评批复	广西海生医药投资有限公司	玉林市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	陆川县农机配件交易中心项目	建设农机配件交易市场、农机配件展示中心以及配套服务设施,总建筑面积8.5万平方米	银行贷款 业主自筹	31000	已备案,已取得选址、用地预审、环评、水土保持意见	完成水保、环评、用地预审	陆川县工业投资有限公司	玉林市政府	王凯
6	广西中星投资有限公司(桂平)大型农产品交易市场综合建设项目	建设市场交易区、冷链保鲜区、物流区及配套设施等,总建筑面积59.5万平方米	银行贷款 业主自筹	80000	已备案,已取得选址、水保、环评、用地初步意见	完成水保、环评、用地预审	广西中星投资有限公司	贵港市政府	李宁波
7	灵山县粮油加工基地	建设粮油储备和中转库区、粮油加工区、交易区和综合服务专区,总建筑面积114910平方米	申请补助 银行贷款 业主自筹	20800	已备案,选址、用地预审已批复	完成水保、环评批复	灵山县那隆粮食储备中心库	钦州市政府	李新元
8	中越边境中药材商贸物流中心(靖西)	建设中药材展示交易区、东盟土特产品区、优势特产区等物流仓储设施,总建筑面积745820平方米	银行贷款 业主自筹	171539	已备案,完成可研编制	完成水保、环评和用地预审	广西云天实业有限公司	百色市政府	周异决
9	中国—东盟(凭祥)农副产品专业市场	建设农副产品加工、仓储、交易设施等,总建筑面积94744平方米	银行贷款 业主自筹	30000	已核准,节能、环评已批复,选址已出具初步意见,已取得部分建设用地	完成用地出让手续	凭祥市宏进农副产品批发市场有限公司	崇左市政府	孙大光
10	中国—东盟国际商贸城一期(大新)	建设中国及东盟产品展销交易区、仓储物流区、国际商贸综合服务专区及相关配套设施,建筑面积37337平方米	银行贷款 业主自筹	60000	已备案,选址、用地预审已批复,环评已出具初步意见	完成水保和环保批复	广西古鼎香投资集团有限公司	崇左市政府	孙大光
11	广西中烟工业有限责任公司仓储科技园	建设综合楼、研究辅助用房、种植园、综合站房等,总建筑面积约36.7万平方米	业主自筹	130000	已备案,已取得选址、用地预审、环评初步意见	完成水保、环评和用地预审批复	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏
	——旅游业	1项		342532					
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期——风情小镇、博物馆及配套设施项目	建设风情小镇(包括商贸设施、会议中心等)77万平方米,博物馆园(包括动植物标本馆、药园、恐龙化石馆等)占地面积约10平方公里	银行贷款 业主自筹	342532	完成概念性规划建议	完成项目整体概念性规划设计及总平	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	管跃庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——文化产业	4项		1630000					
1	广西文化产业城——中国东盟创意乐园(锦园)一期	总建筑面积96万平方米,其中演艺创意园50万平方米,影视创意园(部分)46万平方米	银行贷款 业主自筹	920000	已备案,选址已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审批复	广西华文山水文化投资有限公司	南宁市政府	周红波
2	广西天昌投资有限公司龙母湖国际生态文化旅游项目	建设民族文化展示、生态旅游等设施,总建筑面积52万平方米	银行贷款 业主自筹	460000	已取得选址、国土、水保初步意见	完成备案、选址、水保、环评和用地预审	广西天昌投资有限公司	南宁市政府	周红波
3	中西汇暨萨马兰奇文化博览园一期	建设萨马兰奇文化博览中心、中国美术馆、百年奥运文化长廊等设施,总建筑面积96580平方米	银行贷款 业主自筹	100000	已备案,选址、用地预审、水保、林地已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审批复	桂林润百城投资有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	田阳县壮文化开发项目	建设壮族文化、土司文化等展示旅游设施,总建筑面积55万平方米	银行贷款 业主自筹	150000	已备案,用地预审已批复,选址、环评、水保已出具初步意见	完成水保、环评批复	广西汇通古镇文化旅游开发有限公司	百色市政府	周异决
	(四) 特色农业	1项		13855					
1	广西北海南汊中心渔港建设项目	建设防波堤及护岸工程,疏浚航道、港池及锚地等	申请补助 地方配套	13855	完成可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	广西北海渔业基地管理处	自治区水产畜牧兽医局	梁雨祥
	三、社会民生	7项		645628					
	(一) 卫生	1项		10760					
1	玉林市儿童医院	建设门诊医技大楼、住院楼及辅助设施,总建筑面积4.5万平方米,设置病床约500张	申请补助 业主自筹	10760	项目建议书、选址、用地预审已批复,可研已编制完成	完成水保、环评和可研批复	玉林市第一人民医院	玉林市政府	王凯

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(二) 文化	1 项		120300					
1	广西文化艺术中心	建设大剧院、中型剧场、音乐厅、电影城以及配套设施,总建筑面积约7.5万平方米	银行贷款 业主自筹	120300	项目建议书、选址已批复,可研、环评、林地报告已编制完成,用地预审材料正在组织	确定建筑设计方案,完成水保、环评、用地预审和可研批复	南宁威宁资产运营有限责任公司	南宁市政府	周红波
	(三) 体育	2 项		391924					
1	广西体育产业城——广西体育教科研一体化基地	建设自治区级各个专业运动队训练科研、教学训练设施	银行贷款 业主自筹	324512	完成可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	自治区体育局	自治区体育局	容小宁
2	梧州体育中心(区运会场馆)一期工程	建设体育、游泳馆、网球中心、射击馆、综合训练馆等,总建筑面积7.39万平方米	银行贷款 业主自筹	67412	项目建议书,选址、环评已批复,已取得用地预审初步意见,可研已编制完成	完成水保、用地预审和可研批复	梧州市城市建设投资开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
	(四) 其他社会项目	3 项		122644					
1	百色市凌云县岩溶地区少数民族聚居地改造发展示范基地	建设日供水0.5万吨水厂及管网,铺设污水管网10公里,通村公路40.9公里、三级公路37公里,汽车客运站等基础设施,建设安置用房8160平方米,新建扩建教学设施7784平方米,以及配套设施	申请补助 地方自筹	28629	项目建议书、环评已批复,选址、用地预审已出具初步意见	完成用地预审、可研批复	凌云县沙里乡人民政府	百色市政府	周异决
2	南宁中国—东盟食品药品检验检测中心	建设餐饮服务食品、保健品、化妆品、医疗器械检验检测业务用房及配套设施,总建筑面积38260平方米	申请补助 业主自筹	14015	项目建议书、选址、用地预审已批复	完成水保、环评和可研批复	自治区食品药品监督管理局	自治区食品药品监督管理局	韦波
3	国家级汽车质量监督检验中心(柳州)	建设实验室面积约50000平方米	申请补助 业主自筹	80000	已编制项目建议书	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	柳州市质量技术监督局	柳州市政府 自治区质量技术监督局	肖文祜 邓于仁

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	四、生态环保	5项	214865						
1	南宁市平里静脉产业园——生活垃圾卫生填埋场及配套工程	总库容606万立方米,进场道路6.2公里,路基红线宽6.5米	财政拨款 银行贷款 业主自筹	39275	项目建议书已批复,可研、环评已编制完成	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	南宁市平里静脉产业园——大型垃圾中转站	处理规模为日均2000吨,总建筑面积15578平方米	财政拨款 银行贷款 业主自筹	17143	项目建议书已批复,可研、环评已编制完成	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市平里静脉产业园——垃圾焚烧发电厂	日处理生活垃圾2000吨,2台1.8万千瓦汽轮发电机	财政拨款 银行贷款 业主自筹	108768	已取得“路条”,开展可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	待定	南宁市政府	周红波
4	贵港市生活垃圾焚烧发电厂一期工程	日处理生活垃圾600吨,1台1.2万千瓦凝气式汽轮发电机	银行贷款 业主自筹	29679	已取得“路条”,开展可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西贵港北控水务环保有限公司	贵港市政府	李宁波
5	中铝广西分公司平南2号预留地赤泥堆场扩建项目	在预留场地扩建赤泥堆场,扩建平南2号堆场,新增库容2万立方米	银行贷款 业主自筹	20000	正在编制可研	完成备案、选址、水保、环评和用地预审	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
	五、社会管理	1项	82096						
1	广西第一劳教所(广西南宁茅桥强制隔离戒毒所)迁建工程	总建筑面积360923平方米	财政拨款 业主自筹	82096	立项、选址已批复,用地预审、环评、可研正在编制	完成水保、环评、用地预审和可研批复	广西第一劳教所(广西南宁茅桥强制隔离戒毒所)	广西壮族自治区司法厅	赵波

公开方式：公开

抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，
自治区检察院。
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2013年2月28日印发

